Emmanuel Ingeniería

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

CONTRATISTA : EMMANUEL INGENIERIA del Ing. Cesar Presentado

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 79.723.900.-

FECHA: de de 2023.-

OBRA: CONTRATO Nº 18/2023 "CONSTRUCCION DE VIREDA DE PIEDRA P/ ENTRADA A LA ZONA CENTRICA", CON ID Nº 424363.-

Contratación Directa Nº 18/2023.-

Ítems del llamado "CONSTRUCCION DE VEREDA DE PIEDRA P/ ENTRADA A LA ZONA CENTRICA", CON ID N° 424363.-

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado presente certificado	100%
Avance de Obra	100%

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el Cert. Ant. (c)	Acum. hasta el presente Cert. (d)=(a)+(b)+(c)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert. %	MONTO TOTAL: Monto del Presente Certificado
1	82101502-003	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	Unidad	1	1.368.000	1.368.000	1,00		-	1,00	100%	1.368.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	436	2.800	1.220.800		436,00		436,00	100%	1.220.800
3	72141102-001	Perfilado pare nivelación de terreno (hora máquina)	Hora	4	415.000	1.660.000		4,00		4,00	100%	1.660.000
4	72141102-001	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	38	160.400	6.095.200		38,00		38,00	100%	6.095.200
5	72131601-9973	Construcción in situ de cordón de hormigón masa de 0,10m de espesor	Metro lineal	192	51.000	9.792.000		192,00		192,00	100%	9.792.000
6	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	20	66.500	1.330.000		20,00		20,00	100%	1.330.000
7	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	384	42.500	16.320.000		384,00		384,00	100%	16.320.000
8	72151909-001	Provisión y colocación de piedra losa con junta tomada	Metros cuadrados	384	85.700	32.908.800	343,35	40,65		384,00	100%	32.908.800
9	72131601-004	Piso de H°A° de 0,12m de espesor	Metros cuadrados	52	152.000	7.904.000	52,00			52,00	100%	7.904.000
10	72131601-013	Limpieza de obra, retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.205.000	1.205.000	1,00			1,00	100%	1.205.000
		Precio Total				79.803.800						79.803.800

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	39.901.900
TOTAL DEL CERTIFICADO Nº 2	39.901.900
FONDO DE REPARO = (5%)	1.995.095
TOTAL GENERAL	37.906.805

El monto total del Certificado de Avance de Obra Nº2 es de guaraníes Treinta y siete millones novecientos seis mil ochocientos cinco.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Aclaración Contratista o Representante Legal	Firma y cargo Responsable Contratante	Firma y cargo Responsable Contratante

Arq. Ricardo Lopez Santellar
Reg. Prof. Nº 3.534

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706

Nueva Colombia, 29 de diciembre de 2.023

A

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira

Intendente

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA DE PIEDRA P/ ENTRADA A LA ZONA CÉNTRICA", CON ID N° 424.363"

Por la presente, se aprueban los trabajos realizados hasta la fecha por la empresa **"Emmanuel Ingeniería"** en el marco de **"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA DE PIEDRA P/ ENTRADA A LA ZONA CÉNTRICA" contrato Nº 18/2.023** celebrado entre la mencionada firma y la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA**, teniendo en cuenta la fiscalización de obras previa realizada por quien escribe, y habiéndose constatado en las mismas, la correspondencia entre el avance verificado con el certificado presentado a continuación.

La empresa **"Emmanuel Ingeniería"** es representada legalmente por el Sr. Cesar Antonio Presentado Rodríguez, con C.I.P. Nº 4.642.862 y RUC Nº 4.642.862 -3

Siendo el monto del certificado:

CERTIFICADO Nº 2	MONTO
Monto Neto Certificado Nº 2	39.901.900
Fondo de Reparo 5%	1.995.095
Saldo a Cobrar	37.906.805
Avance de Obra	100 %

Sin otro particular, me despido atentamente.

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. N° 3.534

Arq. Ricardo López Santellán

Fiscal y Proyectista de Obras