Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 10 Minga Guazú
ACTI-ERREKE – PARAGUAY
Cel/ (0444) 20866 Fax (0444) 21207

Obra: Construcción de 01 aula
Lugar: Esc. Bas. Nº 2968 San Juan Bautista de la Salle - Km 14 Acaray
LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03

						CERTIFICADO ACTUAL			CERTIFICADO ANTERIOR 02			CERTIFICADO ANTERIOR 01			CERTIFICADOS TOTAL		
ÍTEM	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajo Preliminares																
1	Cartel de obra	3,60	m^2	650.000	2.340.000	-	0	0	-	0	0	3,60	100,00	2.340.000	3,60	100,00	2.340.000
2	Limpieza y preparación del terreno	86,40	m^2	6.300	544.320	-	0	0		0	0	86,40	100,00	544.320	86,40	100,00	544.320
3	Replanteo y marcación	66,75	m^2	11.393	760.483	-	0	0		0	0	66,75	100,00	760.483	66,75	100,00	760.483
4	Excavación para carga de cimiento de PBC	5,50	m^3	40.300	221.650	-	0	0	4,40	80	177.320	1,10	20,00	44.330	5,50	100,00	221.650
	Estructura de Hormigón Armado						0	0									0
5	Zapata de H° A°	0,40	m^3	1.299.667	519.867	-	0	0	0,32	80	415.893	0,08	20,00	103.973	0,40	100,00	519.867
6	Columna de H° A°	0,95	m^3	2.173.667	2.064.984	-	0	0	0,76	80	1.651.987	0,19	20,00	412.997	0,95	100,00	2.064.984
7	Encadenado inferior y superior de H° A°	2,00	m^3	2.195.724	4.391.448	-	0	0	1,60	80	3.512.158	0,40	20,00	878.290	2,00	100,00	4.391.448
8	Losa de H°A°	0,11	m^3	2.133.333	234.667	-	0	0	0,09	80	187.733	0,02	20,00	46.933	0,11	100,00	234.667
	Mampostería de nivelación de 30 cm					-	0	0									0
9	Mampostería de nivelación de 30 cm	9,00	m^2	174.133	1.567.197	-	0	0	7,20	80	1.253.758	1,80	20,00	313.439	9,00	100,00	1.567.197
	Relleno y Compactación					-	0	0									0
10	Relleno y compactación	10,00	m^3	140.917	1.409.170	-	0	0	5,00	50	704.585	5,00	50,00	704.585	10,00	100,00	1.409.170
	Aislación Asfáltica De Muros					-	0	0									0
11	Aislación asfáltica de paredes	25,50	m^2	55.000	1.402.500	-	0	0	12,75	50	701.250	12,75	50,00	701.250	25,50	100,00	1.402.500
	Mampostería de elevación de 15 cm					-	0	0									0
12	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 m. para revocar	100,00	m^2	102.000	10.200.000	-	0	0	50,00	50	5.100.000	50,00	50,00	5.100.000	100,00	100,00	10.200.000
	Revoque					-	0	0									0
13	Revoque de paredes interior y exterior a una cara	208,35	m^2	43.500	9.063.225	-	0	0	142,51	68,4	6.199.246	65,84	31,60	2.863.979	208,35	100,00	9.063.225
	Techo					-	0	0									0
14	Cabriada metálica	29,70	m^2	156.667	4.653.010	-	0	0	22,28	75	3.489.757	7,43	25,00	1.163.253	29,70	100,00	4.653.010
15	Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm.	82,70	m^2	511.458	42.297.577	-	0	0	66,16	80	33.838.061	16,54	20,00	8.459.515	82,70	100,00	42.297.577
16	Cumbrera de chapa	8,00	m^2	86.893	695.144	-	0	0	6,00	75	521.358	2,00	25,00	173.786	8,00	100,00	695.144
	Desagüe pluvial					-	0	0		0	0			0			0
17	Canaletas	16,00	m^2	86.876	1.390.016	-	0	0	12,88	80,5	1.118.943	3,12	19,50	271.073	16,00	100,00	1.390.016
18	Baiadas	10,50	m^2	86.876	912.198	-	0	0	8,40	80	729.758	2,10	20,00	182.440	10,50	100,00	912.198
	Piso						0	0		0	0			0			0
19	Contrapiso de H° de cascotes esp: 10cm	62,65	m^2	42.400	2.656.360	12,53	20	531.272	50,12	80	2.125.088			0	62,65	100,00	2.656.360
20	Carpeta de nivelación	62,65	m^2	42.200	2.643.830	12,53	20	528.766	50,12	80	2.115.064			0	62,65	100,00	2.643.830
21	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto tránsito y antideslizante) incluye material y mano de obra	62,65	m^2	103.667	6.494.738	62,65	100	6.494.738	-	0	0			0	62,65	100,00	6.494.738
22	Zócalo embutido	34,55	m^2	27.991	967.089	34,55	100	967.089		0	0			0	34,55	100,00	967.089
23	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo comun	16,15	m^2	80.000	1.292.000	-	0	0	16,15	100	1.292.000			0	16,15	100,00	1.292.000
24	Rampa de H°A° y escalón de acceso	1,00	un	326.610	326.610	-	0	0	1,00	100	326.610			0	1,00	100,00	326.610
	Aberturas					-	0	0		0	0			0			0
25	Puerta tablero de 1,00x2,10mts con marco, contramarco y cerradura	1,00	un	1.751.400	1.754.400	1,00	100	1.751.400	-	0	0	-		0	1,00	100,00	1.751.400
26	Ventana vidrio templado de 8 mm	6,00	m^2	720.000	4.320.000	1,80	30	1.296.000	4,20	70	3.024.000			0	6,00	100,00	4.320.000
27	Reja metálica pintada (ventana)	6,00	m^2	27.733	166.398			0						0			0
	Pintura						0	0		0	0			0			0
28	Pintura de pared latex acrílica interior exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	208,35	m^2	41.000	8.542.350	209,55	100,6	8.591.598	2,84	1,4	117.151	-		0	212,39	101,94	8.708.748
29	Pintura esmalte sintetico para aberturas	16,20	m^2	30.376	491.119	16,20	100,0	491.119						0	16,20	100,00	491.119
30	Pintura de canaletas y bajas, antioxido y pintura final	26,50	m^2	33.167	878.926	-	0	0	26,50	100	878.926			0	26,50	100,00	878.926
	Instalación eléctrica					-	0	0		0	0			0			0
31	Instalación eléctrica, Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	un	1.198.267	1.198.267	-	0	0	1,00	100	1.198.267			0	1,00	100,00	1.198.267
32	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1,00	un	3.097.667	3.097.667	1,00	100	3.097.667	-	0	0			0	1,00	100,00	3.097.667
33	Artefactos Electricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led 1 en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	1,00	un	2.916.667	2.916.667	1,00	100	2.916.667		0	0			0	1,00	100,00	2.916.667
34	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	1,00	un	202.402	202.402	1,00	100	202.402		0	0			0	1,00	100,00	202.402
	Limpieza final						0	0		0	0			0			0
35	Limpieza Final y retiro de desechos	1,00	gl	1.432.685	1.432.685	1,00	100	1.432.685		0	0			0	1,00	100,00	1.432.685
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 37/2023				₲ 124.045.962	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 28.301.402	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 70.679.262	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 25.064.626	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 124.045.962

Monto de Certificado	28.301.402
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	1.415.070
Total a Pagar por Certificado	26.886.332

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO - CONTRATO N° 37 /2.023 ID 435.976

CONTRATISTA: SR. CARLOS GABRIEL BAREIRO – CONSTRUCONSULT S.A -RUC: 80097087-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Quince días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCION DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO - CONTRATO N° 37 /2.023 ID 435976.": LOTE N° 04 CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESC. BAS. N°2968 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE – KM 14 ACARAY"** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. CARLOS GABRIEL BAREIRO – CONSTRUCONSULT S.A -RUC: 80097087-0.**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCONSULT S.A.
RUC: 80097087 - 0

CONSTRUCONSULT S.A.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS N.C.P.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
COMERCIO AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA

(0973) 105.258 - (0972) 767.863 construconsults.a@outlook.com

Coronel Alfredo Ramos, casi 2 de mayo, a 100 mtrs. de la Heladería Amandau - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 16906999
Fecha Inicio Vigencia: 19/12/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2024
R.U.C.: 80097087 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0000334

FECHA DE EMISIÓN 16 DE FEBRERO DE 20 24 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

DIRECCIÓN: R.U.C./C.I.: 80010412-1

TELÉFONO: NOTA DE REMISIÓN N°: FECHA: / /

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
	CERTIFICADO DE OBRAS N°03 CORRESPONDIEN				
	TE AL CONTRATO N° 37/23 SEGUN ID 435976				
	LOTE N° 04 CONSTRUCCION DE 01 AULA ESC				
	BAS. N° 2968 SAN JUAN BAUTISTA DE LA				
	SALLE Km 14 ACARAY				26.886.332
	CERTIFICADO DE OBRAS N°03 CORRESPONDIEN				
	TE AL CONTRATO N° 37/23 SEGUN ID 435976				
	LOTE N° 05 CONSTRUCCION DE 01 AULA EN				
	LA ESC BAS. N° 5495 PADRE GUIDO CORONEL				
	Km 16,5 ACARAY				25.421.177
		SUB - TOTAL			

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs. (✓) US$ ( ) CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE. — x —

TOTALES 52.307.509#

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): — (10%): 4.755.228 = TOTAL IVA: 4755.228

dergraf de: Derlis Joel Peña Valenzuela - Ruc: 3672021 - 6 - Km. 14 Monday a 800 mtrs. de la Ruta Internacional N° 7, a 90 mtrs. de la Plaza Yukeri, a 20 mtrs. frente a la Iglesia San Roque - Minga Guazú - Alto Parana
Cel.: (0973) 863.625 - Habilitación N° 2260 - 01 Tal. 50x3 del 326 al 375 - Diciembre/2023

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Talón (No Valido como credito fiscal)

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800970870 CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

Teléfono/s : 0985282109 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** construconsults.a@outlook.com

Dirección : AVENIDA, CORONEL ALFREDO RAMOS, CASI 2 DE MAYO, A 100 METROS DE LA HELADERIA AMANDAU - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 019377

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 01/11/2024

Otorgado en Asunción, el 01/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800970870

01112022 1808 800970870 800970870

019377

Lote 5669820269 , Cons.: 10

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270170804645

FECHA 15/02/2024

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80097087	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	CONSTRUCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 16/03/2024

NÚMERO DE CONTROL : 86C108C2

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180097087 86C108C2