PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 2

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO DE Hº; CON ID: 412685 - PLURIANUAL
UBICACIÓN: CALLE SAN LORENZO DESDE EL TRAMO CRUCE PIRITY HASTA EL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO DE CALLE 2 - SAN COSME Y DAMIÁN
CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CONTRATISTA: DANIEL GAUTO BENITEZ
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 433.618.984

CE:
RUC. : 4.244.397-0
FECHA:

DPTO: ITAPUA

PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 2

Item° No	Descripción°	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	9.016,80	630	5.680.584	7934,22	1082,58	9.016,80	100%	4.998.559	682.025	5.680.584
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	UN	1,00	3.900.000	3.900.000	1,00	0,00	1,00	100%	3.900.000	0	3.900.000
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1,00	960.000	960.000	1,00	0,00	1,00	100%	960.000	0	960.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	1,00	670.000	670.000	1,00	0,00	1,00	100%	670.000	0	670.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	UN	1,00	12.000.000	12.000.000	1,00	0,00	1,00	100%	12.000.000	0	12.000.000
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.15 m).	UN	1,00	18.000.000	18.000.000	1,00	0,00	1,00	100%	18.000.000	0	18.000.000
7	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ .	UN	1,00	88.000.000	88.000.000	0,14	0,20	0,34	34%	12.320.000	17.600.000	29.920.000
8	Pavimento tipo Empedrado.	UN	1,00	230.000.000	230.000.000	0,00	0,15	0,15	15%	0	34.500.000	34.500.000
9	Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado.	M2	6.120,00	1.905	11.658.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
10	Compactación, inicial, diaria y final.	UN	1,00	16.000.000	16.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
11	Relleno y compactación para soporte de cordón escondido.-	UN	1,00	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
12	Construccion de Canal de Desague de Tierra trapezoidal	ML	2.040,00	6.745	13.759.800	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
13	Construcción de Cabeceras de PBC para tubos de H° A° de 0,60 m y cambio de tubos 1 Unidad y limpieza de tubos existentes	UN	1,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
14	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada	UN	7,00	860.000	6.020.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
15	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura vial.-	UN	1,00	670.000	670.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
16	Empastado cesped Natural	UN	1,00	14.000.000	14.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
17	Limpieza Final.	UN	1,00	2.300.000	2.300.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
PRECIO TOTAL					**433.618.984**				**24,36%**	**52.848.559**	**52.782.025**	**105.630.584**
FONDO DE REPARO 5%											**2.639.101**	**5.281.529**
MONTO TOTAL A COBRAR											**50.142.924**	**100.349.055**

DANIEL GAUTO BENITEZ
CONTRATISTA

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

DIEGO BARBERAN
DIRECCION DE FISCALIZACION Y OBRAS

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Dirección de Obras y Fiscalización