CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 31/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Obra: LOTE 4 REPARACION DE 3 AULAS

Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 5441 - SAN MARCOS, KM 5 1/2 Bº LA BLANCA.-

FECHA: 14/ 06/ 2021

		ADJUDICACIÓN				RUBROS NO EJECUT. A		CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obras	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	1,00	2.500.000	0,00
2	Desarrollo de Calculos Estructurales	GL	1,00	2.968.250	2.968.250	0,00	0	0,00	0	1,00
3	Demolición de paredes	M2	17,25	13.125	226.406	0,00	0	0,00	0	17,25
4	Demolición de pisos existentes , carpetas	M2	237,46	10.625	2.523.013	0,00	0	0,00	0	237,46
5	Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, Incluye excavacion	M3	7,50	1.865.581	13.991.858	0,00	0	0,00	0	7,50
6	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº	M3	5,70	2.103.260	11.988.582	0,00	0	0,73	1.535.380	4,97
7	Estructura de Hº Aº-Vigas cumbrera de Hº Aº	M3	7,18	2.167.411	15.562.011	4,33	9.384.890	2,21	4.789.978	0,64
8	Encadenados de Hº Aº en paredes y galeria	ML	86,10	195.908	16.867.679	46,50	9.109.722	0,00	0	39,60
9	Muros de Elevacion-Pared de 0,15 para revocar - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	M2	73,70	103.644	7.638.563	43,37	4.495.040	30,33	3.143.523	0,00
10	Techo nuevo de tejas y tejuelones, tirantes de HºAº y aislación c/membrana 2mm	M2	282,26	275.000	77.621.500	0,00	0	282,26	77.621.500	0,00
11	Demolición de techo existente	M2	282,26	21.875	6.174.438	0,00	0	0,00	0	282,26
12	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	M2	78,40	40.603	3.183.275	0,00	0	78,40	3.183.275	0,00
13	Revoques-De viga cumbrera y de galeria de HºAº	M2	160,72	40.603	6.525.714	87,32	3.545.454	73,40	2.980.260	0,00
14	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	M2	237,46	92.625	21.994.733	0,00	0	237,46	21.994.733	0,00
15	Piso-Zocalo ceramico	ML	152,37	25.000	3.809.250	0,00	0	152,37	3.809.250	0,00
16	Piso baldozon guarda obras incluye base, contrapiso	M2	44,67	145.344	6.492.516	0,00	0	44,67	6.492.516	0,00
17	Aberturas metálicas-Vidrios dobles - Reemplazar vidrios Rotos	M2	12,00	115.000	1.380.000	0,00	0	12,00	1.380.000	0,00
18	Mantenimiento de ventana tipo balancin	UN	12,00	150.000	1.800.000	0,00	0	12,00	1.800.000	0,00
19	Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras	UN	4,00	250.000	1.000.000	4,00	1.000.000	0,00	0	0,00
20	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	349,28	31.900	11.142.032	0,00	0	349,28	11.142.032	0,00
21	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	M2	282,26	39.325	11.099.875	0,00	0	282,26	11.099.875	0,00
22	Pintura-De ladrillos vistos con resina acrilica incoloro	M2	200,26	18.714	3.747.666	0,00	0	200,26	3.747.666	0,00
23	Desague Pluvial-Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	92,40	40.250	3.719.100	0,00	0	92,40	3.719.100	0,00
24	Desague Pluvial-Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ML	92,40	30.849	2.850.448	0,00	0	92,40	2.850.448	0,00
25	Alimentación Nueva a Tableros, Circuitos de Luces y Tomas con Cambio de Llaves s/planos	GL	1,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0	1,00	3.000.000	0,00
26	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	UN	18,00	193.750	3.487.500	0,00	0	18,00	3.487.500	0,00
27	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	UN	8,00	106.250	850.000	0,00	0	8,00	850.000	0,00
28	Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica	UN	6,00	450.000	2.700.000	0,00	0	6,00	2.700.000	0,00
29	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	UN	3,00	500.000	1.500.000	0,00	0	3,00	1.500.000	0,00
30	Limpieza gral	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	1,00	2.500.000	0,00
	TOTAL MONTO - I.V.A. INCLUIDO				250.844.406		27.535.106		177.827.035	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS		CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
3	Demolición de paredes	M2	80,00	13.125	1.050.000	0,00	0	80,00	1.050.000	0,00
10	Techo nuevo de tejas y tejuelones, tirantes de HºAº y aislación c/membrana 2mm	M2	15,00	275.000	4.125.000	0,00	0	15,00	4.125.000	0,00
12	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	M2	170,41652	40.603	6.919.422	0,00	0	170,41652	6.919.422	0,00
20	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	190,00	31.900	6.061.000	0,00	0	190,00	6.061.000	0,00
21	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	M2	16,99	39.325	668.132	0,00	0	16,99	668.132	0,00
31	Puertas, marcos y cerraduras nuevas	un	4,00	2.177.888	8.711.552	0,00	0	4,00	8.711.552	0,00
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				27.535.106		0		27.535.106	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	205.362.140	82%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-41.072.428	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-10.268.107	
MONTO NETO A PERCIBIR	154.021.605	

Son Guaraníes: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO.-

CLAUDIO AGUILAR
Fiscal de Obra

ARQ. MARIA INE AGUILERA
Directora
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Richard Lopez
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

Sociedad Anonima

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES
COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS - COMPRA - VENTA DE MERCADERÍAS
CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN GENERAL

Calle Sin Nombre Casi Avda Republica de Colombia - Fracciona Vista del Lago
Tel.:(061) 575 038 - Ciudad del Este - Alto Paraná

R.U.C.: 80039367 - 1
Nº de Timbrado: 14707086

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 08/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

001-001 0000845

Fecha de Emisión, 16 de Junio de 20 21 — Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social.: Municipalidad Ciudad del Este — R.U.C. y/o C.I. Nº: 80008881-6

Dirección: — Tel.:

Nota de Remisión Nº: — Fecha: — Condición de Pago:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Por Certif. Nº 1 de la obra - Lote 1: Rehabilitación de 3 Aulas, Esc. Bas. Nº 5141 San Marcos - Km 5 1/2 Bo. La Blanca, s/ Contrato Nº 31/20 - LPN Nº 14/19.				
	Certificado Nº 2	₲. 205.362.140			
	Dev. Anticipo 20%	₲. 41.072.428			
	Ret. Cautional 5%	₲. 10.268.107			
	SUB- TOTALES	₲. 154.021.605			164.289.712
					164.289.712
	TOTAL A PAGAR: GS. (X) **US$** ( ) (En Letras): Ciento Sesenta y Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Doce +				164.289.712

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 14.935.428 — TOTAL IVA: 14.935.428

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 18 JUN 2021 — TESORERIA — PAGADO

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

Gráfica NV - Victor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0973) 595 089 (061) 575 892 - Ciudad del Este - RUC: 3687065-0
HABILITACIÓN Nº: 1818 - Numeración: 801 al 900 - 50x3 - 03/21

SET
TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270115344603

FECHA 07/06/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC 80039267

DV 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 07/07/2021

NÚMERO DE CONTROL : 9C4B0987

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800392679C4B0987

SUPER MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 JUN 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

(4)

USUARIO EMISION: 1975626

NRO CERTIFICADO: 300762

FECHA EMISION: 15-06-2021

VENCIMIENTO: 14-07-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80039267

Nro. Certificado: 300762

Razon Social: SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 11-01-2010

Cantidad de Asegurados: 27

Nro. Patronal(es): 0515-61-0082 -

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 JUN 2021
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.

Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal de los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el numero de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

RUC

80039267-1

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 355686 / CONSTRUCCIONES DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCIÓN DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Monto del contrato

1.590.067.855

Año: 2020 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ALCIDES	PAREDES FERNANDEZ	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
2	ARIEL JAVIER	ZARATE VILLALBA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
3	TEOVALDO	ESCOBAR IBARRA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
4	JULIO CESAR	ZARACHO SOSA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 JUN 2021
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: 4125310-1116

Fecha Impresión: 24/11/2020