Construcciones
de Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
Barrio Santa Lucía - Cel.: 0991 - 463923
EMAIL: ruiz_diazb@hotmail.com
Coronel Oviedo - Paraguay

Ítems del llamado CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2021-2022 con ID: 403007

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE COCINA COMERDOR - ESCUELA BASICA N° 12 DE MAYO (FILADELFIA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
0.1	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	115	1.650	189.750	0	115	115	0	189.750	189.750	100,00
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	115	13.200	1.518.000	0	115	115	0	1.518.000	1.518.000	100,00
1.3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	115	8.250	948.750	0	115	115	0	948.750	948.750	100,00
1.4	Excavación varias	Metros cúbicos	17	71.500	1.215.500	0	17	17	0	1.215.500	1.215.500	100,00
1.5	Excavacion de dados o zapatas	Metros cúbicos	22	99.000	2.178.000	0	22	22	0	2.178.000	2.178.000	100,00
1.6	Excavacion de vigas de fundación	Metros cúbicos	7	99.000	693.000	0	7	7	0	693.000	693.000	100,00
1.7	Relleno y compactacion interior	Metros cúbicos	50	99.000	4.950.000	0	50	50	0	4.950.000	4.950.000	100,00
2.1	Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (1,20X1,20: 1,00X1,00 o 0.80x0,80mts)	Metros cúbicos	10	1.595.000	15.950.000	0	5	5	0	7.975.000	7.975.000	50,00
2.2	Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.	Metros cúbicos	5	2.200.000	11.000.000	0	2,5	2,5	0	5.500.000	5.500.000	50,00
2.3	Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.	Metros cúbicos	2,5	2.200.000	5.500.000	0	1	1	0	2.200.000	2.200.000	40,00
2.4	Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.	Metros cúbicos	0,5	4.235.000	2.117.500	0	0,5	0,5	0	2.117.500	2.117.500	100,00
3.1	Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelación	Metros cuadrados	17	242.000	4.114.000	0	10	10	0	2.420.000	2.420.000	58,82
3.2	Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.	Metros cuadrados	15	165.000	2.475.000	0	10	10	0	1.650.000	1.650.000	66,67
3.3	Mamposterias de ladrillo comun 3gujeros 0,15 elevación vista una cara	Metros cuadrados	220	198.000	43.560.000	0	200	200	0	39.600.000	39.600.000	90,91
4.1	Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas.	Metro lineal	225	44.000	9.900.000	0	200	200	0	8.800.000	8.800.000	88,89
5.1	Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido	Metros cuadrados	25	33.000	825.000	0	15	15	0	495.000	495.000	60,00
6.1	Pilares 20x20 o 20x40 metalico rectangulares reticulados	Metro lineal	4	275.000	1.100.000	0	2	2	0	550.000	550.000	50,00

Construcciones
de Diego Ruiz Diaz
R.U.C.: 4.528.751-1

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N°.4046
Matrícula MOPC N° 2009

6.2	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv, esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte.	Metros cuadrados	115	770.000	88.550.000	0	80	80	0	61.600.000	61.600.000	69,57
6.3	Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas.	Unidad Medida Global	1	7.150.000	7.150.000	0	1	1	0	7.150.000	7.150.000	100,00
7.1	Azotada con hidrofugo, a dos capas	Metros cuadrados	250	19.800	4.950.000	0	80	80	0	1.584.000	1.584.000	32,00
7.2	Revoque una capa gruesa con hidrofugo	Metros cuadrados	125	38.500	4.812.500	0	70	70	0	2.695.000	2.695.000	56,00
7.3	Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas	Metros cuadrados	250	55.000	13.750.000	0	60,5	60,5	0	3.327.500	3.327.500	24,20
7.4	Revoque de pilares y vigas.	Metros cuadrados	20	71.500	1.430.000	0	8	8	0	572.000	572.000	40,00
7.5	Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena	Metro lineal	36	27.500	990.000	0	20	20	0	550.000	550.000	55,56
8.1	Contrapiso de H° cascote y/o triturada	Metros cuadrados	90	99.000	8.910.000	0	40	40	0	3.960.000	3.960.000	44,44
8.2	Carpeta de base para piso Ceramico	Metros cuadrados	90	82.500	7.425.000	0	40	40	0	3.300.000	3.300.000	44,44
8.3	Provision y colocacion de piso cerámico porcelanato en aulas	Metros cuadrados	90	165.000	14.850.000	0	30	30	0	4.950.000	4.950.000	33,33
8.4	Zocalo ceramico porcelanato	Metro lineal	70	44.000	3.080.000	0	30	30	0	1.320.000	1.320.000	42,86
8.5	De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio, incluye contrapiso	Metros cuadrados	18,5	159.500	2.950.750	0	8,5	8,5	0	1.355.750	1.355.750	45,95
8.6	Provision y colocacion de Azulejo ceramico en cocina.	Metros cuadrados	4	132.000	528.000	0	2	2	0	264.000	264.000	50,00
9.1	Puerta Tablero de madera, incluye marco, herrajes y cerradura, hojas de abrir - 1,20x2,10mts.	Unidad	1	1.706.000	1.706.000	0	1	1	0	1.706.000	1.706.000	100,00
9.2	Puerta Placa de madera, incluye marco, herrajes y cerradura, hojas de abrir - 0,80x2,10mts.	Unidad	2	880.000	1.760.000	0	2	2	0	1.760.000	1.760.000	100,00
9.3	Ventana tipo Balancin 1,40x1,00, según detalles.	Metros cuadrados	13	385.000	5.005.000	0	13	13	0	5.005.000	5.005.000	100,00
9.4	Vidrio de 3mm Traslucido dobles para baños	Metros cuadrados	13	247.500	3.217.500	0	13	13	0	3.217.500	3.217.500	100,00
10.1	Instalacion electrica gral. incluye acometida con cable de 6mm preemsamblado monofasica.	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000	0	1	1	0	10.450.000	10.450.000	100,00
10.2	Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes	Unidad Medida Global	1	4.950.000	4.950.000	0	1	1	0	4.950.000	4.950.000	100,00
11.1	Canaletas aereas y bajadas D:33 n°26	Metro lineal	35	104.500	3.657.500	0	35	35	0	3.657.500	3.657.500	100,00
11.2	Registro tapa trampa de 50x50cms	Unidad	6	368.500	2.211.000	0	6	6	0	2.211.000	2.211.000	100,00
12.1	Agua Corriente - Desague cloacal - camaras de inspeccion y artefactos sanitarios completo.	Unidad Medida Global	1	8.250.000	8.250.000	0	1	1	0	8.250.000	8.250.000	100,00
12.2	Camara Septica tipo 2 de 2,00x5,00x1,20 con tapa de H°A°	Unidad	1	12.650.000	12.650.000	0	0	0	0	0	0	0,00

Construcciones
de Diego Ruiz Díaz
R.U.C.: 4.528.751-1

Arq. Freddy E. León
Perito O.S. del Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009

12.3	Pozo Adsorvente tipo 2 D:2,50x3,00m con ramales de absorcion	Unidad	1	9.350.000	9.350.000	0	0	0	0	0	0	0,00
13.1	Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.	Metros cuadrados	250	27.500	6.875.000	0	0	0	0	0	0	0,00
13.2	Pintura de pared vista a la silicona, con antimoho.	Metros cuadrados	220	27.500	6.050.000	0	0	0	0	0	0	0,00
13.3	Pintura de Aberturas de medera al barniz sintetico.	Metros cuadrados	13	66.000	858.000	0	0	0	0	0	0	0,00
13.4	Pintura de Aberturas de metálicas al barniz sintético.	Metros cuadrados	13	71.500	929.500	0	0	0	0	0	0	0,00
13.5	De canaletas y caños de bajada	Metro lineal	35	46.750	1.636.250	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1	Reservorio, algibe de 30.000Lts., incluye movimiento de suelo y compactacion.	Unidad	1	39.050.000	39.050.000	0	0	0	0	0	0	0,00
14.2	Equipo manual de bombeo, de agua en algibe.	Unidad	1	2.612.500	2.612.500	0	0	0	0	0	0	0,00
14.3	Sistema Hidroneumatico de abastecimiento de agua.	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0	0,00
14.4	Cañeria de 150mm PVC de interconexion	Metro lineal	36	247.500	8.910.000	0	0	0	0	0	0	0,00
14.5	Mesada de cocina.	Unidad	1	4.053.500	4.053.500	0	0	0	0	0	0	0,00
14.6	Ducto de chapa de ventilacion de cocina.	Unidad	1	2.076.250	2.076.250	0	0	0	0	0	0	0,00
15.1	Cartel de Obra y plaqueta conmemorativa	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0	0,00
15.2	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	115	8.250	948.750	0	0	0	0	0	0	0,00
				Precio Total	412.517.500					216.835.750	216.835.750	52,56

TOTAL DE CERTIFICACION FINAL	216.835.750
FONDO Y REPARO 5%	10.841.788
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACION FINAL	205.993.963

Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC.: 4.528.751-1

Construcciones
de Diego Ruiz Diaz
R.U.C.: 4.528.751-1

Arq. Freddy E. León
Perito G.S.J. Poder Judicial
Matricula N° 4046
Matricula MOPC N° 2009