GERENCIA TECNICA

ACTA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA

FECHA: 06 JUN 2024

CONTRATO Nº: 11/2023 y sus ADENDAS Nº 1 de fecha 30 de Octubre de 2023 y Nº 2 de fecha 16 de mayo de 2024.-

FECHA DE CONTRATO: 10 de Abril de 2023.-

CONTRATISTA: FILMAT de BRUNO FRANCISCO MARÍA ARDISSONE ABENTE.-

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES – AD REFERENDUM – PLURIANUAL".-

PLAZO CONTRACTUAL:

- **PRIMERA PARTIDA:**
  - **ITEMS DEL 01 AL 07:** 30% DEL TOTAL HASTA LOS 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-
  - **ITEMS DEL 08 AL 12:** HASTA LOS 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-
- **SEGUNDA PARTIDA:**
  - **ITEMS DEL 01 AL 07:** 70% DEL TOTAL HASTA LOS 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA:

- **ENTREGA PRIMERA PARTIDA SEGÚN PLAN DE ENTREGA:** 09 de Junio de 2023.-
- **ENTREGA SEGUNDA PARTIDA SEGÚN PLAN DE ENTREGA:** 08 de Agosto de 2023.-

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA CON PRÓRROGAS DE 90 (NOVENTA) DÍAS (ADENDA Nº 1) Y 30 (TREINTA) DÍAS (ADENDA) Nº 2:

- **ENTREGA PRIMERA PARTIDA:** 07 de Setiembre de 2023.-
- **ENTREGA SEGUNDA PARTIDA:** 06 de diciembre de 2023.-

FECHA FINAL REAL DE ENTREGA DE SUMINISTROS:

- **PRIMERA PARTIDA ITEMS 01 AL 07 :** 01 de Setiembre de 2023.-
- **SEGUNDA PARTIDA ITEMS 01 AL 07:** 24 de Noviembre de 2023
- **ITEMS 08 AL 12:** 01 de Setiembre de 2023.-
- **ITEMS 08 AL 12 :**23 de Noviembre de 2023.-
- **ITEMS 08 AL 12:** 24 de Noviembre de 2023.-

DÍAS DE ATRASOS ITEMS 08 AL 12: 77 (Setenta y Siete) días y 78 (Setenta y Ocho) días.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 8.676.445.500 (Guaraníes Ocho Mil Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos).- I.V.A. Incluido.

MONTO EJECUTADO: Gs. 8.676.445.500 (Guaraníes Ocho Mil Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos).- I.V.A. Incluido.

MULTA POR ATRASOS: Gs. 80.378.439 (Guaraníes Ochenta Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve).- I.V.A. Incluido.

FILMAT

Ing. FRANCISCO MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

OBSERVACIÓN: El presente **ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA** corresponde a los PROTOCOLOS DE PRUEBAS TECNICAS y NOTAS DE REMISIONES siguientes:

- PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICA PRIMERA PARTIDA (PARTE 1) de fecha 06 de Noviembre de 2023
- PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS PRIMERA PARTIDA (PARTE 2) de fecha 06 de Diciembre de 2023
- PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS SEGUNDA PARTIDA de fecha 26 de enero de 2024.-
- NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0000711 de fecha 01 de Setiembre de 2023.-
- NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0000712 de fecha 01 de Setiembre de 2023.-
- NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0000726 de fecha 23 de Noviembre de 2023.-
- NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0000727 de fecha 23 de Noviembre de 2023.-
- NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0000728 de fecha 24 de Noviembre de 2023.-
- NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0000729 de fecha 24 de Noviembre de 2023.-

BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
Representante Legal
FILMAT

FILMAT

ING. FRANCISCO DANIEL MACHUCA DUARTE
Gerente Técnico
Administrador del Contrato N° 11/2023
COPACO S.A.