CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 02/2023 CONTRATO N.º 32/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 423.353

OBRA : LOTE 19 - CONSTRUCCION DE 3 AULA
UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU

FECHA: 29/11/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	gl	1,00	1.786.000	1.786.000	0,00	0	*1,000*
2	Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	m2	220,00	4.982	1.096.040	176,00	876.832	*44,000*
3	Replanteo y marcacion. Según EE.TT	m2	220,00	7.971	1.753.620	176,00	1.402.896	*44,000*
4	Poda , destronque y desraisado de arboles. Según EE.TT.	un	2,00	658.623	1.317.246	2,00	1.317.246	*0,000*
5	Estructuras de Hº Aº - Zapatas. Según EE.TT.	m3	19,60	2.855.404	55.965.918	7,27	20.758.787	*12,330*
6	Estructuras de Hº Aº - Pilares Hº Aº. Según EE.TT.	m3	6,98	3.065.516	21.397.302	0,00	0	*6,980*
7	Estructuras de Hº Aº vigas superiores. Según EE.TT	m3	6,82	3.328.540	22.700.643	0,00	0	*6,820*
8	Estructuras de Hº Aº vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	4,23	3.328.540	14.079.724	0,00	0	*4,230*
9	Estructuras de Hº Aº losa. Según EE.TT.	m3	13,60	3.163.405	43.022.308	0,00	0	*13,600*
10	Contrapiso para losa de 0,7 cm. Según EE.TT.	m2	151,41	52.928	8.013.828	0,00	0	*151,410*
11	Carpeta de losa. Según EE.TT.	m2	151,41	37.863	5.732.837	0,00	0	*151,410*
12	Aislacion de losa con pintura Según EE.TT.	m3	151,41	78.483	11.883.111	0,00	0	*151,410*
13	Muro de nivelacion de 0,30. Según EE.TT.	m2	19,40	199.280	3.866.032	0,00	0	*19,400*
14	Aislacion asfaltica de paredes . Según EE.TT.	m2	29,07	61.100	1.776.177	0,00	0	*29,070*
15	Mamposteria de elevacion de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT	m2	136,02	116.560	15.854.491	0,00	0	*136,020*
16	Mamposteria de elevacion de 0,30 para revoque ambas caras Según EE.TT.	m2	60,90	204.262	12.439.556	0,00	0	*60,900*
17	Envarillado bajos y sobre aberturas con varillas o8. Según EE.TT	ml	60,50	44.055	2.665.328	0,00	0	*60,500*

ARQ. JAZMIN BRITEZ
FISCAL DE OBRA

Jazmin Britez H.
Arquitecta
Fiscal de Obra

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
TESORERIA
PAGADO
07 DIC 2023

POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 02/2023 CONTRATO N.º 32/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 423.353

OBRA : LOTE 19 - CONSTRUCCION DE 3 AULA
UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU

FECHA: 29/11/2023
HOJA: 2/2

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
18	Revoque de paredes. Según EE.TT.	m2	439,24	49.820	21.882.937	0,00	0	439,240
19	Revoque de losa interior. Según EE.TT.	m2	113,10	59.784	6.761.570	0,00	0	113,100
20	Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	121,05	49.820	6.030.711	0,00	0	121,050
21	Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm. Según EE.TT.	m2	151,00	52.809	7.974.159	0,00	0	151,000
22	Provision y colocacion de piso mosaico granitico pulido de 0,30x 0,30. Según EE.TT.	m2	151,00	197.509	29.823.859	0,00	0	151,000
23	Provision y colocacion de zocalo granitico pulido. Según EE.TT.	ml	100,00	79.522	7.952.200	0,00	0	100,000
24	Provision y colocacion de piso podo tactil . Según EE.TT.	m2	21,05	130.161	2.739.889	0,00	0	21,050
25	Provision y colocacion de baldozon. Según EE.TT.	m2	45,84	137.376	6.297.316	0,00	0	45,840
26	Provision y colocacion de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	3,00	2.672.357	8.017.071	0,00	0	3,000
27	Mochetas de revoques. Según EE.TT.	ml	65,00	42.949	2.791.685	0,00	0	65,000
28	Provision y colocacion de ventanas con vidrios templados de 8mm.Según EE.TT.	m2	21,60	687.516	14.850.346	0,00	0	21,600
29	Provision y colocacion de rejas. Según EE.TT	m2	21,60	436.874	9.436.478	0,00	0	21,600
30	Pinturas de rejas. Según EE.TT.	m2	43,20	39.856	1.721.779	0,00	0	43,200
31	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	460,00	46.060	21.187.600	0,00	0	460,000
32	Pinturas de estructuras de Hº. Según EE.TT	m2	121,05	46.060	5.575.563	0,00	0	121,050
33	Pinturas de losa. Según EE.TT.	m2	165,00	45.449	7.499.085	0,00	0	165,000
34	Provision y colocacion de bajada de caños de pbc de 100ml. Según EE.TT.	ml	35,00	54.124	1.894.340	0,00	0	35,000
35	Construccion de rampa de Hº. Según EE.TT.	m2	5,00	204.262	1.021.310	0,00	0	5,000
36	Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	5,00	34.874	174.370	0,00	0	5,000
37	Provisión e instalación de baranda metalica. Según EE.TT.	ml	5,00	501.333	2.506.665	0,00	0	5,000
38	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	10,00	40.107	401.070	0,00	0	10,000
39	Provision e instalacion de pizarron de acrilico. Según EE.TT.	un	3,00	1.679.467	5.038.401	0,00	0	3,000
40	Acometida. Según EE.TT.	un	1,00	1.636.258	1.636.258	0,00	0	1,000
41	Instalacion electrica para aula. Según EE.TT.	un	3,00	1.743.700	5.231.100	0,00	0	3,000
42	Provision e instalacion de artefactos con tubo led 3x18. Según EE.TT.	un	12,00	182.940	2.195.280	0,00	0	12,000
43	Provision e instalacion de artefactos con tubo led 1x18. Según EE.TT.	un	9,00	102.397	921.573	0,00	0	9,000
44	Instalacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu. Según EE.TT.	un	3,00	5.910.480	17.731.440	0,00	0	3,000
45	Instalacion - montaje - desmontaje de ventilador de techo. Según EE.TT.	un	6,00	683.700	4.102.200	0,00	0	6,000
46	Servicio de limpieza general de la construccion. Según EE.TT.	gl	1,00	1.917.600	1.917.600	0,00	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**430.664.016**			

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	24.355.761	6%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	4.871.152	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.217.788	
MONTO NETO A PERCIBIR	**18.266.821**	

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN .----------

ARQ. JAZMIN BRITEZ
FISCAL DE OBRA

Jazmin Britez
Arquitecta
Fiscal de Obra

RECIBIDO
TESORERIA
07 DIC 2023
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MB
RUC: 4965697-6

Ciudad del Este Municipalidad
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA