# ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

En la ciudad de Caacupé, a los 21 días del mes de Octubre del año dos mil veintiún, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena de la Sección de Control y Seguimiento, el Sr. Carlos Aguilera, Administrador de Contratos, El Sr. Ricardo Saucedo, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa BRITAM S.A., correspondientes al mes de Octubre, según Contrato N° 035/18. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

| N° Itemn Cont. | Descripcion | Cant. | Observ. |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Computadora con el software de supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros más importante | 1 | REALIZADO |
| 1.5 | Verificar cierre magnético de las tapas en tanque de agua | 1 | REALIZADO |
| 1.6 | Verificar la existencia de filtraciones o exudación por condensación, Aislación térmica e hidráulica | 1 | REALIZADO |
| 1.7 | Control de válvulas y llaves | 1 | REALIZADO |
| 1.8 | Verificación de cañerías | 1 | REALIZADO |
| 1.11 | Control de Filtro hidráulico | 1 | REALIZADO |
| 1.12 | Control de Flow Swich | 1 | REALIZADO |
| 1.13 | Vaciado y limpieza del sistema | 1 | REALIZADO |
| 1.15 | Limpieza de bandejas colectoras de UMAS y FANCOILS | 1 | REALIZADO |
| 1.21 | Control de presión de gas refrigerante | 1 | REALIZADO |
| 1.24 | Consumo Eléctrico | 1 | REALIZADO |
| 1.25 | Registro de las horas de uso y Mantenimiento | 1 | REALIZADO |
| 1.28 | Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador | 1 | REALIZADO |
| 1.29 | Verificar aislación térmica del evaporador | 1 | REALIZADO |
| 1.30 | Limpieza y ajuste a la estructura del equipo. | 1 | REALIZADO |
| 1.31 | Medición del consumo eléctrico. | 1 | REALIZADO |
| 1.32 | Verificar arranque y parada de bombas. | 1 | REALIZADO |
| 1.33 | Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones | 1 | REALIZADO |
| 1.34 | Verificación del manómetro. | | |
| | UMAS | | |
| 1.36 | Verificación y ajuste del ventilador. | 1 | REALIZADO |
| 1.39 | Serpentina de tubos de cobre. Verificación y limpieza | 1 | REALIZADO |
| 1.40 | Limpieza de Filtro de aire | 1 | REALIZADO |
| 1.40 | Limpieza de Filtro de aire | 1 | REALIZADO |
| 1.40 | Limpieza de Filtro de aire | 1 | REALIZADO |
| 1.54 | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor. | 1 | REALIZADO |
| 1.54 | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor. | 1 | REALIZADO |

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.54 | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor. | 1 | REALIZADO |
| 1.54 | Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor. | 1 | REALIZADO |
| 1.55 | Revisión del sistema de drenaje. | 1 | REALIZADO |
| 1.55 | Revisión del sistema de drenaje. | 1 | REALIZADO |
| 1.55 | Revisión del sistema de drenaje. | 1 | REALIZADO |
| 1.55 | Revisión del sistema de drenaje. | 1 | REALIZADO |
| 1.55 | Revisión del sistema de drenaje. | 1 | REALIZADO |
| 1.56 | Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador | 1 | REALIZADO |
| 1.56 | Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador | 1 | REALIZADO |
| 1.56 | Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador | 1 | REALIZADO |
| 1.56 | Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador | 1 | REALIZADO |
| 1.57 | Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección. | 1 | REALIZADO |
| 1.57 | Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección. | 1 | REALIZADO |
| 1.57 | Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección. | 1 | REALIZADO |
| 1.57 | Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección. | 1 | REALIZADO |
| 1.59 | Verificación de anclaje de motor y lubricación | 1 | REALIZADO |
| 1.61 | Limpieza general de extractores | 1 | REALIZADO |

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. --

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en dos fojas de un mismo tenor. ----------

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL