RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

Asunción, 05 de diciembre del 2025

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 23/2025 "Consultoría para Fiscalización de Obras del Juzgado de 1ª Instancia de J.A. Saldívar"

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de hacer entrega del Informe Semanal de Fiscalización Nº 26.

Se remite 3 juegos (dos originales y una copia), foliados del 01 al 10

Sin otro motivo particular, atentamente.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 05 DIC. 2025
ME: 288'H Hora: 13:15hs
Abg. Lucina Ferreira
Dirección de Infraestructura Física

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. Nº 847 Fecha: 05/12/25 Firma:
Christian Vargas Núñez
Auxiliar
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

RVV INGENIERIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Contrato N° 23/2025 "Consultoría para la Fiscalización de obras Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

Contratista: Aponte Latorre S.A.

Fiscalización: RVV Ingenieria

Informe Semanal de Fiscalización

N° 26

2025

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, "Informe Semanal de Fiscalización Nº 26", comprende los trabajos realizados desde el lunes **3 de noviembre del 2025** hasta el sábado **8 de noviembre del 2025** en la "Obra Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

II. DATOS DE LA OBRA

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Nombre del Proyecto	Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldivar
Ubicación	Ruta Departamental D027 y Avda. Felipe Toledo
Contratista	Aponte Latorre S.A.
Fiscalización	RVV Ingeniería
Administración del Contrato	Departamento de Obras y Proyectos - Dirección de Infraestructura Física C.S.J.
Área de Construcción	4.140 m2
Monto del Contrato	Gs. 27.856.863.061
Plazo de Ejecución	18 meses

III. DATOS DE LA FISCALIZACION

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Consultora	RVV Ingeniería
Objeto del Contrato	Fiscalización de Obras Edificio Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldivar
Monto del Contrato	Gs. 945.000.000.-
Plazo	24 meses
Personal de la fiscalización	• Ing. Roberto Vera Vierci: Fiscal General de Obras • Arq. Bernardo Diosnel Aranda: Fiscal Residente • Ing. Eliana Lima Bogado: Asistente Civil • Ing. Amado Bogado: Asistente Electromecánico • Lic. Carlos Cáceres: Administración de Contrato

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

IV. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 153 **Fecha:** Lunes 3 de noviembre de 2025 **Estado del Tiempo:** Bueno	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Encofrado de vigas techo de planta baja bloque A • Preparación de armaduras para vigas y losa bloque A • Encofrado de vigas y losa maciza techo de azotea bloque B • Armadura de vigas y losa techo azotea bloque B • Encofrado y armaduras de pilares bloque C • Barandas de varillas para protección de huecos de ascensores en bloque B • Colocación de mallas perimetrales para protección de vacíos	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	28
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.	
Registro Fotográfico	
Protección en hueco de ascensores	Colocación de mallas perimetrales de protección

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 154
Fecha: Martes 4 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Reunión semanal
- Encofrado de vigas techo de planta baja bloque A
- Preparación de armaduras para vigas y losa bloque A
- Encofrado de costados de vigas laterales bloque BArmadura de vigas y losa techo azotea bloque B
- Encofrado y armaduras de pilares P84, P85, P86 y P87
- Excavación para tendido de cables de cobre desnudo y colocación de jabalinas para PAT

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	39
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Encofrado y armadura bloque A

Excavaciones para tendido de cables de cobre desnudo para PAT

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

Nº 155
Fecha: Miércoles 5 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado de vigas techo de planta baja bloque A
- Preparación de armaduras para vigas y losa bloque A
- Cargamento de vigas y losa macizas bloque B. Vigas V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 y V9. Losas L1, L2, L3, L4, L5 y L6
- Cargamento de pilares P84, P85, P86 y P87 bloque C
- Soldadura exotérmica de jabalinas y conductores de cobre desnudo de la red PAT

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	34
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Mixer de 9,10 y 11 m3 Pluma y bomba de 28 ml Moldes de grafito para soldadura exotérmica
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Cargamento de vigas y losa maciza bloque B

Cargamento de vigas y losa maciza bloque B

Roberto Vera Viercl
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 156 **Fecha:** Jueves 6 de noviembre de 2025 **Estado del Tiempo:** Bueno	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Encofrado de vigas techo de planta baja bloque A • Colocación de casetones para losa aligerada bloque A • Preparación de armaduras para vigas y losa bloque A • Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque B • Soldadura exotérmica de jabalinas y conductores de cobre desnudo de la red PAT • Excavación para tendido de cables de cobre desnudo y colocación de jabalinas para PAT	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	35
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Moldes de grafito para soldadura exotérmica
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes	
Registro Fotográfico	
Colocación de casetones bloque A	Soldadura exotermica de conductores de cobre desnudo para la red PAT

Roberto Vera Viercl
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 157 **Fecha:** Viernes 7 de noviembre de 2025 **Estado del Tiempo:** Bueno	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Encofrado de vigas techo de planta baja bloque A • Colocación de casetones para losa aligerada bloque A • Preparación de armaduras para vigas y losa bloque A • Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque B • Preparación de encofrado y armaduras de pilares y vigas Bloque C • Excavación para tendido de cables de cobre desnudo y colocación de jabalinas para PAT	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	33
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.	
Registro Fotográfico	
Colocación de casetones bloque A	Excavaciones para red de PAT

Roberto Vera Vicrci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 158 **Fecha:** Sábado 8 de noviembre de 2025 **Estado del Tiempo:** Bueno	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Encofrado de vigas y colocación de casetones de losas aligeradas del bloque A • Preparación de armaduras para vigas y losa bloque A • Riego de elementos hormigonados del bloque B • Excavación para tendido de cables de cobre desnudo y colocación de jabalinas para PAT • Barandas de protección en escaleras	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	19
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.	
Registro Fotográfico	
Encofrado de viga bloque A	Protecciòn de escaleras

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

V. PROGRAMA DE TRABAJO SEMANAL

Ítem	Actividades	Previsto	Ejecutado	Acumulado
5	**CIMENTACIONES**			
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	95%	95%	95%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque A			
6	**Techo Planta Baja**			
6.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	
6.2	Vigas de Ho Ao	60%	60%	90%
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	60%	60%	70%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque B			
8	**Techo Segundo Piso**			
8.4	Escalera de Ho Ao	50%	0%	50%
9	**Techo Azotea**			
9.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	100%
9.2	Vigas de Ho Ao	50%	70%	100%
9.3	Losas de Ho Ao aligerada y maciza	25%	50%	100%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque C			
9	**Techo Azotea**			
9.1	Pilares de Ho Ao	100%	50%	50%
9.2	Vigas de Ho Ao	50%	0%	50%
10	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES**			
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	65%	65%	68%
11	**SEGURIDAD EN OBRA**			
11.1	Bandeja de protección de 2m. De ancho en dos niveles del bloque en los techos de 1º piso y techo de 2º piso			10%
11.3	Barandas metalicas de varillas de protección en escaleras y ascensores	0%	10%	20%
12	**MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA**			
12.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio. (Muralla perimetral)	60%	65%	70%
131	**INSTALACION ELECTRICA - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA**			
131.1	Caja de conexion octogonal de plastico	75%	75%	75%
131.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	75%	75%	75%
154	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS (*)**			
154.1	Conductor de cobre desnudo 50mm2	50%	40%	50%
154.3	Jabalina "coperweld" Ø5/8" x 2,4m. Alta camada	50%	50%	50%

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

VI. COMENTARIOS FINALES

Se observa un buen avance, de acuerdo con el cronograma

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

Asunción, 05 de diciembre del 2025

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 23/2025 "Consultoría para Fiscalización de Obras del Juzgado de 1ª Instancia de J.A. Saldívar"

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de hacer entrega del Informe Semanal de Fiscalización Nº 27.

Se remite 3 juegos (dos originales y una copia), foliados del 01 al 10.

Sin otro motivo particular, atentamente.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 05 DIC. 2025
ME: 2885 Hora: 13:16hs
Abg. Lucía Ferreira
Dirección de Infraestructura Física

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent Nº 842 Fecha 09/12/25 Firma:
Christian Vargas Núñez
Auxiliar
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

RVV INGENIERIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Contrato N° 23/2025 "Consultoría para la Fiscalización de obras Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

Contratista: Aponte Latorre S.A.

Fiscalización: RVV Ingenieria

Informe Semanal de Fiscalización

N° 27

2025

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, "Informe Semanal de Fiscalización Nº 27", comprende los trabajos realizados desde el lunes **10 de noviembre del 2025** hasta el sábado **15 de noviembre del 2025** en la "Obra Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

II. DATOS DE LA OBRA

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Nombre del Proyecto	Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Ubicación	Ruta Departamental D027 y Avda. Felipe Toledo
Contratista	Aponte Latorre S.A.
Fiscalización	RVV Ingeniería
Administración del Contrato	Departamento de Obras y Proyectos - Dirección de Infraestructura Física C.S.J.
Área de Construcción	4.140 m2
Monto del Contrato	Gs. 27.856.863.061
Plazo de Ejecución	18 meses

III. DATOS DE LA FISCALIZACION

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Consultora	RVV Ingeniería
Objeto del Contrato	Fiscalización de Obras Edificio Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Monto del Contrato	Gs. 945.000.000.-
Plazo	24 meses
Personal de la fiscalización	• Ing. Roberto Vera Vierci: Fiscal General de Obras • Arq. Bernardo Diosnel Aranda: Fiscal Residente • Ing. Eliana Lima Bogado: Asistente Civil • Ing. Amado Bogado: Asistente Electromecánico • Lic. Carlos Cáceres: Administración de Contrato

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

IV. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 159 **Fecha:** Lunes 10 de noviembre de 2025 **Estado del Tiempo:** Bueno	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Encofrado de vigas y colocación de casetones para losa aligerada bloque A • Armaduras para vigas y losa aligerada bloque A • Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque B • Preparación de pilares y vigas bloque C para techo metálico • Excavación para electroductos de alimentadores de sala técnica o montantes • Barandas de protección de varillas para escaleras	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	29
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografia Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.	
Registro Fotográfico	
Encofrado de vigas bloque A	Colocación de casetones bloque A

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 160
Fecha: Martes 11 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Reunión semanal
- Encofrado de vigas y colocación de casetones para losa aligerada bloque A
- Armaduras para vigas y losa aligerada bloque A
- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque B
- Excavación para electroductos de alimentadores de sala técnica o montantes

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	36
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

En la fecha de hoy, Ministros de la Corte con comitiva visitaron y verificaron el avance de la obra de forma satisfactoria.
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Colocación de casetones para losa aligerada en bloque A

Excavaciones para electroductos de alimentadores de sala tecnica

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 161 **Fecha:** Miércoles 12 de noviembre de 2025 **Estado del Tiempo:** Lluvia intermitente por la mañana y lluvia fuerte a partir del mediodía	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Encofrado de vigas y colocación de casetones, para techo de planta baja bloque A • Preparación de armaduras para vigas y losa bloque A • Registros de mampostería para sistema PAT	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	32
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
A consecuencia de la lluvia los trabajos se realizaron solo hasta el mediodía.	
Registro Fotográfico	
Colocación de casetones bloque A	Encofrado para vigas bloque A

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 162 **Fecha:** Jueves 13 de noviembre de 2025 **Estado del Tiempo:** Lluvia	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Sin actividades a causa de la lluvia	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	Solamente el sereno de la obra
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
Sin actividad	
Registro Fotográfico	
Sin registro fotografico	

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 163
Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado de vigas y losa voladizo bloque A
- Armaduras de viga y losa aligerada en voladizo bloque A
- Encofrado y armaduras de pilares bloque C
- Registros de mampostería para alimentadores en sala técnica planta baja bloque C

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	29
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Encofrado y colocación de casetones para bloque A

Registro de mampostería para Instalación electrica

Roberto Vera Viveri
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 164

Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025

Estado del Tiempo: Bueno por la mañana, fuertes lluvias a la tarde

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Ajustes finales de encofrado del bloque A
- Armaduras negativas de losas bloque A

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	16
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se realizaron solo hasta el mediodía por causa de la lluvia

Registro Fotográfico

Armaduras para losa aligerada bloque A

Roberto Vera Viveri
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

V. PROGRAMA DE TRABAJO SEMANAL

5	CIMENTACIONES			
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	95%	95%	95%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque A			
6	Techo Planta Baja			
6.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	
6.2	Vigas de Ho Ao	90%	85%	100%
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	70%	70%	100%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque B			
8	Techo Segundo Piso			
8.4	Escalera de Ho Ao	50%	0%	100%
9	Techo Azotea			
9.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	100%
9.2	Vigas de Ho Ao	50%	100%	100%
9.3	Losas de Ho Ao aligerada y maciza	25%	100%	100%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque C			
9	Techo Azotea			
9.1	Pilares de Ho Ao	100%	50%	100%
9.2	Vigas de Ho Ao	50%	50%	100%
10	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES			
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	68%	68%	70%
11	SEGURIDAD EN OBRA			
11.1	Bandeja de protección de 2m. De ancho en dos niveles del bloque en los techos de 1º piso y techo de 2º piso	10%	0%	20%
11.3	Barandas metalicas de varillas de protección en escaleras y ascensores	20%	40%	50%
12	MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA			
12.3	Mampostería de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio. (Muralla perimetral)			
131	INSTALACION ELECTRICA - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA			
131.1	Caja de conexion octogonal de plastico	75%	75%	100%
131.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	75%	75%	100%
154	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS (*)			
154.1	Conductor de cobre desnudo 50mm2	50%	80%	80%
154.3	Jabalina "coperweld" Ø5/8" x 2,4m. Alta camada	50%	80%	80%
154.4	Soldadura exotérmica	50%	80%	80%

Roberto Vera Vicci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

VI. COMENTARIOS FINALES

Se observa un buen avance, de acuerdo con el cronograma

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

Asunción, 05 de diciembre del 2025

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 23/2025 "Consultoría para Fiscalización de Obras del Juzgado de 1ª Instancia de J.A. Saldívar"

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de hacer entrega del Informe Semanal de Fiscalización Nº 28.

Se remite 3 juegos (dos originales y una copia), foliados del 01 al 15.

Sin otro motivo particular, atentamente.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RECIBIDO
Fecha: 05 DIC. 2025
ME: 2886 Hora: 13:17 hs
Abg. Lucina Ferreira
Dirección de Infraestructura Física

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. Nº 847 Fecha: 05-12-25 Firma:
Christian Vargas Núñez
Auxiliar
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

RVV INGENIERIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Contrato N° 23/2025 "Consultoría para la Fiscalización de obras Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

Contratista: Aponte Latorre S.A.

Fiscalización: RVV Ingenieria

Informe Semanal de Fiscalización

N° 28

2025

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, "Informe Semanal de Fiscalización N° 28", comprende los trabajos realizados desde el lunes **17 de noviembre del 2025** hasta el sábado **22 de noviembre del 2025** en la "Obra Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

II. DATOS DE LA OBRA

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Nombre del Proyecto	Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Ubicación	Ruta Departamental D027 y Avda. Felipe Toledo
Contratista	Aponte Latorre S.A.
Fiscalización	RVV Ingeniería
Administración del Contrato	Departamento de Obras y Proyectos - Dirección de Infraestructura Física C.S.J.
Área de Construcción	4.140 m2
Monto del Contrato	Gs. 27.856.863.061
Plazo de Ejecución	18 meses

III. DATOS DE LA FISCALIZACION

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Consultora	RVV Ingeniería
Objeto del Contrato	Fiscalización de Obras Edificio Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar
Monto del Contrato	Gs. 945.000.000.-
Plazo	24 meses
Personal de la fiscalización	• Ing. Roberto Vera Vierci: Fiscal General de Obras • Arq. Bernardo Diosnel Aranda: Fiscal Residente • Ing. Eliana Lima Bogado: Asistente Civil • Ing. Amado Bogado: Asistente Electromecánico • Lic. Carlos Cáceres: Administración de Contrato

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

IV. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 165 **Fecha:** Lunes 17 de noviembre de 2025 **Estado del Tiempo:** Bueno	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Hormigonado de vigas y losa aligerada bloque A. Vigas V4, V5, V13, V19, V26, V27, V65, V67, V68, V70, V73, V74, V37, V38, V39, V66, V69, V72 y V76. Losas L1, LA3, LA5, LA12, LA13, LA15, LA16, LA25, LA26 y LA28 • Hormigonado de viga de fundación tramo muestra • Colocación de brazos metálicos para soportes de bandejas de protección perimetral • Excavación para tuberías de desagüe cloacal en bloque C (sector vestuarios) • Registros de mampostería para alimentadores de instalación eléctrica en sala técnica	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	35
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un. Pluma y bomba para Hormigón de 36m Camiones mixer
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.	
Registro Fotográfico	
Hormigonado de vigas y losas aligeradas bloque A	

Roberto Vera Viveri
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Registros de mampostería para alimentadores de instalación eléctrica	Colocación de brazos metálicos para soportes de bandejas de protección perimetral
Excavación para tuberías de desagüe cloacal en bloque C (sector vestuarios)	Viga de fundación para tramo muestra

Roberto Vera Viera
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

Nº 166
Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Reunión semanal
- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque A
- Encofrado y armaduras de vigas y losa inclinada bloque A
- Encofrado y armaduras de pilares P13, P26, P42 y P56, techo del 1º piso bloque A
- Encofrado de pilares tramo muestra
- Excavación para tuberías de desagüe cloacal en bloque C
- Registros de mampostería para alimentadores de instalación eléctrica
- Replanteo e inicio de mampostería, de ladrillos comunes en bloque B

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	33
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque A

Encofrado de pilares techo de 1º piso bloque A

Roberto Vera Viera
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Excavación para tuberías de desagüe cloacal en bloque C	Replanteo para ejecución de mampostería de ladrillos comunes en bloque B
Registros de mampostería para alimentadores de instalación eléctrica	Tramo muestra en proceso

Roberto Vera Viveros
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 167
Fecha: Miércoles 19 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque A
- Encofrado de vigas y losa inclinada bloque A
- Armaduras de vigas y losa inclinada bloque A
- Encofrado y armaduras de pilares P12, P25, P41 y P55
- Encofrado de pilares, tramo muestra
- Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B
- Excavación para tuberías de desagüe cloacal en bloque C
- Registros de mampostería para alimentadores de instalación eléctrica

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	33
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Colocación de casetones en losa inclinada bloque A

Roberto Vera Viveri
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Encofrado de pilares bloque A	Excavación para tuberías de desagüe cloacal en bloque C
Registros de mampostería para alimentadores de instalación eléctrica	Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 168
Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de vigas y losa hormigonadas del bloque A
- Armaduras de vigas y losa inclinada bloque A
- Encofrado y armaduras de pilares bloque A
- Encofrado y armadura de vigas dintel, tramo muestra
- Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B
- Excavación para tuberías de desagüe cloacal y pluvial en bloque C
- Excavación para colocación de electroductos subterráneos bloque B

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	35
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Encofrado y armaduras de pilares bloque A

Encofrado y armadura de vigas dintel tramo muestra

Roberto Vera Viezzi
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 169
Fecha: Viernes 21 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de losa hormigonada del bloque A
- Armaduras negativas de vigas y ajustes finales de encofrado losa inclinada bloque A
- Colocación de bandejas de protección perimetral en techo de 1° piso bloque B y C
- Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B
- Excavación para tuberías de desagüe cloacal y pluvial en bloque C
- Excavación para colocación de electroductos subterráneos bloque B
- Verificación de instalaciones embutidas en losa bloque A

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	42
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Armaduras para losa aligerada bloque A

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B	Colocación de bandejas de protección perimetral en techo de 1° piso bloque B y C
Excavación para colocación de electroductos subterráneos bloque B	Excavación para tuberías de desagüe cloacal y pluvial en bloque C

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 170
Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de losa hormigonada el lunes pasado del bloque A
- Hormigonado de vigas y losa inclinada del bloque A. Vigas V71, V77, V78, V79, V80, V81 y V82. Losas LA21 Y LA41
- Hormigonado de pilares P12, P13, P25, P26, P41, P42, P55 y P56
- Preparación de armaduras pilares P40 y P54
- Hormigonado de pilares en techo azotea, pilares P80, P81, P82 y P83, bloque C
- Hormigonado de pilares y viga dintel, tramo muestra
- Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	16
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Pluma y bomba para Hormigón de 36m Camiones mixer
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Hormigonado de vigas y losa inclinada del bloque A

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Hormigonado de pilares 1° piso bloque A	Hormigonado de pilares en techo azotea

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

V. PROGRAMA DE TRABAJO SEMANAL

Item	Actividades	Previsto	Ejecutado	Acumulado
5	**CIMENTACIONES**			
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	95%	95%	95%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque A			
6	**Techo Planta Baja**			
6.2	Vigas de Ho Ao	90%	85%	100%
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	70%	70%	100%
7	**Techo Primer Piso**			
7.1	Pilares de Ho Ao	50%	30%	30%
7.2	Vigas de Ho Ao			
7.3	Losas de Ho Ao aligerada			
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque B			
8	**Techo Segundo Piso**			
8.4	Escalera de Ho Ao	100%	100%	100%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque C			
9	**Techo Azotea**			
9.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	100%
9.2	Vigas de Ho Ao	50%	0%	0%
10	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES**			
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	70%	70%	70%
11	**SEGURIDAD EN OBRA**			
11.1	Bandeja de protección de 2m. De ancho en dos niveles del bloque en los techos de 1º piso y techo de 2º piso	20%	20%	20%
11.3	Barandas metalicas de varillas de protección en escaleras y ascensores	50%	60%	70%
12	**MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA**			
12.3	Mamposteria de elevación con ladrillos comunes armada de 0,30m. en la fachada del edificio. (Muralla perimetral)			
13	**Mamposteria - Primer Piso - Bloque B**			
13.1	Mamposteria de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	30%	20%	20%
13.2	Mamposteria de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	30%	0%	0%
13.3	Doble mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separados entre si por un espacio aproximado de 0,05m arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2mm según se consigna en las especificaciones tecnicas	20%	0%	0%
13.4	Dinteles de Hº Aº	0%	0%	0%
79	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL - PLANTA BAJA (solo excavación)**			
79.12	Instalación del desague cloacal en Baño y Vestuario Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos	10%	10%	10%
79.13	Instalación del desague cloacal en Baño y Vestuario Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos	10%	10%	10%
79.14	Instalación del desague cloacal en Deposito de limpieza. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos	10%	10%	10%
126	**INSTALACIÓN ELECTRICA - Excavación y colocación de electroductos para alimentadores de sala tecnica a colu**			
126.1	Excavación posterior relleno y compactación a 90 cm de profundidad	30%	60%	60%
126.2	Caño PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 110mm	30%	0%	0%
126.3	Registro de mamposteria 80x80x90	50%	80%	80%
131	**INSTALACION ELECTRICA - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA**			
131.1	Caja de conexion octogonal de plastico	100%	90%	100%
131.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	100%	90%	100%
154	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS (*)**			
154.1	Conductor de cobre desnudo 50mm2	80%	80%	80%
154.3	Jabalina "coperweld" Ø5/8" x 2,4m. Alta camada	80%	80%	80%
154.4	Soldadura exotérmica	80%	80%	80%

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

VI. COMENTARIOS FINALES

El avance de la obra va de acuerdo con el cronograma.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro - Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

Asunción, 05 de diciembre del 2025

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 23/2025 "Consultoría para Fiscalización de Obras del Juzgado de 1ª Instancia de J.A. Saldívar"

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de hacer entrega del Informe Semanal de Fiscalización Nº 29.

Se remite 3 juegos (dos originales y una copia), foliados del 01 al 12.

Sin otro motivo particular, atentamente.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obras

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 05 DIC. 2025
Hs. 2987 Hora 13:10

Abg. Lucina Ferreira
Dirección de Infraestructura Física

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. Nº 850 Fecha 9/12 Firma:
Christian Vargas Núñez
Auxiliar
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

RVV INGENIERIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Contrato N° 23/2025 "Consultoría para la Fiscalización de obras Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldívar"

Contratista: Aponte Latorre S.A.

Fiscalización: RVV Ingenieria

Informe Semanal de Fiscalización

N° 29

2025

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, "Informe Semanal de Fiscalización Nº 29", comprende los trabajos realizados desde el lunes **24 de noviembre del 2025** hasta el sábado **29 de noviembre del 2025** en la "Obra Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldivar"

II. DATOS DE LA OBRA

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Nombre del Proyecto	Construcción del Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldivar
Ubicación	Ruta Departamental D027 y Avda. Felipe Toledo
Contratista	Aponte Latorre S.A.
Fiscalización	RVV Ingeniería
Administración del Contrato	Departamento de Obras y Proyectos - Dirección de Infraestructura Física C.S.J.
Área de Construcción	4.140 m2
Monto del Contrato	Gs. 27.856.863.061
Plazo de Ejecución	18 meses

III. DATOS DE LA FISCALIZACION

Contratante	Corte Suprema de Justicia
Consultora	RVV Ingeniería
Objeto del Contrato	Fiscalización de Obras Edificio Juzgado De 1ra. Instancia De J. A. Saldivar
Monto del Contrato	Gs. 945.000.000.-
Plazo	24 meses
Personal de la fiscalización	• Ing. Roberto Vera Vierci: Fiscal General de Obras • Arq. Bernardo Diosnel Aranda: Fiscal Residente • Ing. Eliana Lima Bogado: Asistente Civil • Ing. Amado Bogado: Asistente Electromecánico • Lic. Carlos Cáceres: Administración de Contrato

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

IV. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN	
N° 171 **Fecha:** Lunes 24 de noviembre de 2025 **Estado del Tiempo:** Bueno	
Actividades Desarrolladas en la Fecha	
• Riego de elementos hormigonados del bloque A • Encofrado y armaduras de pilares P11, P24, P40 y P54 • Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B • Replanteo de doble mampostería de 0,15 y vista, en fachada noreste (mampostería de 0,15 común) • Excavación para cañerías de desagüe pluvial en bloque C	
Equipos y Personal en Obra	
Cantidad de Personal en Obra	39
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No
Comentarios y Observaciones de la Fiscalización	
Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.	
Registro Fotográfico	
Riego de elementos hormigonados del bloque A	Encofrado de pilares
Mampostería ladrillos comunes bloque B	Excavaciones para desague pluvial

Roberto Vera Viveri
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 172
Fecha: Martes 25 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Reunión semanal
- Riego de elementos hormigonados del bloque A
- Cargamento de pilares P11, P24, P40 y P54
- Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B
- Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 bloque C
- Excavación para cañerías de desague pluvial en bloque C

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	41
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.) Camión mixer de 9 m3
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Riego de losa del bloque A

Cargamento de pilares

Mampostería de elevación bloque B

Mampostería ladrillos de 0,15 bloque C

Roberto Vera Vieral
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 173
Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de elementos hormigonados del bloque A
- Encofrado y armadura de pilar P23
- Encofrado de vigas y losa aligerada techo de 1° piso bloque A
- Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B
- Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 bloque C
- Replanteo de cornisa parte interna bloque C
- Preparación de montantes pluviales bloque C

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	46
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Equipos para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Riego de elementos hormigonados del bloque A

Encofrado de vigas y losa aligerada techo de 1° piso bloque A

Roberto Vera Viera
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 bloque C
Replanteo de cornisa parte interna bloque C	Preparación de montantes pluviales bloque C

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 174
Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de elementos hormigonados del bloque A
- Encofrado y armaduras de vigas bloque A
- Encofrado para fondo de casetones bloque A
- Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B
- Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 bloque C
- Colocación de caños de PVC serie R en montantes pluviales bloque C

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	45
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Armaduras de vigas para bloque A

Encofrado para fondo de casetones

Mampostería de ladrillos 0,15 bloque C

Caños de PVC en montantes bloque C

Roberto Vera Vicci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 175
Fecha: Viernes 28 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Riego de elementos hormigonados del bloque A
- Encofrado y armaduras de vigas bloque A
- Colocación de casetones bloque A
- Encofrado y armaduras de pilares P10, P39 y P53
- Colocación de bandejas de protección perimetral en techo del 1° piso bloques B y C
- Aislación horizontal de mampostería común interna, en tramo muestra
- Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B
- Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 bloque C
- Mampostería de cornisa parte interna bloque C
- Colocación de tuberías y accesorios de desagüe cloacal y pluvial enterradas en bloque C
- Colocación de electroductos subterráneos para alimentadores de sala técnica

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	47
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.

Registro Fotográfico

Colocación de casetones bloque A

Encofrado y armaduras de pilares

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B	Colocación de bandejas de protección perimetral en techo de 1º piso
Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 bloque C	Mampostería de cornisa parte interna bloque C
Colocación de tuberías y accesorios de desague cloacal y pluvial enterradas en bloque C	Colocación de electroductos subterráneos para alimentadores de sala técnica

Roberto Vera Viveros
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

INFORME DIARIO DE FISCALIZACIÓN

N° 176
Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025
Estado del Tiempo: Bueno

Actividades Desarrolladas en la Fecha

- Encofrado y armaduras de vigas bloque A
- Colocación de casetones bloque A
- Preparación de armaduras de losas bloque A
- Encofrado y armaduras de escalera de funcionarios bloque B
- Aislación horizontal de mampostería interna, tramo muestra
- Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B

Equipos y Personal en Obra

Cantidad de Personal en Obra	30
Maquinarias y Equipos en Obra	Herramientas manuales. Estación total para topografía Hormigonera de 400 L. (2 un.) Hormigonera de 130 L. (1 un.)
Accidentes de Trabajo	No
Incidentes Relevantes	No

Comentarios y Observaciones de la Fiscalización

Los trabajos se desarrollan sin inconvenientes.
En la fecha estuvieron presentes, profesionales de la contraloría interna de la CSJ

Registro Fotográfico

Colocación de casetones bloque A

Armaduras de losas bloque A

Aislación horizontal de mampostería interna tramo muestra

Mampostería de elevación con ladrillos comunes bloque B

Roberto Vera Viera
Ing. Civil

RVV INGENIERIA
Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
021 612 125 / 021 601 095
rvvingenieria@gmail.com

V. PROGRAMA DE TRABAJO SEMANAL

Ítem	Actividades	Previsto	Ejecutado	Acumulado
5	**CIMENTACIONES**			
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	95%	95%	95%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque A			
6	**Techo Planta Baja**			
6.2	Vigas de Ho Ao	100%	100%	100%
6.3	Losas de Ho Ao aligerada	100%	100%	100%
7	**Techo Primer Piso**			
7.1	Pilares de Ho Ao	90%	50%	50%
7.2	Vigas de Ho Ao	40%	40%	40%
7.3	Losas de Ho Ao aligerada			
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque B			
8	**Techo Segundo Piso**			
8.4	Escalera de Ho Ao	100%	80%	80%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - Bloque C			
9	**Techo Azotea**			
9.1	Pilares de Ho Ao	100%	100%	100%
9.2	Vigas de Ho Ao	100%	0%	0%
11	**SEGURIDAD EN OBRA**			
11.1	Bandeja de protección de 2m. De ancho en dos niveles del bloque en los techos de 1º piso y techo de 2º piso	30%	20%	20%
11.3	Barandas metalicas de varillas de protección en escaleras y ascensores	70%	70%	90%
13	**Mamposteria - Primer Piso - Bloque B**			
13.1	Mamposteria de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	90%	90%	90%
13.2	Mamposteria de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	90%	90%	90%
13.3	Doble mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separados entre si por un espacio aproximado de 0,05m arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2mm según se consigna en las especificaciones tecnicas	20%	20%	50%
13.4	Dintales de Hº Aº	0%	0%	0%
13	**Mamposteria - Primer Piso - Bloque c**			
13.3	Doble mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m dispuestas en planos verticales paralelos, separados entre si por un espacio aproximado de 0,05m arriostradas una con otra mediante varillas de 4,2mm según se consigna en las especificaciones tecnicas	40%	40%	40%
79	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL - PLANTA BAJA (solo excavación)**			
79.12	Instalación del desague cloacal en Baño y Vestuario Damas. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos	60%	60%	60%
79.13	Instalación del desague cloacal en Baño y Vestuario Caballeros. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos	60%	60%	60%
79.14	Instalación del desague cloacal en Deposito de limpieza. Incluye materiales, cañerias, mano de obra y accesorios. Ver planos	60%	60%	60%
126	**INSTALACIÓN ELECTRICA - Excavación y colocación de electroductos para alimentadores de sala tecnica a colu**			
126.1	Excavación posterior relleno y compactación a 90 cm de profundidad	100%	100%	100%
126.2	Caño PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 110mm	100%	100%	100%
126.3	Registro de mamposteria 80x80x90	100%	80%	80%
131	**INSTALACION ELECTRICA - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA**			
131.1	Caja de conexion octogonal de plastico	100%	90%	100%
131.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	100%	90%	100%
154	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS (*)**			
154.1	Conductor de cobre desnudo 50mm2	80%	80%	80%
154.3	Jabalina "coperweld" Ø5/8" x 2,4m. Alta camada	80%	80%	80%
154.4	Soldadura exotérmica	80%	80%	80%

Roberto Vera Viveri
Ing. Civil

RVV INGENIERIA

Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción

021 612 125 / 021 601 095

rvvingenieria@gmail.com

VI. COMENTARIOS FINALES

El avance de la obra va de acuerdo con el cronograma.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

Roberto Vera Vierci
Ing. Civil