PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL con ID: 409.422

En la ciudad de Caacupé, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: el Sr. Carlos Aguilera – Jefe de la sección de Obras Civiles, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato la Lic. Victoria Diarte - Jefa de la Sección de Control y Seguimiento, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa EJ Ingeniería, correspondientes a la Orden de Servicio N°06, según Contrato N° 006/2022. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

N°	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	OBSERVACIÓN
1	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ELECTRICA Y ELECTROMECANICA					
1.3	Verificación de tableros - bomba pluvial sub suelo	Unid.	1	183.455	183.455	100% EJECUTADO
1.4	Limpieza de tablero - bomba pluvial sub suelo	Unid.	1	183.455	183.455	100% EJECUTADO
1.5	Verificación de tableros - bomba cloacal sub suelo	Unid.	1	183.455	183.455	100% EJECUTADO
1.6	Limpieza de tablero - bomba cloacal sub suelo	Unid.	1	183.455	183.455	100% EJECUTADO
2	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLOMERIA					
2.1	Verificación del funcionamiento de las bombas pluviales	Unid.	2	175.387	350.774	100% EJECUTADO
2.2	Verificación del funcionamiento de las bombas cloacales	Unid.	2	175.387	350.774	100% EJECUTADO
2.3	Verificación de boyas - bomba pluvial	Unid.	2	209.431	418.862	100% EJECUTADO
2.4	Verificación de boyas - bomba cloacal	Unid.	2	209.431	418.862	100% EJECUTADO
2.5	Verificación del funcionamiento de la electro bomba - sumergible de 220V caudal 4000 --Desconectar tensión, y en caso de ruidos, vibraciones y /o goteras proceder al desmonte para la reparación por personal capacitado.-En el motor; verificar su sello mecánico de manera que no filtre agua dentro de la bobina y cambiar el aceite.-	Unid.	1	209.431	209.431	100% EJECUTADO
2.6	Verificación del funcionamiento de la bomba elevadora (sala de bombas - planta baja)	Unid.	1	238.251	238.251	100% EJECUTADO
2.7	Verificación del funcionamiento de la bomba dosadora de cloro (sala de bombas - planta baja)Desactivar eléctricamente, ambas polaridades, Eliminar la presión del cuerpo de la bomba y tubo de inyección	Unid.	1	238.251	238.251	100% EJECUTADO
2.8	Limpieza de 6 filtros de agua (sala de bombas), mediante un chorro de agua y verificación del estado de las rejillas plásticas	Unid.	1	238.251	238.251	100% EJECUTADO
2.9	Prevención contra incendio (sala de bombas - planta baja)--Verificación del Funcionamiento de la BOMBA AGUA CORRIENTE - SISTEMA PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO (sala de bombas - planta baja).	Unid.	1	238.251	238.251	100% EJECUTADO
2.10	Verificación del funcionamiento del tanque hidroneumático - extinción de incendio que incluye: Verificar el depósito de expansión externa (comprobar que la precarga está dentro de los límites indicados en la etiqueta) con una tolerancia de +-20%	Unid.	1	238.251	238.251	100% EJECUTADO
2.11	Verificación de las mangueras de extinción de incendios, que incluye desenrollar la manguera limpiarlas y ponerle talco, luego volver a enrollar y guardar	Unid.	10	108.240	1.082.400	100% EJECUTADO
4	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESAGUE CLOACAL EN SANITARIOS					
4.1	Control en sanitarios, cañerías de desagüe (pisos)	Unid.	9	305.622	2.750.598	100% EJECUTADO
4.2	Registro cloacal 60x60 cm	Unid.	1	305.622	305.622	100% EJECUTADO
8	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDRIOS					
8.1	Control y ajuste de puertas de acceso (freno - sujeciones - cerraduras - seguros)	Unid.	2	91.567	183.134	100% EJECUTADO

Virginia C. Duarte Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 2156

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
Circunscripción Judicial

Lic. Ma. Victoria Diarte
Control y Seguimiento
Jefe de Sección

8.2	Control y ajustes de puertas de funcionarios (freno sujeciones- cerraduras - seguros)	Unid.	1	91.567	91.567	100% EJECUTADO
8.3	Control y ajustes de puertas de emergencia (freno sujeciones - cerraduras - seguros)	Unid.	9	91.567	824.103	100% EJECUTADO
8.4	Control y ajustes de ventanas (sujeciones - seguros - silicona y gomas de burletes)	Unid.	2	42.386	84.772	100% EJECUTADO
9	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARMOLERIA					
9.1	Control y ajustes de mesadas en sanitarios (sujeciones - silicona)	Unid.	1	383.309	383.309	100% EJECUTADO
17.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Pintura acrilica de paredes interiores	m^2	0,846270	44.008	37.243	100% EJECUTADO

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO PREVENTIVO fueron ejecutados debidamente y de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, Así también el MANTENIMIENTO CORRECTIVO fue ejecutado dentro de las 48 hs. Previstas en el PBC. Por lo tanto, se otorga la conformidad a los mismos. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES

Administradora de Contrato
Virginia C. Duarte Galeano
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 2156

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Ma. Victoria Diarte
Control y Seguimie o
Jefe de Seccic..