GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO Hº - COLEGIO JUAN BAUTISTA ALBERDI

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VZ
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 23/09/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	**115.756.300**
ANTICIPO RECIBIDO	**23.151.260**

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		0	75.870.800	75.870.800
DESCUENTO ANTICIPO	50%		11.575.630	11.575.630
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**64.295.170**	

SON GUARANIES: sesenta y cuatro millones doscientos noventa y cinco mil ciento setenta.----

---

.....
p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

.....
Mariano Saucedo
M.M.O. Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO Hº - COLEGIO JUAN BAUTISTA ALBERDI

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos				
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
					0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Limpieza y preparación de terreno	M2	61,5	5.000	307.500		61,5	61,50	0	307.500	307.500	100%
	Replanteo	M2	61,5	5.000	307.500		61,5	61,50	0	307.500	307.500	100%
	Excavación y carga de cimiento	M3	6	720.000	4.320.000		6	6,00	0	4.320.000	4.320.000	100%
	Excavación y carga de zapata de HºAº	M3	4	2.420.000	9.680.000		4	4,00	0	9.680.000	9.680.000	100%
	Pilares de HºAº	M3	1,5	2.550.000	3.825.000		1,5	1,50	0	3.825.000	3.825.000	100%
	Viga de HºAº	M3	6	2.550.000	15.300.000		6	6,00	0	15.300.000	15.300.000	100%
	Losa de HºAº	M3	5,5	2.560.000	14.080.000		5,5	5,50	0	14.080.000	14.080.000	100%
	Muro de Nivelación de 0,30	M2	4	190.000	760.000		4	4,00	0	760.000	760.000	100%
	Relleno y apisonado	M3	22	99.000	2.178.000		22	22,00	0	2.178.000	2.178.000	100%
	Aislación asfaltica	M2	5,6	52.000	291.200		5,6	5,60	0	291.200	291.200	100%
	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	5	145.000	725.000		5	5,00	0	725.000	725.000	100%
	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	1,5	190.000	285.000		1,5	1,50	0	285.000	285.000	100%
	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	200.000	6.900.000		34,5	34,50	0	6.900.000	6.900.000	100%
	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	29	188.000	5.452.000		29	29,00	0	5.452.000	5.452.000	100%
	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	43.000	516.000		12	12,00	0	516.000	516.000	100%
	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	47,5	52.000	2.470.000		47,5	47,50	0	2.470.000	2.470.000	100%
	Revoques de pilares de HºAº	ML	21,6	56.000	1.209.600		21,6	21,60	0	1.209.600	1.209.600	100%
	Revoques de losa y vigas de HºAº	M2	80	60.000	4.800.000			0,00	0	0	0	0%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	56	47.000	2.632.000		56	56,00	0	2.632.000	2.632.000	100%
	Piso tipo ceramico	M2	56	148.000	8.288.000			0,00	0	0	0	0%
	Zocalo	ML	31	48.000	1.488.000			0,00	0	0	0	0%
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.850.000	1.850.000			0,00	0	0	0	0%
	Ventanas tipo blindex	M2	7	858.000	6.006.000			0,00	0	0	0	0%
	Alfeizar de ventanas de revoque de 1;3 (cemento-arena)	ML	5	50.000	250.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de paredes al latex	M2	47,5	24.000	1.140.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de pilares al latex	M2	12	25.000	300.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de losa y vigas de HºAº	M2	80	25.000	2.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	7	30.000	210.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94	27.000	2.538.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de aberturas de madera con barniz	M2	5,5	29.000	159.500			0,00	0	0	0	0%
	Instalación eléctrica	GL	1		0			0,00	0	0	0	0%
	Bocas de luces	Unidad	8	184.000	1.472.000			0,00	0	0	0	0%
	Bocas de tomas monofásico	Unidad	5	158.000	790.000			0,00	0	0	0	0%
	Bocas de ventilador de techo	Unidad	2	124.000	248.000		2	2,00	0	248.000	248.000	100%
	Tablero seccional con llave de corte	Unidad	1	736.000	736.000		1	1,00	0	736.000	736.000	100%
	Acometida desde Medidor	Unidad	1	233.000	233.000		1	1,00	0	233.000	233.000	100%
	Artefactos eléctricos	GL	1		0			0,00	0	0	0	0%
	Artefactos luminosos Led Colgantes con campana	Unidad	8	342.000	2.736.000			0,00	0	0	0	0%
	Pizarrones	Unidad	2	1.230.000	2.460.000			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza final	Unidad	1	728.000	728.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 2,40m x 2,00m	Unidad	1	1.815.000	1.815.000		1	1,00	0	1.815.000	1.815.000	100%
	Cartel de Obra de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.350.000	1.350.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 2,40 x 2,00	Unidad	1	1.600.000	1.600.000		1	1,00	0	1.600.000	1.600.000	100%

GOBERNACIÓN · PLANIFICACIÓN · PJTTO

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

	Cartel de Obra de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.320.000	1.320.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					115.756.300				**0**	**75.870.800**	**75.870.800**	**65,54**

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
PLANIFICACION

Mariano Saucedo
M. de Obras, Reg. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**75.870.800**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**115.756.300**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**65,54**