CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS CRUCECITA Y VILLA PARQUE DE LA CIUDAD DE PILAR
con ID: 431782 - CONTRATO Nº 13/2023

LOTE NRO: 1

Construccion de adoquinado en la Calle sin nombre, paralela a calle 8 de diciembre , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medica	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Avance Fisico en Cantidad: Acumulado Anterior	Avance Fisico en Cantidad: Presente Certificado	Avance Fisico en Cantidad: Acumulado Actual	En Montos: Acumulado Anterior	En Montos: Presente Certificado	En Montos: Total Acumulado	Avance en Porcentaje: % Anterior	Avance en Porcentaje: % Presente	Avance en Porcentaje: % Acumulado
1	72131601-9	Replanteo de obra, fijación de eje y estacionamiento de cota.	Metros cuadrados	2.553	4.232	10.804.296	0	2553	2.553,0	0,00	10.804.296	10.804.296	0,00	100,00	100,00
2	72103001-0	Desmoste, perfilado y nivelación con suelo compactado	Metros cuadrados	2.553	8.456	21.588.168	0	2553	2.553,0	0,00	21.588.168	21.588.168	0,00	100,00	100,00
3	72151911-0	Fabricación y Colocación de adoquin	Metros cuadrados	2.325	110.400	256.680.000	0	1700	1.700,0	0,00	187.680.000	187.680.000	0,00	73,12	73,12
4	72131601-0	Construcción de cordón cuneta de H° S°	Metro lineal	684,7	114.600	78.466.620	0	150	150	0,00	17.190.000	17.190.000	0,00	21,91	21,91
5	72101703-0	Construcción de cordón simple	Metro lineal	40	32.200	1.288.000	0	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-
6	72131601-0	Pintura de cordón a la cal	Metro lineal	724,7	7.400	5.362.780	0	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-
7	72131601-0	a- Baden de H° simple (1,50x7x0,15) (0,60x8x0,15)	Metros cúbicos	2,22	1.701.000	3.776.220	0	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-
8	72131601-0	b- Reconstrucción de losa de pontillón existente (7x0,10x1,30)	Metros cúbicos	0,98	2.700.000	2.646.000	0	0,98	0,98	0,00	2.646.000	2.646.000	0,00	100,00	100,00
9	82101502-0	c- Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	0	1	1,00	0,00	1.800.000	1.800.000	0,00	100,00	100,00
10	72131601-0	10d- Limpieza final	Unidad Medida Global	1	601.000	601.000	0	0	-	0,00	-	-	0,00	-	-
					Precio Total	383.013.084				0,00	241.708.464	241.708.464		63,11	63,11

TOTAL DE LPRESENTE CERTIFICADO	241.708.464
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	383.013.084
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	63,11

LC. Construcciones
de Inocencio Ceballero
RUC: 3340234-2

Arno López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner