Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTE

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
JEFATURA DE FISCALIZACION
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

ORDEN DE SERVICIO N°5

"Construcción de los vestuarios del Complejo Deportivo en el Predio del COP"

Asunción, 06 de Abril de 2021

En el marco del Contrato N°33/2020 – LPN 15/2020 "Construcción de los vestuarios del Complejo Guaraní en el predio del COP", se informa a la Empresa del Ing. Alejandro Pérez Heras la aprobación de 12 días de corrimiento de plazos por lluvias y sus incidencias, solicitado mediante Exp. N° 884 correspondientes a los meses de enero y febrero del corriente.

En total suman 12 días de corrimiento de plazos de ejecución.

Atendiendo a que el plazo de ejecución de obras es de 120 días calendarios contados a partir de la fecha de la orden de inicio, el plazo de ejecución de obras se cumple el 28 de mayo del corriente, y según el corrimiento de los 12 días de la presente orden de servicio queda establecido como nuevo plazo el 9 de junio de 2021.

ARQ. GRACIELA ACEVEDO
Jefatura de Fiscalización
Dirección de General de Infraestructura y Mantenimiento