MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

RE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA, ACCESO A LA ESCUELA SANTA ROSA DE ARROYO PORÁ" CON ID: 398097

Contrato N° 35/2021

Certificado N° 4 (FINAL)

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	25/02/2022
FECHA DE INICIO	01/10/2021
PLAZO INICIAL	150 días
PLAZO DE ADENDA	---------
DIAS TRANSCURRIDOS	147 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	---------

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
abajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	4.720	1.881	8.878.320	4.400,00	320	4.720	8.276.400	601.920	8.878.320	100%
vimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	4.720	28.000	132.160.000	3.565,39	1.076	4.641	99.830.920	30.128.000	129.958.920	98%
rdón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	1.115	79.000	88.085.000	1.010,30	40,30	1.051	79.813.700	3.183.700	82.997.400	94%
dén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	129	232.000	29.928.000	54,80	38,70	94	12.713.600	8.978.400	21.692.000	72%
rdón escondido de hormigón.	Metro lineal	93,6	48.554	4.544.654	66,00	27,60	93,6	3.204.563	1.340.091	4.544.654	100%
lleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	1.115	3.453	3.850.095	700,00	415	1.051	2.417.100	1.212.003	3.629.103	94%
ovisión y colocación de tubos de hormigón de 0,60 m. de diámetro. No incluye e	Metro lineal	350	260.000	91.000.000	313,00	10	323	81.380.000	2.600.000	83.980.000	92%
sa de Hº Aº para registro (R1 y R2). No incluye excavación.	Metros cúbicos	11,5	1.770.000	20.355.000	2,40	7,35	9,75	4.248.000	13.009.500	17.257.500	85%
rtel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	3	580.056	1.740.168	0,00	3	3	-	1.740.168	1.740.168	100%
npieza final de obra.	Metros cuadrados	4.720	603	2.846.160	0,00	4.720	4.720	-	2.846.160	2.846.160	100%
			TOTAL	**383.387.397**							

Total certificado	291.884.283	65.639.942	357.524.225
Fondo de reparo 5%:	14.594.214	3.281.997	17.876.211
Neto a cobrar Gs.:	277.290.069	62.357.945	339.648.014

on Guaraníes: Sesenta y dos millones trescientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco.-

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá