Aria Servicios

INFORME DE SERVICIOS N° 01/2025

Lote 1 - Servicios de mantenimiento de salas de prácticas

CONTRATO N° 03/2025 - ID N° 460673

Fecha: 20/08/2025

1	2	3	4	5	6
N° Ítem S/Contrato	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Mano de Obra de Demolición de Revoque / piso / revestimiento / pared	Metros cuadrados	166	13.779	2.287.314
2	Mano de Obra Abri vano y/o pared en mamposteria de 0,30	Metros cuadrados	166	40.515	6.725.490
3	Revoque de paredes a una capa de 1,5 cm con hidrofugo. (Obs.: Dosaje 1 balde de cemento Portland y 2 de arena lavada mas hidrofugo; Utilizar caresita, o sika 1)	Metros cuadrados	166	16.523	2.742.818
4	Mano de Obra (Revoque)	Metros cuadrados	166	18.473	3.066.518
5	Mano de Obra Sacar marcos y balancines	Unidad	4	42.778	171.112
6	Mamposteria y muros, elevacion con ladrillo de 0,15 (1:2:10) con cemento tipo 1 (Ladrillo, Cemento, cal, Arena)	Metros cuadrados	166	64.128	10.645.248
7	Mano de Obra - Mamposteria y muros	Metros cuadrados	166	26.542	4.405.972
10	Servicio de instalacion de ventanas y puertas prefabricadas. (Ventana acustico templado doble de 10 mm) De un lado tiene que estar espejado.	Metros cuadrados	16	831.178	13.298.848
11	Servicio de instalacion de ventanas y puertas prefabricadas. (Puerta de vidrio templado de 10 mm) Incluir los marcos y demas accesorios.	Metros cuadrados	16	631.178	10.098.848
19	Mano de Obra por jornal diario	Unidad	45	107.627	4.843.215
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					**58.285.383**

Son guaraníes: Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Tres.-

Preparado por: *Mario Insfran*

Firma y Sello

Aria Servicios

DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO

RUC: 3684715-1