GOBIERNO DEL PARAGUAY | GOBERNACION XVI DE BOQUERON

DIRECCION DE PLANIFICACIONES FISCALIZACION DE OBRAS

ORDEN DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Filadelfia, a los 21 días del mes de octubre del año 2.025, se reúne en la Gobernación de Boquerón, las siguientes partes:

1. Contratante:
Nombre: **Gobernación de Boquerón**
Representante: **Sr. Harold Bergen**
Cargo: **Gobernador**

2. Contratista:
Nombre: **TESAKA INGENIERIA S.A** con **RUC N° 80097629-0**
Representante: **ING. CHRISTIAN MENDOZA**, con Cédula de Identidad **N° 2.038.736**
Cargo: **Representante Legal**

3. Obra:
Nombre del Proyecto: **CONSTRUCCION DE RESIDENCIA FEMENINA - AGRICOLA MARISCAL ESTIGARRIBIA LPN N° 07/2024** con **ID N° 455091,** por un monto total de **G. 1.463.089.612**
Fecha de Inicio: **27 de noviembre -2024 -**

Siendo las 11:00 horas, se reúnen las siguientes personas: por una parte, el **Ing. Christian Mendoza**, Representante Legal de Obra del CONTRATISTA y el **Ing. Luis Estigarribia**, Fiscal de Obras de la Gobernación de Boquerón, por la CONTRATANTE, con el objeto de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Obra, de acuerdo a los Planos, la planilla de Obras y las Especificaciones Técnicas. La Contratante tiene las siguientes observaciones:

1. Canaletas: De acuerdo con las Especificaciones Técnicas, la canaleta deberá ejecutarse en chapa galvanizada calibre Nº 24 (0,5mm). Espesor de Chapa: Tener en cuenta el calibre de chapa según las Especificaciones Técnicas. Aparentemente la chapa instalada es de menor espesor. El espesor debe ser de 0,5mm. En caso de que no cumpla se deberá cambiar la canaleta. Chapa deformada: Solucionar la chapa en el sector que esta deformada/aplastada.
2. Soportes Canaleta: Verificar que los soportes de las canaletas se ajusten correctamente a la forma del canal. Se observa que el soporte es diferente al molde del canal. Prolongar soporte y ajustar procurando que se inserten lo más profundamente posible para garantizar una sujeción firme y segura.
3. Bajada de canaleta: Aplastada parcialmente. Reemplazar bajada por otra. Respetar espesor de chapa EETT.
4. Soportes de bajada. Cambiar soporte. Asegurar la bajada con otro ángulo próximo al registro pluvial (para todos los casos de bajadas).
5. Ingreso de Caño de Aire Acondicionado en pared: Retirar el excedente del sellador en todos los caños de Aire Acondicionados. Revisar todos los Aires Acondicionados y mejorar condición de pasamuros.
6. Condensador de Aire Acondicionado: Cambiar ubicación de condensador de Aire Acondicionado.

Ing. Luis Estigarribia
Fiscalizador y Fiscalizador de Obras
Gobernación de Boquerón

LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 07/2024 CONSTRUCCION DE RESIDENCIA FEMENINA - AGRICOLA MARISCAL ESTIGARRIBIA CON ID N° 455091

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

7. Caño de Aire Acondicionado en pared y caño de desagüe: Mejorar la terminación del orden de caños de la instalación.
8. Terminación de pilar: Soldar correctamente y hacer la adecuada terminación como se repite en los otros pilares. Lijar y pintar.
9. Tapa de registro eléctrico: Colocar la tapa correspondiente.
10. Terminación de tapa de registro eléctrico: Sacar tapa. Rehacer terminación/revoque. Corregir terminación de pared y tapa de registro. Lijar y pintar.
11. Fisuras verticales en paredes: Realizar una evaluación técnica para determinar la causa de las fisuras. Elaborar Informe Técnico. Ejecutar las tareas correctivas.
12. Terminación de registros pluviales: Revocar todos los registros pluviales de la obra en la parte superior e interna. No es necesario por los laterales.

Sin nada más que agregar, y en prueba de conformidad, las personas arriba mencionadas, firman el Acta que consta de una página, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CONTRATISTA

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

Ing. Luis Estigarribia
Director y Fiscalizador de Obras
Gobernación de Boquerón

CONTRATANTE