GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO GENERAL: 57,5 km

Monto Total General: 34.040.000.000

Correspondiente al Mes: Noviembre | Año: 2022

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	10.000.000	123.000.000	0,0	4,3	4,3	8,0	35,0%	0	43.000.000	43.000.000	80.000.000	34,96%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	22.513.000	90.052.000	0,0	0,5	0,5	3,5	12,5%	0	11.256.500	11.256.500	78.795.500	12,50%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	22.500	1.275.727.500	0,0	8.820,0	8.820,0	47.879,0	15,6%	0	198.450.000	198.450.000	1.077.277.500	15,56%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	22.500	1.448.797.500	0,0	9.150,0	9.150,0	55.241,0	14,2%	0	205.875.000	205.875.000	1.242.922.500	14,21%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	22.500	2.742.345.000	0,0	23.520,0	23.520,0	98.362,0	19,3%	0	529.200.000	529.200.000	2.213.145.000	19,30%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	28.000	3.140.928.000	0,0	17.530,0	17.530,0	94.646,0	15,6%	0	490.840.000	490.840.000	2.650.088.000	15,63%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	33.000	13.282.500.000	0,0	35.000,0	35.000,0	367.500,0	8,7%	0	1.155.000.000	1.155.000.000	12.127.500.000	8,70%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	1.050.000	546.000.000	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0%	0	0	0	546.000.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	750.000	390.000.000	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0%	0	0	0	390.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	1.300.000	523.250.000	0,0	0,0	0,0	402,5	0,0%	0	0	0	523.250.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	15.000	75.000.000	0,0	800,0	800,0	4.200,0	16,0%	0	12.000.000	12.000.000	63.000.000	16,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	11.000	38.500.000	0,0	500,0	500,0	3.000,0	14,3%	0	5.500.000	5.500.000	33.000.000	14,29%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	1.400.000	162.400.000	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0%	0	0	0	162.400.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	9.000	49.500.000	0,0	0,0	0,0	5.500,0	0,0%	0	0	0	49.500.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	570.000.000	6.840.000.000	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0%	0	0	0	6.840.000.000	0,00%
5.2		Movilizacion	un	6,00	552.000.000	3.312.000.000	0,0	1,0	1,0	5,0	16,7%	0	552.000.000	552.000.000	2.760.000.000	16,67%
		TOTAL				34.040.000.000						0	3.203.121.500	3.203.121.500	30.836.878.500	9,41%

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Viviana Núñez Caro
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 20 km Tramo Potrero Pirú

Monto del tramo Potrero Piru: 13.894.682.500

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	10.000.000	53.000.000	0,0	4,3	4,3	1,0	81,1%	0	43.000.000	43.000.000	10.000.000	81,13%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,0	0,5	0,5	0,5	50,0%	0	11.256.500	11.256.500	11.256.500	50,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	22.500	536.805.000	0,0	8.820,0	8.820,0	15.038,0	37,0%	0	198.450.000	198.450.000	338.355.000	36,97%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	22.500	566.122.500	0,0	9.150,0	9.150,0	16.011,0	36,4%	0	205.875.000	205.875.000	360.247.500	36,37%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	22.500	1.217.250.000	0,0	23.520,0	23.520,0	30.580,0	43,5%	0	529.200.000	529.200.000	688.050.000	43,48%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	28.000	1.300.992.000	0,0	17.530,0	17.530,0	28.934,0	37,7%	0	490.840.000	490.840.000	810.152.000	37,73%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	33.000	4.620.000.000	0,0	35.000,0	35.000,0	105.000,0	25,0%	0	1.155.000.000	1.155.000.000	3.465.000.000	25,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	1.050.000	218.400.000	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0%	0	0	0	218.400.000	0,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0%	0	0	0	130.000.000	0,00%
3.3		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	750.000	30.000.000	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0%	0	0	0	30.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	0,0	800,0	800,0	700,0	53,3%	0	12.000.000	12.000.000	10.500.000	53,33%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	0,0	500,0	500,0	500,0	50,0%	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	50,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	13.500.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	570.000.000	4.560.000.000	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0%	0	0	0	4.560.000.000	0,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	0,0	1,0	1,0	0,0	100,0%	0	552.000.000	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				13.894.682.500						0	3.203.121.500	3.203.121.500	10.691.561.000	23,05%

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

RUC 80129225-5 CONSORCIO ITACORA

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Nuñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN