CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO DE LA PAZ - PLURIANUAL

Certificado N°2

FECHA: 17/12/2021

Planilla de Medición por Precio Unitario					ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COMPUTO INDICATIVO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	Cantidad	Cert. Anterior	Cantidad	Cert. Actual	Cantidad	Cert.Acumulado
1	TRAMO I: CALLE ARGENTINA - BARRIO SANTA MARIA: Limpieza y preparación/ despeje y canalización para ensanchamiento de 7 mts.	km	0,80	2.350.000	-	-	0,8	1.880.000	1.880.000	1.880.000
2	TRAMO I: CALLE ARGENTINA - BARRIO SANTA MARIA: Colocación de ripio (espesor min. de 15 cm)	km	0,80	19.000.000	-	-	-	-	-	-
3	TRAMO I: CALLE ARGENTINA - BARRIO SANTA MARIA: Esparcido y perfilado	km	0,80	2.500.000	-	-	-	-	-	-
4	TRAMO I: CALLE ARGENTINA - BARRIO SANTA MARIA: Compactación	km	0,80	2.450.000	-	-	-	-	-	-
5	TRAMO II: CALLE Q DE CALLE 3 HASTA CALLE 0: Limpieza y preparación/ despeje y canalización para ensanchamiento de 7 mts.	km	1,50	2.350.000	1,50	3.525.000	-	-	3.525.000	3.525.000
6	TRAMO II: CALLE Q DE CALLE 3 HASTA CALLE 0: Colocación de ripio (espesor min. de 15 cm)	km	1,50	19.000.000	1,50	28.500.000	-	-	28.500.000	28.500.000
7	TRAMO II: CALLE Q DE CALLE 3 HASTA CALLE 0: Esparcido y perfilado	km	1,50	2.500.000	1,50	3.750.000	-	-	3.750.000	3.750.000
8	TRAMO II: CALLE Q DE CALLE 3 HASTA CALLE 0: Compactación	km	1,50	2.450.000	1,50	3.675.000	-	-	3.675.000	3.675.000
9	TRAMO III: COMPANIA SAN CARLOS: CALLE 10 DE CALLE 0 HASTA LA IGLESIA:Limpieza y preparación/ despeje y canalización para ensanchamiento de 7 mts.	km	1,00	2.350.000	1,00	2.350.000	-	-	2.350.000	2.350.000
10	TRAMO III: COMPANIA SAN CARLOS: CALLE 10 DE CALLE 0 HASTA LA IGLESIA: Colocación de ripio (espesor min. de 15 cm)	km	1,00	19.000.000	1,00	19.000.000	-	-	19.000.000	19.000.000
11	TRAMO III: COMPANIA SAN CARLOS: CALLE 10 DE CALLE 0 HASTA LA IGLESIA: Esparcido y perfilado	km	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000
12	TRAMO III: COMPANIA SAN CARLOS: CALLE 10 DE CALLE 0 HASTA LA IGLESIA: Compactación	km	1,00	2.450.000	1,00	2.450.000	-	-	2.450.000	2.450.000
13	TRAMO IV: CALLE Q AUXILIAR DE CALLE 4 HASTA CALLE 3: Limpieza y preparación/ despeje y canalización para ensanchamiento de 7 mts.	km	2,00	2.350.000	2,00	4.700.000	-	-	4.700.000	4.700.000
14	TRAMO IV: CALLE Q AUXILIAR DE CALLE 4 HASTA CALLE 3: Colocación de ripio (espesor min. de 15 cm)	km	2,00	19.000.000	0,50	9.500.000	1,5	28.500.000	38.000.000	38.000.000
15	TRAMO IV: CALLE Q AUXILIAR DE CALLE 4 HASTA CALLE 3: Esparcido y perfilado	km	2,00	2.500.000	-	-	2,0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16	TRAMO IV: CALLE Q AUXILIAR DE CALLE 4 HASTA CALLE 3: Compactación	km	2,00	2.450.000	-	-	1,5	3.675.000	3.675.000	3.675.000
17	TRAMO V: CALLE 9 DE CALLE N HASTA EL PUENTE: Limpieza y preparación/ despeje y canalización para ensanchamiento de 7 mts.	km	1,60	2.350.000	1,60	3.760.000	-	-	3.760.000	3.760.000

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

18	TRAMO V: CALLE 9 DE CALLE N HASTA EL PUENTE: Colocación de ripio (espesor min. de 15 cm)	km	1,60	19.000.000	1,60	30.400.000	-	-	30.400.000	30.400.000
19	TRAMO V: CALLE 9 DE CALLE N HASTA EL PUENTE: Esparcido y perfilado	km	1,60	2.500.000	1,60	4.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000
20	TRAMO V: CALLE 9 DE CALLE N HASTA EL PUENTE: Esparcido y perfilado	km	1,60	2.450.000	1,60	3.920.000	-	-	3.920.000	3.920.000
21	TRAMO VI: DESDE LA RUTA A CALLE O: Limpieza y preparación/ despeje y canalización para ensanchamiento de 7 mts.	km	1,30	2.350.000	-	-	1,3	3.055.000	3.055.000	3.055.000
22	TRAMO VI: DESDE LA RUTA A CALLE O: Colocación de ripio (espesor min. de 15 cm)	km	1,90	19.000.000	-	-	0,5	9.500.000	9.500.000	9.500.000
23	TRAMO VI: DESDE LA RUTA A CALLE O: Esparcido y perfilado	km	1,30	2.500.000	-	-	0,5	1.250.000	1.250.000	1.250.000
24	TRAMO VI: DESDE LA RUTA A CALLE O: Compactación	km	1,30	2.450.000	-	-	0,3	735.000	735.000	735.000
25	TRAMO VII: COMPAÑÍA SUELO CUE HASTA CALLE 10: Limpieza y preparación/ despeje y canalización para ensanchamiento de 7 mts.	km	0,50	2.350.000	-	-	0,5	1.175.000	1.175.000	1.175.000
26	TRAMO VII: COMPAÑÍA SUELO CUE HASTA CALLE 10: Colocación de ripio (espesor min. de 15 cm)	km	0,50	19.000.000	-	-	0,5	9.500.000	9.500.000	9.500.000
27	TRAMO VII: COMPAÑÍA SUELO CUE HASTA CALLE 10: Esparcido y perfilado	km	0,50	2.500.000	-	-	0,5	1.250.000	1.250.000	1.250.000
28	TRAMO VII: COMPAÑÍA SUELO CUE HASTA CALLE 10: Compactación	km	0,50	2.450.000	-	-	0,3	612.500	612.500	612.500
	TOTAL									188.162.500

Avance en porcentaje: 78,3%

Avance requerido para el 2° certificado: 70%°

Monto del certificado según contrato: 72.063.000

Ing. Julio Gamon

Contratista

Ing. Arturo Kranich

Fiscal de obras