MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Ministerio EDUCACIÓN Y CIENCIAS ■ TETÃ REKUÁI ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Fecha de certificación: 28/02/2020

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01 - ORDEN DE SERVICIO N°01 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LOTE 07 -CONTRATO Nº 15/2019

IMPORTE CERTIFICADO 1 - ORDEN SERVICIO Nº 1

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO 01	ORDEN SERVICIO 1- CERTIFICADO 1 PRESENTE		TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO	
		%	(1)		%	(2)	%	(1)+(2)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**							
A.1	Presente contrat/ Orden de Servicio Nº 1/19	100,00%	4.911.321.096	188.670.000	3,84%	188.670.000	3,84%	188.670.000
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**4.911.321.096**		**3,84%**	**188.670.000**	**3,84%**	**188.670.000**
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	**IMPORTE AUTORIZADO**			**HASTA CERT. ANTERIOR**		**TOTAL DEDUCCIONES**	
		%	(1)		%	(2)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	982.264.219		3,84%	37.734.000	3,84%	37.734.000
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	245.566.055		3,84%	9.433.500	3,84%	9.433.500
B.3	Otras deducciones	0,00%	0		0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	**100,00%**	**1.227.830.274**		**3,84%**	**47.167.500**	**3,84%**	**47.167.500**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)					**141.502.500**		**141.502.500**
C.2	MULTAS					0		0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)					**141.502.500**		**141.502.500**

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS. IVA INCLUÍDO-

Obs.	Al emitir la Factura, Nota de Remision u otros Documentos los mismos deben ir a nombre del Programa y el Número de RUC correspondientes.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Firma
Nombre: Ing Luis Maria Gulino
En calidad de: Representante Legal Sociedad Constructora Chaco S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos · Coordinación de Proyectos de Infraestructura · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. Nº 1.418

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC Nº 1819

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaeveskha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Fecha de certificación: 28/02/2020

LOTE Nº: 07 - CONTRATO Nº 15/2019

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01 Orden de Servicio Nº1 - RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL LOTE Nº 07

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

CERTIFICADO Nº 01		PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
		Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
Nº							
110	CAAGUAZU-Esc. Bas. Nº 1599 Leonor Melgarejo de Meaurio-VAQUERIA-PROTOTIPO 1	0,00%	)	100,00%		9.930.000	9.930.000
111	CAAGUAZU-Esc. Bás. N° 1619 José D. Martínez Peña -REPATRIACION-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930.000	9.930.000
112	CAAGUAZU-Esc. Bás N° 3946 La Fortuna -J.E.ESTIGARRIBIA-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%	-	9.930.000	9.930.000
113	CAAGUAZU-Esc. Bás N° 291 María Mercedes Ramos de Vecbort -SAN JOAQUIN-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%	-	9.930.000	9 930 000
114	CAAGUAZU-Esc. Bás N° 1608 Dr Juan José Soler -JOSE DOMINGO OCAMPOS-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930 000	9 930.000
115	CAAGUAZU-Esc. Bás N° 1602 Las Residentas-RAUL ARSENIO OVIEDO-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930.000	9.930.000
116	CAAGUAZU-Esc Bás N° 990 Libertador Simón Bolívar -SIMON BOLIVAR-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930 000	9.930.000
117	CAAGUAZU- Esc. Bás N° 897 Prof. Federico A. Cáceres-SANTA ROSA DEL MBUTUY-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9 930 000	9.930.000
118	CAAGUAZU-Esc. Bás. N° 1636 Ybú -DR. JUAN MANUEL FRUTOS-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930.000	9.930.000
119	CAAGUAZU-Esc Bas Nº 3330 San Miguel Arcangel-YHU-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930.000	9.930.000
121	CAAGUAZU-Esc. Bas. Nº 2645 Juan Angel Benitez-CORONEL OVIEDO-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930.000	9 930 000
122	CAAGUAZU-Esc Bas 219 Enrique Solano López -CORONEL OVIEDO-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930.000	9.930.000
123	CAAGUAZU-Esc Bas. Nº 134 Dr. Cecilio Baez-CECILIO BAEZ-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930.000	9.930.000
124	CAAGUAZU-Esc. Bas. Nº 49 Prof. Elisa Carmen Alderete-SAN JOSE DE LOS ARROYOS-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930.000	9 930 000
125	CAAGUAZU-Esc. Bas. Nº 561 Mariscal López -CAAGUAZU-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%		9.930.000	9.930.000
126	CAAGUAZUEsc. Bas Nº 456 Proceres de Mayo-CAAGUAZU-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%	-	9.930.000	9.930 000
127	CAAGUAZU-Esc. Bas. Nº 843 Carlos Antonio López -CAAGUAZU-PROTOTIPO 1	0,00%	100,00%	100,00%	-	9 930 000	9.930.000
	Prototipo 3 - Indigena						
178	CAAGUAZU-Esc. Bas. N° 15423 - Ypachi - Mbya Guarani -YHU-PROTOTIPO 3 INDIGENA	0,00%	100,00%	100,00%	-	9 930 000	9.930.000
	Prototipo PAINF						
120	CAAGUAZU-Centro de Recursos de Educacion Permanente N° 9-CORONEL OVIEDO-PROTOTIPO PAINF	0,00%	100,00%	100,00%	-	9.930.000	9.930 000
		0,00%	**100,00%**	**100,00%**	**-**	**188.670.000**	**188.670.000**

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos · Coordinación de Proyectos de Infraestructura · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. Nº 1.418

Arq. Juan F. Noguera T.
Reg. MOPC Nº 1819