CONTRATISTA:	Licitación 468042 - REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ	AVANCE DE OBRA:	52	%
Cristian Rafael Solalo Estigarribia CONSTRUCCIONES "GAEL" CONSTRUCCIONES EN GENERAL		FISCALIZACION		
DESDE :FECHA: 17/11/2025 HASTA: FECHA 06/12/2025	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	ARQ. VANESSA CASTRO		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				MODIFICACIONES			% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Preparación de la obra: Limpieza, preparación del terreno sendero peatonal con arco y cubierta de media sombra, incluye extraccion de instalacion electrica existente y media sombra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.882.779,00	1.882.779				100%	0,00	1,00	1,00	0	1.882.779	1.882.779
2	Extraccion de Postes de metal con alumbrados en desuso con recuperacion	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	564.666,00	564.666				100%	0,00	1,00	1,00	0	564.666	564.666
3	Extraccion de cable subterraneo existente con recuperacion	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.074.354,00	3.074.354				100%	0,00	1,00	1,00	0	3.074.354	3.074.354
4	Sendero Peatonal Central de Plaza: Provision y colocacion de Mediasombra como cobertura de tunel	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	34,00	274.634,00	9.337.556				100%	0,00	34,00	34,00	0	9.337.556	9.337.556
5	Provision y colocacion de FAROLA 1L E27 GRIS 60CM con foco	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	36,00	736.634,00	26.518.824				100%	0,00	36,00	36,00	0	26.518.824	26.518.824
6	Piso de Canto rodado alrededor del Arbol de navidad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	124.615,00	11.215.350				100%	0,00	90,00	90,00	0	11.215.350	11.215.350
7	Guirnaldas LED por arco metálico iluminacion estilo navideño en tunel de media sombra	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	34,00	191.315,00	6.504.710				100%	0,00	34,00	34,00	0	6.504.710	6.504.710
8	Iluminacion Gimnasio: Reflectores LED 150W incluye cambio de cruseta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	817.768,00	6.542.144				100%	0,00	8,00	8,00	0	6.542.144	6.542.144
9	Parque Infantil: Provision y colocacion de Juegos infantiles (detalles en especificaciones)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	149.648.825,00	149.648.825				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Provision y colocacion de hamaca para silla con ruedas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	11.806.666,00	11.806.666				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Preparacion de base para césped sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	154,00	62.062,00	9.557.548				100%	0,00	154,00	154,00	0	9.557.548	9.557.548

Arq. Vanessa Castro Güillen
Reg. Prof/ MOPC N°4448

Cristian Rafael Solalo Estigarribia
CONSTRUCCIONES "GAEL"
CONSTRUCCIONES EN GRAL
RUC 5803490-3

12	Provision y colocacion de césped sintético para area de juegos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	154,00	130.903,00	20.159.062				92%	0,00	141,37	141,37	0	18.505.648	18.505.648
13	Alumbrado público general : Artefactos LED 200W para alumbrado publico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	28,00	660.916,00	18.505.648				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	28,00	87.450,00	2.448.600				100%	0,00	28,00	28,00	0	2.448.600	2.448.600
15	Iluminación árboles: Reflectores LED 50W	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	60,00	294.938,00	17.696.280				100%	0,00	60,00	60,00	0	17.696.280	17.696.280
16	Iluminación hito central ¨Estatua¨ y estructuras de metal estilo navideño: Tiras LED RGB para estructura de metal con estilo navideño	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	75,00	101.354,00	7.601.550				100%	0,00	75,00	75,00	0	7.601.550	7.601.550
17	Reflectores LED 30W blanco para iluminacion de Estatua	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	284.928,00	854.784				100%	0,00	3,00	3,00	0	854.784	854.784
18	Decoracion de Arbolito Navidad (guirnaldas,luces, estrella) con extraccion y reposicion de media sombra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	13.518.715,00	13.518.715				100%	0,00	1,00	1,00	0	13.518.715	13.518.715
19	Sistema eléctrico integral: Cable preensamblado 2x10 mm², conexión de alumbrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	550,00	26.950,00	14.822.500				100%	0,00	550,00	550,00	0	14.822.500	14.822.500
20	Cable 2.5 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	600,00	14.759,00	8.855.400				100%	0,00	600,00	600,00	0	8.855.400	8.855.400
21	Cable 1.5 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500,00	12.961,00	6.480.500				100%	0,00	500,00	500,00	0	6.480.500	6.480.500
22	Tablero principal llaves disyuntor de seguridad y automatización	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	6.065.889,00	6.065.889				100%	0,00	1,00	1,00	0	6.065.889	6.065.889
23	Tomas exteriores IP55 instalados por caños de metal 80 x 80 de 1m de altura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	216.763,00	4.335.260				100%	0,00	20,00	20,00	0	4.335.260	4.335.260
24	Mejoramiento de fachada: Retiro estructura metálica tipo estrella de fachada actual	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	800.919,00	1.601.838				100%	0,00	2,00	2,00	0	1.601.838	1.601.838
25	Mamposteria de ladrillo a la vista ambas caras en fachada con arco de medio punto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	8.113.931,00	16.227.862				100%	0,00	2,00	2,00	0	16.227.862	16.227.862
26	Faroles estilo colonial	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.137.034,00	2.274.068				100%	0,00	2,00	2,00	0	2.274.068	2.274.068
27	Sistema electrico Cableado externo dentro de caños tipo condui y grampas de plastico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	402.966,00	805.932				100%	0,00	2,00	2,00	0	805.932	805.932
28	Cartel de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.268.704,00	1.268.704				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

Cristian Rafael Toledo Estigarribia
CONSTRUCCIONES
"GAEL"
CONSTRUCCIONES EN GRAL
RUC: 6803490-3

29	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.823.986,00	1.823.986				0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					**382.000.000**			**0**					**0**	**197.292.757**	**197.292.757**

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	197.292.757
A.2	ANTICIPO 10%	19.729.276
A.3	FONDO DE REPARO	9.864.638
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**167.698.843**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	382.000.000
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	197.292.757
B.3	ANTICIPO 10% ACUMULADO	19.729.276
B.4	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	9.864.638
B.5	**SALDO DEL CONTRATO**	**184.707.243**

C

Cristian Rafael Toledo Estigarribia
CONSTRUCCIONES "GABL"
CONSTRUCCIONES EN GRAL.
RUC 6803490-3

CONTRTISTA

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

ARQ. VANESA CASTRO
FISCAL DE OBRAS