Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 16)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
2	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 16)	Metros cuadrados	2.050	1.883,00	3.860.150	Metros cuadrados	2.050,00	1.883,00	3.860.150	Metros cuadrados	-	1.883,00	-
3	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 16)	Metros cuadrados	2.050	1.992,00	4.083.600	Metros cuadrados	2.050,00	1.992,00	4.083.600	Metros cuadrados	-	1.992,00	-
4	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 16)	Metros cúbicos	20	52.504,00	1.050.080	Metros cúbicos	20,00	52.504,00	1.050.080	Metros cúbicos	-	52.504,00	-
5	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 16)	Metro lineal	512	24.362,00	12.473.344	Metro lineal	512,00	24.362,00	12.473.344	Metro lineal	-	24.362,00	-
6	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 16)	Metros cúbicos	2,05	528.148,00	1.082.703	Metros cúbicos	2,05	528.148,00	1.082.703	Metros cúbicos	-	528.148,00	-
7	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 16)	Metros cuadrados	2.050	32.934,00	67.514.700	Metros cuadrados	2.050,00	32.934,00	67.514.700	Metros cuadrados	-	32.934,00	-
8	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 16)	Metros cúbicos	13,67	109.339,00	1.494.664	Metros cúbicos	13,67	109.339,00	1.494.664	Metros cúbicos	-	109.339,00	-
9	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 16)	Metros cuadrados	2.050	1.925,00	3.946.250	Metros cuadrados	2.050,00	1.925,00	3.946.250	Metros cuadrados	-	1.925,00	-
10	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 16)	Metros cuadrados	2.050	1.639,00	3.359.950	Metros cuadrados	2.050,00	1.639,00	3.359.950	Metros cuadrados	-	1.639,00	-
11	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 17)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
12	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 17)	Metros cuadrados	775	1.883,00	1.459.325	Metros cuadrados	775,00	1.883,00	1.459.325	Metros cuadrados	-	1.883,00	-
13	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 17)	Metros cuadrados	775	1.992,00	1.543.800	Metros cuadrados	775,00	1.992,00	1.543.800	Metros cuadrados	-	1.992,00	-
14	Preparación de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 17)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	10,00	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	-	52.504,00	-
15	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 17)	Metro lineal	185	24.362,00	4.506.970	Metro lineal	185,00	24.362,00	4.506.970	Metro lineal	-	24.362,00	-
16	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 17)	Metros cúbicos	0,74	528.148,00	390.830	Metros cúbicos	0,74	528.148,00	390.830	Metros cúbicos	-	528.148,00	-

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción, Mtto. y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
17	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 17)	Metros cuadrados	775	32.934,00	25.523.850	Metros cuadrados	775,00	32.934,00	25.523.850	Metros cuadrados	-	32.934,00	-
18	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 17)	Metros cúbicos	5,17	109.339,00	565.283	Metros cúbicos	5,17	109.339,00	565.283	Metros cúbicos	-	109.339,00	-
19	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 17)	Metros cuadrados	775	1.925,00	1.491.875	Metros cuadrados	775,00	1.925,00	1.491.875	Metros cuadrados	-	1.925,00	-
20	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 17)	Metros cuadrados	775	1.639,00	1.270.225	Metros cuadrados	775,00	1.639,00	1.270.225	Metros cuadrados	-	1.639,00	-
21	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 18)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
22	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 18)	Metros cuadrados	1.128	1.883,00	2.124.024	Metros cuadrados	1.128,00	1.883,00	2.124.024	Metros cuadrados	-	1.883,00	-
23	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 18)	Metros cuadrados	1.128	1.992,00	2.246.976	Metros cuadrados	1.128,00	1.992,00	2.246.976	Metros cuadrados	-	1.992,00	-
24	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 18)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	10,00	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	-	52.504,00	-
25	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 18)	Metro lineal	282	24.362,00	6.870.084	Metro lineal	282,00	24.362,00	6.870.084	Metro lineal	-	24.362,00	-
26	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 18)	Metros cúbicos	1,41	528.148,00	744.689	Metros cúbicos	1,41	528.148,00	744.689	Metros cúbicos	-	528.148,00	-
27	Construcción de empedrado ((Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 18))	Metros cuadrados	1.128	32.934,00	37.149.552	Metros cuadrados	1.128,00	32.934,00	37.149.552	Metros cuadrados	-	32.934,00	-
28	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 18)	Metros cúbicos	7,52	109.339,00	822.229	Metros cúbicos	7,52	109.339,00	822.229	Metros cúbicos	-	109.339,00	-
29	Construcción de empedrado(Compactación de empedrado - tramo 18)	Metros cuadrados	1.128	1.925,00	2.171.400	Metros cuadrados	1.128,00	1.925,00	2.171.400	Metros cuadrados	-	1.925,00	-
30	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 18)	Metros cuadrados	1.128	1.639,00	1.848.792	Metros cuadrados	1.128,00	1.639,00	1.848.792	Metros cuadrados	-	1.639,00	-
31	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 19)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
32	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 19)	Metros cuadrados	1.132	1.883,00	2.131.556	Metros cuadrados	1.132,00	1.883,00	2.131.556	Metros cuadrados	-	1.883,00	-

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO – Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
33	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 19)	Metros cuadrados	1.132	1.992,00	2.254.944	Metros cuadrados	1.132,00	1.992,00	2.254.944	Metros cuadrados	-	1.992,00	-
34	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 19)	Metros cúbicos	5	52.504,00	262.520	Metros cúbicos	5,00	52.504,00	262.520	Metros cúbicos	-	52.504,00	-
35	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de Hº pref. 30x50x10 - tramo 19)	Metro lineal	280	24.362,00	6.821.360	Metro lineal	280,00	24.362,00	6.821.360	Metro lineal	-	24.362,00	-
36	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 19)	Metros cúbicos	1,12	528.148,00	591.526	Metros cúbicos	1,12	528.148,00	591.526	Metros cúbicos	-	528.148,00	-
37	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 19)	Metros cuadrados	1.132	32.934,00	37.281.288	Metros cuadrados	1.132,00	32.934,00	37.281.288	Metros cuadrados	-	32.934,00	-
38	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 19)	Metros cúbicos	7,55	109.339,00	825.509	Metros cúbicos	7,55	109.339,00	825.509	Metros cúbicos	-	109.339,00	-
39	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 19)	Metros cuadrados	1.132	1.925,00	2.179.100	Metros cuadrados	1.132,00	1.925,00	2.179.100	Metros cuadrados	-	1.925,00	-
40	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros - tramo 19)	Metros cuadrados	1.132	1.639,00	1.855.348	Metros cuadrados	1.132,00	1.639,00	1.855.348	Metros cuadrados	-	1.639,00	-
41	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 20)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
42	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 20)	Metros cuadrados	1.195	1.883,00	2.250.185	Metros cuadrados	1.120,00	1.883,00	2.108.960	Metros cuadrados	75,00	1.883,00	141.225
43	Replanteo y marcación (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 20)	Metros cuadrados	1.195	1.992,00	2.380.440	Metros cuadrados	1.120,00	1.992,00	2.231.040	Metros cuadrados	75,00	1.992,00	149.400
44	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 20)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	8,00	52.504,00	420.032	Metros cúbicos	2,00	52.504,00	105.008
45	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de Hº pref. 30x50x10 - tramo 20)	Metro lineal	298	24.362,00	7.259.876	Metro lineal	280,00	24.362,00	6.821.360	Metro lineal	18,00	24.362,00	438.516
46	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 20)	Metros cúbicos	1,19	528.148,00	628.496	Metros cúbicos	1,19	528.148,00	628.496	Metros cúbicos	-	528.148,00	-
47	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 20)	Metros cuadrados	1.195	32.934,00	39.356.130	Metros cuadrados	1.120,00	32.934,00	36.886.080	Metros cuadrados	75,00	32.934,00	2.470.050
48	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 20)	Metros cúbicos	7,97	109.339,00	871.432	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	7,97	109.339,00	871.432

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
49	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 20)	Metros cuadrados	1.195	1.925,00	2.300.375	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	1.195,00	1.925,00	2.300.375
50	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 20)	Metros cuadrados	1.195	1.639,00	1.958.605	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	1.195,00	1.639,00	1.958.605
51	Cartel metálico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 21)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
52	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 21)	Metros cuadrados	1.540	1.883,00	2.899.820	Metros cuadrados	600,00	1.883,00	1.129.800	Metros cuadrados	940,00	1.883,00	1.770.020
53	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 21)	Metros cuadrados	1.540	1.992,00	3.067.680	Metros cuadrados	600,00	1.992,00	1.195.200	Metros cuadrados	940,00	1.992,00	1.872.480
54	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 21)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	5,00	52.504,00	262.520	Metros cúbicos	5,00	52.504,00	262.520
55	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 21)	Metro lineal	256	24.362,00	6.236.672	Metro lineal	120,00	24.362,00	2.923.440	Metro lineal	136,00	24.362,00	3.313.232
56	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 21)	Metros cúbicos	1,02	528.148,00	538.711	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	1,02	528.148,00	538.711
57	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 21)	Metros cuadrados	1.540	32.934,00	50.718.360	Metros cuadrados	600,00	32.934,00	19.760.400	Metros cuadrados	940,00	32.934,00	30.957.960
58	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 21)	Metros cúbicos	10,27	109.339,00	1.122.912	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	10,27	109.339,00	1.122.912
59	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 21)	Metros cuadrados	1.540	1.925,00	2.964.500	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	1.540,00	1.925,00	2.964.500
60	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 21)	Metros cuadrados	1.540	1.639,00	2.524.060	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	1.540,00	1.639,00	2.524.060
61	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 22)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
62	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 22)	Metros cuadrados	1.788	1.883,00	3.366.804	Metros cuadrados	800,00	1.883,00	1.506.400	Metros cuadrados	988,00	1.883,00	1.860.404
63	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 22)	Metros cuadrados	1.788	1.992,00	3.561.696	Metros cuadrados	800,00	1.992,00	1.593.600	Metros cuadrados	988,00	1.992,00	1.968.096
64	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 22)	Metros cúbicos	20	52.504,00	1.050.080	Metros cúbicos	10,00	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	10,00	52.504,00	525.040

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
65	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 22)	Metro lineal	446	24.362,00	10.865.452	Metro lineal	200,00	24.362,00	4.872.400	Metro lineal	246,00	24.362,00	5.993.052
66	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 22)	Metros cúbicos	1,78	528.148,00	940.103	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	1,78	528.148,00	940.103
67	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 22)	Metros cuadrados	1.788	32.934,00	58.885.992	Metros cuadrados	800,00	32.934,00	26.347.200	Metros cuadrados	988,00	32.934,00	32.538.792
68	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 22)	Metros cúbicos	11,92	109.339,00	1.303.321	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	11,92	109.339,00	1.303.321
69	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 22)	Metros cuadrados	1.788	1.925,00	3.441.900	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	1.788,00	1.925,00	3.441.900
70	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 22)	Metros cuadrados	1.788	1.639,00	2.930.532	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	1.788,00	1.639,00	2.930.532
71	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 23)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
72	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 23)	Metros cuadrados	1.352	1.883,00	2.545.816	Metros cuadrados	1.352,00	1.883,00	2.545.816	Metros cuadrados	-	1.883,00	-
73	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 23)	Metros cuadrados	1.352	1.992,00	2.693.184	Metros cuadrados	1.352,00	1.992,00	2.693.184	Metros cuadrados	-	1.992,00	-
74	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 23)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	5,00	52.504,00	262.520	Metros cúbicos	5,00	52.504,00	262.520
75	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 23)	Metro lineal	338	24.362,00	8.234.356	Metro lineal	150,00	24.362,00	3.654.300	Metro lineal	188,00	24.362,00	4.580.056
76	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 23)	Metros cúbicos	1,35	528.148,00	713.000	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	1,35	528.148,00	713.000
77	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 23)	Metros cuadrados	1.352	32.934,00	44.526.768	Metros cuadrados	600,00	32.934,00	19.760.400	Metros cuadrados	752,00	32.934,00	24.766.368
78	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 23)	Metros cúbicos	9,01	109.339,00	985.144	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	9,01	109.339,00	985.144
79	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 23)	Metros cuadrados	1.352	1.925,00	2.602.600	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	1.352,00	1.925,00	2.602.600
80	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 23)	Metros cuadrados	1.352	1.639,00	2.215.928	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	1.352,00	1.639,00	2.215.928

Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
81	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 24)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
82	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 24)	Metros cuadrados	1.590	1.883,00	2.993.970	Metros cuadrados	1.104,00	1.883,00	2.078.832	Metros cuadrados	486,00	1.883,00	915.138
83	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 24)	Metros cuadrados	1.590	1.992,00	3.167.280	Metros cuadrados	1.104,00	1.992,00	2.199.168	Metros cuadrados	486,00	1.992,00	968.112
84	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 24)	Metros cúbicos	20	52.504,00	1.050.080	Metros cúbicos	10,00	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	10,00	52.504,00	525.040
85	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 24)	Metro lineal	385	24.362,00	9.379.370	Metro lineal	250,00	24.362,00	6.090.500	Metro lineal	135,00	24.362,00	3.288.870
86	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 24)	Metros cúbicos	1,54	528.148,00	813.348	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	1,54	528.148,00	813.348
87	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 24)	Metros cuadrados	1.590	32.934,00	52.365.060	Metros cuadrados	600,00	32.934,00	19.760.400	Metros cuadrados	990,00	32.934,00	32.604.660
88	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 24)	Metros cúbicos	10,6	109.339,00	1.158.993	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	10,60	109.339,00	1.158.993
89	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 24)	Metros cuadrados	1.590	1.925,00	3.060.750	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	1.590,00	1.925,00	3.060.750
90	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros - tramo 24)	Metros cuadrados	1.590	1.639,00	2.606.010	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	1.590,00	1.639,00	2.606.010
91	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 25)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
92	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 25)	Metros cuadrados	800	1.883,00	1.506.400	Metros cuadrados	800,00	1.883,00	1.506.400	Metros cuadrados	-	1.883,00	-
93	Servicio de movimiento de tierras(Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 25)	Metros cuadrados	800	2.029,00	1.623.200	Metros cuadrados	800,00	2.029,00	1.623.200	Metros cuadrados	-	2.029,00	-
94	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 25)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	5,00	52.504,00	262.520	Metros cúbicos	5,00	52.504,00	262.520
95	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 25)	Metro lineal	200	24.362,00	4.872.400	Metro lineal	100,00	24.362,00	2.436.200	Metro lineal	100,00	24.362,00	2.436.200
96	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 25)	Metros cúbicos	0,80	528.148,00	422.518	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	0,80	528.148,00	422.518

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO – Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550047 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
97	Construccion de cordon (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 25)	Metros cuadrados	800	32.934,00	26.347.200	Metros cuadrados	400,00	32.934,00	13.173.600	Metros cuadrados	400,00	32.934,00	13.173.600
98	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 25)	Metros cúbicos	5,33	109.339,00	582.777	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	5,33	109.339,00	582.777
99	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 25)	Metros cuadrados	800	1.925,00	1.540.000	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	800,00	1.925,00	1.540.000
100	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 25)	Metros cuadrados	800	1.639,00	1.311.200	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	800,00	1.639,00	1.311.200
101	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 26)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-
102	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 26)	Metros cuadrados	1.000	1.883,00	1.883.000	Metros cuadrados	1.000,00	1.883,00	1.883.000	Metros cuadrados	-	1.883,00	-
103	Replanteo y marcación (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 26)	Metros cuadrados	1.000	1.992,00	1.992.000	Metros cuadrados	1.000,00	1.992,00	1.992.000	Metros cuadrados	-	1.992,00	-
104	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 26)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	5,00	52.504,00	262.520	Metros cúbicos	5,00	52.504,00	262.520
105	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 26)	Metro lineal	250	24.362,00	6.090.500	Metro lineal	120,00	24.362,00	2.923.440	Metro lineal	130,00	24.362,00	3.167.060
106	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 26)	Metros cúbicos	1	528.148,00	528.148	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	1,00	528.148,00	528.148
107	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 26)	Metros cuadrados	1.000	32.934,00	32.934.000	Metros cuadrados	490,00	32.934,00	16.137.660	Metros cuadrados	510,00	32.934,00	16.796.340
108	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 26)	Metros cúbicos	6,67	109.339,00	729.291	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	6,67	109.339,00	729.291
109	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 26)	Metros cuadrados	1.000	1.925,00	1.925.000	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	1.000,00	1.925,00	1.925.000
110	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 26)	Metros cuadrados	1.000	1.639,00	1.639.000	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	1.000,00	1.639,00	1.639.000
111	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 27)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803
112	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 27)	Metros cuadrados	880	1.883,00	1.657.040	Metros cuadrados	-	1.883,00	-	Metros cuadrados	880,00	1.883,00	1.657.040

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO – Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550047 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
113	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 27)	Metros cuadrados	880	1.992,00	1.752.960	Metros cuadrados	-	1.992,00	-	Metros cuadrados	880,00	1.992,00	1.752.960
114	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 27)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	-	52.504,00	-	Metros cúbicos	10,00	52.504,00	525.040
115	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 27)	Metro lineal	220	24.362,00	5.359.640	Metro lineal	-	24.362,00	-	Metro lineal	220,00	24.362,00	5.359.640
116	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 27)	Metros cúbicos	0,88	528.148,00	464.770	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	0,88	528.148,00	464.770
117	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 27)	Metros cuadrados	880	32.934,00	28.981.920	Metros cuadrados	-	32.934,00	-	Metros cuadrados	880,00	32.934,00	28.981.920
118	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 27)	Metros cúbicos	5,87	109.339,00	641.820	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	5,87	109.339,00	641.820
119	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 27)	Metros cuadrados	880	1.925,00	1.694.000	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	880,00	1.925,00	1.694.000
120	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 27)	Metros cuadrados	880	1.639,00	1.442.320	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	880,00	1.639,00	1.442.320
121	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 28)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803
122	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 28)	Metros cuadrados	882	1.883,00	1.660.806	Metros cuadrados	-	1.883,00	-	Metros cuadrados	882,00	1.883,00	1.660.806
123	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 28)	Metros cuadrados	882	1.992,00	1.756.944	Metros cuadrados	-	1.992,00	-	Metros cuadrados	882,00	1.992,00	1.756.944
124	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 28)	Metros cúbicos	20	52.504,00	1.050.080	Metros cúbicos	-	52.504,00	-	Metros cúbicos	20,00	52.504,00	1.050.080
125	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 28)	Metro lineal	196	24.362,00	4.774.952	Metro lineal	-	24.362,00	-	Metro lineal	196,00	24.362,00	4.774.952
126	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 28)	Metros cúbicos	0,78	528.148,00	411.955	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	0,78	528.148,00	411.955
127	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 28)	Metros cuadrados	882	32.934,00	29.047.788	Metros cuadrados	-	32.934,00	-	Metros cuadrados	882,00	32.934,00	29.047.788
128	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 28)	Metros cúbicos	5,88	109.339,00	642.913	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	5,88	109.339,00	642.913

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
129	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 28)	Metros cuadrados	882	1.925,00	1.697.850	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	882,00	1.925,00	1.697.850
130	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 28)	Metros cuadrados	882	1.639,00	1.445.598	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	882,00	1.639,00	1.445.598
131	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 29)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803
132	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 29)	Metros cuadrados	2.800	1.883,00	5.272.400	Metros cuadrados	-	1.883,00	-	Metros cuadrados	2.800,00	1.883,00	5.272.400
133	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 29)	Metros cuadrados	2.800	1.992,00	5.577.600	Metros cuadrados	-	1.992,00	-	Metros cuadrados	2.800,00	1.992,00	5.577.600
134	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 29)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	-	52.504,00	-	Metros cúbicos	10,00	52.504,00	525.040
135	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de Hº pref. 30x50x10 - tramo 29)	Metro lineal	700	24.362,00	17.053.400	Metro lineal	-	24.362,00	-	Metro lineal	700,00	24.362,00	17.053.400
136	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 29)	Metros cúbicos	2,8	528.148,00	1.478.814	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	2,80	528.148,00	1.478.814
137	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 29)	Metros cuadrados	2.800	32.934,00	92.215.200	Metros cuadrados	-	32.934,00	-	Metros cuadrados	2.800,00	32.934,00	92.215.200
138	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 29)	Metros cúbicos	18,67	109.339,00	2.041.359	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	18,67	109.339,00	2.041.359
139	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 29)	Metros cuadrados	2.800	1.925,00	5.390.000	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	2.800,00	1.925,00	5.390.000
140	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 29)	Metros cuadrados	2.800	1.639,00	4.589.200	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	2.800,00	1.639,00	4.589.200
141	Cartel metálico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 30)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00	-	Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803
142	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 30)	Metros cuadrados	698	1.883,00	1.314.334	Metros cuadrados	-	1.883,00	-	Metros cuadrados	698,00	1.883,00	1.314.334
143	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 30)	Metros cuadrados	698	1.992,00	1.390.416	Metros cuadrados		1.992,00	-	Metros cuadrados	698,00	1.992,00	1.390.416
144	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 30	Metros cúbicos	30	52.504,00	1.575.120	Metros cúbicos		52.504,00	-	Metros cúbicos	30,00	52.504,00	1.575.120

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO - Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
145	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 30)	Metro lineal	174	24.362,00	4.238.988	Metro lineal	-	24.362,00	-	Metro lineal	174,00	24.362,00	4.238.988
146	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 30)	Metros cúbicos	0,7	528.148,00	369.704	Metros cúbicos	-	528.148,00	-	Metros cúbicos	0,70	528.148,00	369.704
147	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 30)	Metros cuadrados	698	32.934,00	22.987.932	Metros cuadrados	-	32.934,00	-	Metros cuadrados	698,00	32.934,00	22.987.932
148	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 30)	Metros cúbicos	4,65	109.339,00	508.426	Metros cúbicos	-	109.339,00	-	Metros cúbicos	4,65	109.339,00	508.426
149	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 30)	Metros cuadrados	698	1.925,00	1.343.650	Metros cuadrados	-	1.925,00	-	Metros cuadrados	698,00	1.925,00	1.343.650
150	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 30)	Metros cuadrados	698	1.639,00	1.144.022	Metros cuadrados	-	1.639,00	-	Metros cuadrados	698,00	1.639,00	1.144.022
151	Cartel metalico con soporte (Provisión y colocación de Cartel-tramo 31)	Unidad	1	1.640.803,00	1.640.803	Unidad	-	1.640.803,00		Unidad	1,00	1.640.803,00	1.640.803
152	Replanteo y marcación (Marcación y topografía replanteo, estaqueo calle y vereda-tramo 31)	Metros cuadrados	1.152	1.883,00	2.169.216	Metros cuadrados	-	1.883,00		Metros cuadrados	1.152,00	1.883,00	2.169.216
153	Servicio de movimiento de tierras (Apertura de caja - desbroce 15 cm - tramo 31)	Metros cuadrados	1.152	1.992,00	2.294.784	Metros cuadrados	-	1.992,00		Metros cuadrados	1.152,00	1.992,00	2.294.784
154	Preparacion de obra (Provisión de tierra gorda - tramo 31)	Metros cúbicos	10	52.504,00	525.040	Metros cúbicos	-	52.504,00		Metros cúbicos	10,00	52.504,00	525.040
155	Construccion de cordon (Provision y colocacion de cordones de H° pref. 30x50x10 - tramo 31)	Metro lineal	288	24.362,00	7.016.256	Metro lineal	-	24.362,00		Metro lineal	288,00	24.362,00	7.016.256
156	Construccion de cordon (Relleno para soporte de cordones - tramo 31)	Metros cúbicos	1,15	528.165,00	607.390	Metros cúbicos	-	528.165,00		Metros cúbicos	1,15	528.165,00	607.390
157	Construcción de empedrado (Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado - tramo 31)	Metros cuadrados	1.152	32.934,00	37.939.968	Metros cuadrados	-	32.934,00		Metros cuadrados	1.152,00	32.934,00	37.939.968
158	Construcción de empedrado (Triturada 6ta y esparcimiento - tramo 31)	Metros cúbicos	7,68	109.475,00	840.768	Metros cúbicos	-	109.475,00		Metros cúbicos	7,68	109.475,00	840.768
159	Construcción de empedrado (Compactación de empedrado - tramo 31)	Metros cuadrados	1.152	1.931,00	2.224.512	Metros cuadrados	-	1.931,00		Metros cuadrados	1.152,00	1.931,00	2.224.512
160	Limpieza de obra (Limpieza y retiro de escombros - tramo 31)	Metros cuadrados	1.152	1.639,00	1.888.128	Metros cuadrados		1.639,00		Metros cuadrados	1.152,00	1.639,00	1.888.128

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras

Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras

Teletono 061-550042 – 550068

Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2 - LOTE 2

OBRA: CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - (AD-REFERENDUM).

UBICACIÓN: CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
		TOTAL ADJUDICADO GS			1.023.719.114	TOTAL CERTIFICADO GS			473.880.077	TOTAL CERTIFICADO GS			549.839.037

Total Certificado:	549.839.037
Descuento de Anticipo (30%)	-
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	27.491.952
Total a Pagar:	522.347.085

Son Guaraníes: Quinientos Veinte y Dos Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Ochenta y Cinco.-

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
Dirección de Construcción y Conservación de Obras

Fiscal de Obras

Cristhian Ortiz
Director de Obras