MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA

ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02 COMPENSACION

PERIODO:JULIO 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA	64.838.880	64,61%	35,39%	100,00%	41.895.445	22.943.435	64.838.880
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	12.967.776	64,61%	35,39%	100,00%	8.379.089	4.588.687	12.967.776
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	3.241.944	64,61%	35,39%	100,00%	2.094.772	1.147.172	3.241.944
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**16.209.720**	64,61%	35,39%	100,00%	**10.473.861**	**5.735.859**	**16.209.720**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**31.421.584**	**17.207.576**	**48.629.160**

SON GUARANIES: DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA
ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02 COMPENSACION
PERIODO:JULIO 2020

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Techo													
	Demolicion y reposicion de techo solo teja (sin recuperacion con retiro de material)	Metros cuadrados	246,6	108.000	26.632.800	246,60		246,60	26.632.800		26.632.800	100,00%		100,00%
	Pintura													
	De pared a la vista exterior con silicona	Metros cúbicos	114,3	22.700	2.594.610		114,30	114,30		2.594.610	2.594.610		100,00%	100,00%
	De pared revocada al latex Interior-exterior	Metros cuadrados	328	22.700	7.445.600		328,00	328,00		7.445.600	7.445.600		100,00%	100,00%
	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	30	22.700	681.000		30,00	30,00		681.000	681.000		100,00%	100,00%
	De aberturas metalicas con pintuar sintetica	Metros cuadrados	20,52	32.400	664.848		20,52	20,52		664.848	664.848		100,00%	100,00%
	De tejuelones y maderas al barniz	Metros cuadrados	246,6	34.200	8.433.720	246,60		246,60	8.433.720		8.433.720	100,00%		100,00%
	De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	16,5	34.200	564.300	16,50		16,50	564.300		564.300	100,00%		100,00%
	De canaletas al sintetico	Metros cuadrados	64	32.400	2.073.600	32,00	32,00	64,00	1.036.800	1.036.800	2.073.600	50,00%	50,00%	100,00%
	Instalacion electrica													
	Retiro de cableado existente	Unidad Medida Global	1	517.500	517.500		1,00	1,00		517.500	517.500		100,00%	100,00%
	Cableado nuevo completo(incluye tomas, puntos y llave TM)	Unidad Medida Global	1	4.657.500	4.657.500		1,00	1,00		4.657.500	4.657.500		100,00%	100,00%
	Reacondicionamiento de ventiladores existentes	Unidad	6	80.640	483.840		6,00	6,00		483.840	483.840		100,00%	100,00%
	Artefactos electricos tipo fluorescente de 1x40	Unidad	8	80.640	645.120		8,00	8,00		645.120	645.120		100,00%	100,00%
	Artefactos electricos tipo fluorescente de 3x40	Unidad	18	135.000	2.430.000		18,00	18,00		2.430.000	2.430.000		100,00%	100,00%
	Varios													
	Limpeza final	Metros cuadrados	246,6	7.245	1.786.617		246,60	246,60		1.786.617	1.786.617		100,00%	100,00%
	Cartel de obra	Unidad	1	2.700.000	2.700.000	1,00		1,00	2.700.000		2.700.000	100,00%		100,00%
	Placa conmemorativa	Unidad	1	2.527.825	2.527.825	1,00		1,00	2.527.825		2.527.825	100,00%		100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**64.838.880**				**41.895.445**	**22.943.435**	**64.838.880**	**64,61%**	**35,39%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION
CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DE BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA
ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02 COMPENSACION
PERIODO:JULIO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 03 dias de agosto del año 2020, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES", REPRESENTADA POR LA SEÑORA MARIA LUISA ESTECHE SETRINI, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
	Techo					
	Demolicion y reposicion de techo solo teja (sin recuperacion con retiro de material)	Metros cuadrados	246,60	246,6		246,60
	Pintura					
	De pared a la vista exterior con silicona	Metros cúbicos	114,30		114,30	114,30
	De pared revocada al latex Interior-exterior	Metros cuadrados	328,00		328,00	328,00
	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	30,00		30,00	30,00
	De aberturas metalicas con pintuar sintetica	Metros cuadrados	20,52		20,52	20,52
	De tejuelones y maderas al barniz	Metros cuadrados	246,60	246,60		246,60
	De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	16,50	16,50		16,50
	De canaletas al sintetico	Metros cuadrados	64,00	32,00	32,00	64,00
	Instalacion electrica					0,00
	Retiro de cableado existente	Unidad Medida Global	1,00		1,00	1,00
	Cableado nuevo completo(incluye tomas, puntos y llave TM)	Unidad Medida Global	1,00		1,00	1,00
	Reacondicionamiento de ventiladores existentes	Unidad	6,00		6,00	6,00
	Artefactos electricos tipo fluorescente de 1x40	Unidad	8,00		8,00	8,00
	Artefactos electricos tipo fluorescente de 3x40	Unidad	18,00		18,00	18,00
	Varios					0,00
	Limpeza final	Metros cuadrados	246,60		246,60	246,60
	Cartel de obra	Unidad	1,00	1,00		1,00
	Placa conmemorativa	Unidad	1,00	1,00		1,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto