Aria Servicios

INFORME DE SERVICIOS N° 06/2025

Lote 2 - Mantenimiento General de Edificios

CONTRATO N° 03/2025 - ID N° 460673

Fecha: 22/09/2025

1	2	3	4	5	6
N° Ítem S/Contrato	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Servicio de pintura de paredes y murallas deberá incluir pintura, enduido y todos los elementos para su realización	Metros cuadrados	72	15.000	1.080.000
2	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion. Pintor	Metros cuadrados	70	13.000	910.000
3	Restauración o reparación de pisos donde deberá incluir piso, argamasa y todos los elementos necesarios para su realización.	Metros cuadrados	70	47.100	3.297.000
4	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion. Colocacion de piso	Metros cuadrados	71	19.200	1.363.200
5	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion. Colocacion de piso. (retiro de piso y base argamasa existente)	Metros cuadrados	70	14.800	1.036.000
6	Servicio de aislación de techo: Deberá incluir Revoque con hidrófugo 2,5 cm, Pintura asfáltica / impermeabilizante Membrana asfáltica 4 mm c/terminación de aluminio	Metros cuadrados	90	64.000	5.760.000
7	Mano de Obra - Servicio de aislacion de techo	Metros cuadrados	290	30.000	8.700.000
8	Mantenimiento de desague cloacal para baño social incluido todos los materiales necesarios	Unidad	50	125.000	6.250.000
9	Mano de Obra desague cloacal)	Unidad	50	85.000	4.250.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					**32.646.200**

Son guaraníes: Treinta y Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos.

Preparado por: *Mario Insfran*

Firma y Sello
Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3664715-1