CERTIFICADO DE OBRA N Nº2

OBRA: Construcciones y refacciones varias en tres escuelas de Carmen del Paraná (Esc.San Francisco, Esc.

CONTRATISTA: EMP. PY

CONTRATO: Nº 07/2021

FECHA: 02/09/2021

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 150.027.793

LOTE 2. ESCUELA PEDRO JUAN CABALLERO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO	ACUMULADO	MONTO ANTERIOR	MONTO PRESENTE	MONTO ACUMULADO	
1	Restauracion y/o reparacion de la Escuela Pedro Juan Caballero										
1.1	PATIO DE FORMACIÓN. Cartel de obra 1,50 x 2,00 de chapa	1	Unidad	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0%
1.2	Remoción de Mastil	1	Global	195.000	195.000	1	1	195.000	195.000	195.000	100%
1.3	Marcación y replanteo	100	Metros cuadrados	3.250	325.000	100	100	325.000	325.000	325.000	100%
1.4	Desmonte y nivelación de terreno	30	Metros cúbicos	39.000	1.170.000	30	30	1.170.000	1.170.000	1.170.000	100%
1.5	Cordon de ladrillos comunes de 0,15 minimo 3 hilladas	12	Metros cuadrados	81.250	975.000	12	12	975.000	975.000	975.000	100%
1.6	Contrapiso de Hº de cascotes	100	Metros cuadrados	28.600	2.860.000	100	100	2.860.000	2.860.000	2.860.000	100%
1.7	Colocación de mastil existente incluye piso 1 x 1	1	Global	325.000	325.000	1	1	325.000	325.000	325.000	100%
1.8	Piso baldosones 40 x 40 hormigon prefabricado	100	Metros cuadrados	78.000	7.800.000	100	100	7.800.000	7.800.000	7.800.000	100%
1.9	Revoque fino de nivelación	12	Metros cuadrados	36.400	436.800	12	12	436.800	436.800	436.800	100%
1.10	TENDIDO ELECTRICO. Remoción de : Postes de madera	3	Unidad	104.000	312.000	3	3	312.000	312.000	312.000	100%
1.11	Cables	132	Metro lineal	2.600	343.200	132	132	343.200	343.200	343.200	100%
1.12	Provisión y colocación de: Postes de HºAº 7,50 x 200 con base de HºAº 80 x 80 x 1	3	Unidad	2.210.000	6.630.000	3	3	6.630.000	6.630.000	6.630.000	100%
1.13	Cable 2 x 16 preensablado con aisladores	132	Metro lineal	16.900	2.230.800	132	132	2.230.800	2.230.800	2.230.800	100%
1.14	Conexión a la acometida	1	Global	195.000	195.000	1	1	195.000	195.000	195.000	100%
1.15	ARREGLOS GENERALES. Baños, cocina, aulas. Cambio de Griferia de cocina	1	Unidad	156.000	156.000	1	1	156.000	156.000	156.000	100%
1.16	Mantenimiento general (agua corriente y deagues)	1	Global	780.000	780.000	1	1	780.000	780.000	780.000	100%

Julio César Villate
ARQUITECTO

1.17	Cambio de cerraduras y ajsutes de puertas en baños	2	Unidad	208.000	416.000	2	2	416.000	416.000	416.000	100%
1.18	Cambio tablero general y mantenimiento eléctrico	1	Unidad	845.000	845.000	1	1	845.000	845.000	845.000	100%
1.19	Arreglo de piso	1	Global	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0%
1.20	PINTURAS EN BAÑO. De paredes al látex interior	47	Metros cuadrados	31.850	1.496.950	0	0	0	0	0	0%
1.21	De balancines con pintura sintetica	2	Unidad	156.000	312.000	2	2	312.000	312.000	312.000	100%
1.22	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	46	Metros cuadrados	32.500	1.495.000	0	0	0	0	0	0%
1.23	De tejuelones con barniz	21	Metros cuadrados	29.900	627.900	21	21	627.900	627.900	627.900	100%
1.24	De puerta madera con barniz sintetico	6	Unidad	156.000	936.000	6	6	936.000	936.000	936.000	0%
1.25	Limpieza Final	1	Global	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0%

MONTO DEL CERTIFICADO	33.072.650	27.870.700
DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO 20%	30.005.558	5.574.140
ORDEN DE PAGO		**22.296.560**
RETENCIÓN CAUCIONAL DEL		1.393.535
MONTO NETO A COBRAR		20.903.025

EMPRENDIMIENTOS PARAGUAY
RUC: 4.485.984 - 8

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Julio César Villate
ARQUITECTO