HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
1	72121403-001	Preparación de Obra		1								
1.1		Limpieza del Predio: podar y desraizar árboles con retiro de hojas, ramas, tronco y raíces fuera del predio	m2	4.610	6.697	30.873.170	170	4440	4610	1.138.490	29.734.680	30.873.170
1.2		Trazado, replanteo y marcación	m2	4.610	3.409	15.715.490	4610		4610	15.715.490	-	15.715.490
1.3		Reacondicionamiento de todos los registros sanitarios (cloacal, pluvial, cañerías de agua corriente) y eléctricos que se en	gl	1	7.612.865	7.612.865	1		1	7.612.865	-	7.612.865
2	72121403-001	Demolición con recuperación de material y retiro de escombros		1								
2.1		Pabellón Existente (la empresa adjudicada deberá cotizar este rubro asistiendo a la visita de recorrida que debe ser obliga	un	1	38.642.643	38.642.643	1		1	38.642.643	-	38.642.643
3	72121403-001	Movimiento de Tierra		1								
3.1		Relleno de tierra compactada h= prom 20cm	m2	922	27.514	25.367.908	922		922	25.367.908	-	25.367.908
3.2		Excavación para zapatas y vigas de fundación	m3	260	41.520	10.795.200	260		260	10.795.200	-	10.795.200
4	72121403-001	Estructura de H°A°		1								
4.1		Zapatas	m3	135	1.847.880	249.463.800	135		135	249.463.800	-	249.463.800
4.2		Vigas de fundación	m3	115	2.071.378	238.208.470	115		115	238.208.470	-	238.208.470
4.3		Pilares	m3	74	2.210.080	163.545.920	74		74	163.545.920	-	163.545.920
4.4		Viga techo PB	m3	89,5	2.288.591	204.828.895	89,5		89,5	204.828.895	-	204.828.895
4.5		Losa techo PB	m3	211	2.125.606	448.502.866	211		211	448.502.866	-	448.502.866
4.6		Viga techo PA	m3	105,5	2.310.342	243.741.081	105,5		105,5	243.741.081	-	243.741.081
4.7		Losa techo PA	m3	181	2.143.848	388.036.488	181		181	388.036.488	-	388.036.488
4.8		Escaleras 19 escalones de 1,45 de largo con descanso	m3	3	2.352.906	7.058.718	3		3	7.058.718	-	7.058.718
4.9		Rampa	m3	20	2.098.286	41.965.720	20		20	41.965.720	-	41.965.720
5	72121403-001	Mampostería y divisorias		1								
5.1		Elevación 0,15 común (1-2-10).	m2	4.986	79.394	395.858.484	4986		4986	395.858.484	-	395.858.484
5.2		Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	m	129	24.328	3.138.312	129		129	3.138.312	-	3.138.312
5.3		Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios. Segun El	m2	7	290.423	2.032.961	0		0	-	-	-
6	72121403-001	Aislación		1								
6.1		Horizontal pared 0,15	m	1.081	33.115	35.797.315	1081		1081	35.797.315	-	35.797.315
6.2		De losa con mebrana asfáltica de 2mm con aluminio sobre alisado de base	m2	1.927	121.933	234.964.891	1800,84		1800,84	219.581.519	-	219.581.519
7	72121403-001	Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mampostería)		1								
7.1		Pared interior a dos capas	m2	1.647	35.791	58.947.777	1647		1647	58.947.777	-	58.947.777
7.2		Pared base azulejos con hidrófugo	m2	1.005	30.290	30.441.450	1005		1005	30.441.450	-	30.441.450
7.3		Revoque de losa (incluye azotada de adherencia)	m3	2.357	47.813	112.695.241	1840,17	199,71	2039,88	87.984.048	9.548.734	97.532.782
7.4		Exterior a dos capas con hidrófugo	m2	1.044	39.000	40.716.000	592,74	451,26	1044	23.116.860	17.599.140	40.716.000
8	72121403-001	Contrapiso		1								
8.1		Cascotes int s/terreno natural 10 cm y para pav. H°A° (1-4-16-24)	m2	2.137	42.083	89.931.371	1960,19	86,75	2046,94	82.490.676	3.650.700	86.141.376
8.2		Cascotes ext s/terreno natural 7 cm (1-4-16-24)	m2	66	34.049	2.247.234	0		0	-	-	-
9	72121403-001	Piso		1								
9.1		Porcelanato 60 x 60 (carpeta incluida)	m2	1.927	160.964	310.177.628	1500,2	380,00	1880,2	241.477.790	61.166.320	302.644.110
9.2		Pavimentación H°A° para acceso vehicular	m2	538	177.551	95.522.438	0		0	-	-	-
9.3		Pavimentacion de H° para guarda obra	m2	210	138.712	29.129.520	0		0	-	-	-
9.4		Plancha de mosaico granitico base gris para escalera (Esc.:1,45x0,30x18un. + Desc.: 3,00x1,45)	m2	12,2	283.810	3.462.482	0		0	-	-	-
9.5		Mosaico granitico base gris 30x30 para rampa. Segun EE.TT.	m2	121,5	130.397	15.843.236	0		0	-	-	-
9.6		Canto rodado, camineros	m2	106	102.708	10.887.048	0		0	-	-	-
10	72121403-001	Zócalo		1								
10.1		Porcelanato idem al piso	m	1.426	29.034	41.402.484	640	632,73	1272,73	18.581.760	18.370.683	36.952.443
10.2		Mosaico granitico base gris 10x30 para rampa. Ver detalle	m	120	45.413	5.449.560	0		0	-	-	-
11	72121403-001	Revestimiento		1								

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
11.1		Azulejos h= 2,10	m2	933	91.877	85.721.241	793,8	128,92	922,72	72.931.963	11.844.783	84.776.745
11.2		Azulejos h= 1,20	m2	72	91.877	6.615.144	0		0	-	-	-
11.3		Guarda decorativa de azulejos	m	476	59.462	28.303.912	378		378	22.476.636	-	22.476.636
11.4		Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias	m	10	531.145	5.311.450	0		0	-	-	-
11.5		Guarda camilla	m	642	226.091	145.150.422	0		0	-	-	-
11.6		PVC antibacterial en pasillos h=1,20	m2	771	258.567	199.355.157	0		0	-	-	-
11.7		Ploteado de paredes en sala de juegos	m2	25	203.999	5.099.975	0		0	-	-	-
12	72121403-001	Provisión y colocación de puerta (incluye provisión y colocación de Marcos y Contramarcos)		1								
12.1		Puerta tipo P1 detalle según plano	un	1	1.131.354	1.131.354	0		0	-	-	-
12.2		Puerta tipo P2 detalle según plano	un	11	1.259.633	13.855.963	6		6	7.557.798	-	7.557.798
12.3		Puerta tipo P2.1 detalle según plano	un	1	1.066.675	1.066.675	0		0	-	-	-
12.4		Puerta tipo P3 detalle según plano	un	1	1.442.511	1.442.511	0		0	-	-	-
12.5		Puerta tipo P4 detalle según plano	un	61	1.383.589	84.398.929	31		31	42.891.259	-	42.891.259
12.6		Puerta tipo P4.2 detalle según plano	un	1	1.502.083	1.502.083	0		0	-	-	-
12.7		Puerta tipo P5 detalle según plano	un	1	2.138.655	2.138.655	0		0	-	-	-
12.8		Puerta tipo P6 detalle según plano	un	53	1.940.254	102.833.462	27		27	52.386.858	-	52.386.858
12.9		Puerta tipo P6.1 detalle según plano	un	3	1.664.456	4.993.368	1		1	1.664.456	-	1.664.456
12.10		Puerta tipo P7 detalle según plano	un	6	2.988.690	17.932.140	3		3	8.966.070	-	8.966.070
13	72121403-001	Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especificaciones (Incluye herrajes, cerradu		1								
13.1		Ventana tipo V1 detalle según plano	un	8	680.321	5.442.568	1	1	2	680.321	680.321	1.360.642
13.2		Ventana tipo V2 detalle según plano	un	20	1.012.099	20.241.980	1	5	6	1.012.099	5.060.495	6.072.594
13.3		Ventana tipo V3 detalle según plano	un	6	1.520.930	9.125.580	1	1	2	1.520.930	1.520.930	3.041.860
13.4		Ventana tipo V3.1 detalle según plano	un	3	904.933	2.714.799	0	1	1	-	904.933	904.933
13.5		Ventana tipo V4 detalle según plano	un	67	2.129.501	142.676.567	9	11	20	19.165.509	23.424.511	42.590.020
13.6		Ventana tipo V4.1 detalle según plano	un	3	1.151.498	3.454.494	0	1	1	-	1.151.498	1.151.498
13.7		Ventana tipo V6, Enfermería, detalle según plano	un	2	1.538.262	3.076.524	0	1	1	-	1.538.262	1.538.262
13.8		Ventana tipo V8, Enfermería, detalle según plano	un	1	2.371.262	2.371.262	0		0	-	-	-
13.9		Ventana tipo V14, Enfermería, detalle según plano	un	1	2.308.370	2.308.370	0		0	-	-	-
13.10		Ventana tipo V14.1, Enfermería, detalle según plano	un	1	1.767.730	1.767.730	0		0	-	-	-
13.11		Ventana tipo VF, Aire y luz, vidrio fijo de cristal templado de 8 mm	un	2	11.890.676	23.781.352	0		0	-	-	-
14	72121403-001	Provisión y colocación de cielorraso		1								
14.1		Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estructura de sop	m2	790	137.778	108.844.620	0		0	-	-	-
15	72121403-001	Provisión y colocación de puertas de cristal templado rebatibles con herrajes, cerraduras, cierre con freno hidraúlico y contramarcos		1								
15.1		Puerta de vidrio tipo PV1 detalle según plano	un	2	9.698.962	19.397.924	0		0	-	-	-
16	72121403-001	Instalación agua corriente (en planta alta la cañería va colgada de la losa)		1								
16.1		Provisión e instalación de tanque metálico tipo copa de 50 m3 y altura de 15 m (incluye fundación de base)	un	1	84.301.826	84.301.826	0		0	-	-	-
16.2		Provisión y construcción de tanque H°A° De 30 m3	un	1	73.933.552	73.933.552	1		1	73.933.552	-	73.933.552
16.3		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 100mm- PN 10 kg/cm2	m	20	92.506	1.850.120	0		0	-	-	-
16.4		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 50mm- PN 10 kg/cm2	m	41	60.666	2.487.306	0		0	-	-	-
16.5		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 100mm	un	1	945.582	945.582	0		0	-	-	-
16.6		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 50mm	un	1	629.476	629.476	0		0	-	-	-
16.7		Instalación de agua fria y caliente en baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas con canilla lava pie, c/llave	un	2	2.301.851	4.603.702	2		2	4.603.702	-	4.603.702
16.8		Instalación de agua fria en baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T2 - Pl. Alta	un	1	1.899.369	1.899.369	1		1	1.899.369	-	1.899.369
16.9		Instalación de agua fría y caliente en baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha con canilla lava pie, con l	un	1	2.278.761	2.278.761	1		1	2.278.761	-	2.278.761
16.10		Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T4 Pl. Alta y T4	un	3	797.766	2.393.298	3		3	2.393.298	-	2.393.298

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869
Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
16.11		Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pie, con llave c	un	6	1.255.275	7.531.650	6		6	7.531.650	-	7.531.650
16.12		Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pie, con llave c	un	64	1.259.428	80.603.392	64		64	80.603.392	-	80.603.392
16.13		Instalación de agua fría en baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño público Pl. Alt	un	1	1.681.974	1.681.974	0	1	1	-	1.681.974	1.681.974
16.14		Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño pu	un	1	1.232.503	1.232.503	0	1	1	-	1.232.503	1.232.503
16.15		Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T3 - Pl. Baja	un	2	1.083.081	2.166.162	2		2	2.166.162	-	2.166.162
16.16		Instalación de agua fría en inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	un	7	453.797	3.176.579	4	3	7	1.815.188	1.361.391	3.176.579
16.17		Instalación agua fria en pileta cocina, c/llave de paso de 1/2"	un	2	356.041	712.082	1	1	2	356.041	356.041	712.082
16.18		Instalación agua fria y caliente en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	un	17	535.589	9.105.013	13	4	17	6.962.657	2.142.356	9.105.013
16.19		Instalación agua fria en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	un	31	405.647	12.575.057	20	11	31	8.112.940	4.462.117	12.575.057
16.20		Instalación agua fria de lavatorio en Internado oncológico	un	11	360.486	3.965.346	11		11	3.965.346	-	3.965.346
16.21		Instalación agua fria canilla de patio c/llave de paso de 1/2"	un	4	220.947	883.788	0	4	4	-	883.788	883.788
16.22		Instalación de caño de PVC roscable de 3/4" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	m	577	34.117	19.685.509	577		577	19.685.509	-	19.685.509
16.23		Instalación de caño de PVC roscable de 1" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	m	66	46.702	3.082.332	66		66	3.082.332	-	3.082.332
17	72121403-001	Desagüe cloacal (en planta alta la cañería va colgada de la losa)		1								
17.1		Provisión e instalación de tubería de PVC 150mm	m	120	105.792	12.695.040	0		0	-	-	-
17.2		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	m	527	63.485	33.456.595	483	44	527	30.663.255	2.793.340	33.456.595
17.3		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	m	117	64.883	7.591.311	0		0	-	-	-
17.4		Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas. Baño T1 - Pl. Alta	un	2	1.173.731	2.347.462	2		2	2.347.462	-	2.347.462
17.5		Instalación hasta el primer registro de baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño T2 - Pl. Alta	un	1	1.101.398	1.101.398	1		1	1.101.398	-	1.101.398
17.6		Instalación hasta el primer registro de baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha. Baño T3 - Pl. Alta	un	1	1.290.357	1.290.357	1		1	1.290.357	-	1.290.357
17.7		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha. Baño T4 Pl. Alta y T4 Pl. Baja	un	3	497.114	1.491.342	3		3	1.491.342	-	1.491.342
17.8		Instalación hasta el primer registro de baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha. Baño T5 y T6 - Pl. Alta y T2 F	un	70	670.627	46.943.890	70		70	46.943.890	-	46.943.890
17.9		Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño público Pl. Alta	un	1	777.719	777.719	0	1	1	-	777.719	777.719
17.10		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas. Baño público Pl. Alta	un	1	799.607	799.607	0	1	1	-	799.607	799.607
17.11		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas. Baño T3 - Pl. Baja	un	2	576.064	1.152.128	2		2	1.152.128	-	1.152.128
17.12		Instalación hasta el primer registro de inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	un	7	387.648	2.713.536	4	3	7	1.550.592	1.162.944	2.713.536
17.13		Instalación hasta el primer registro de pileta cocina	un	2	286.377	572.754	1	1	2	286.377	286.377	572.754
17.14		Instalación hasta el primer registro de bacha profunda con sifon	un	48	310.661	14.911.728	25	23	48	7.766.525	7.145.203	14.911.728
17.15		Instalación hasta el primer registro de lavatorio en Internado oncológico	un	11	345.585	3.801.435	11		11	3.801.435	-	3.801.435
17.16		Rejilla de piso sifonada de 10x10	un	75	77.018	5.776.350	55	20	75	4.235.990	1.540.360	5.776.350
17.17		Rejilla de piso sifonada de 15x15	un	86	94.288	8.108.768	55	31	86	5.185.840	2.922.928	8.108.768
17.18		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,40x0,40	un	19	384.140	7.298.660	0	1	1	-	384.140	384.140
17.19		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,50x0,50	un	8	490.742	3.925.936	0	3	3	-	1.472.226	1.472.226
17.20		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,60x0,60	un	12	549.974	6.599.688	0	1	1	-	549.974	549.974
17.21		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,70x0,70	un	9	670.052	6.030.468	0		0	-	-	-
17.22		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,80x0,80	un	13	760.580	9.887.540	0		0	-	-	-
18	72121403-001	Artefactos Sanitarios (Prov. Y coloc.)		1								
18.1		Provisión e instalación de accesorios sanitarios (jaboneras 90 un; portarrollos 87 un; toalleras 70 un y colgadores 76un)	un	323	110.044	35.544.212	0		0	-	-	-
18.2		Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado;	un	70	3.326.569	232.859.830	0		0	-	-	-
18.3		Provisión e instalación de inodoro losa blanca, con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado	un	24	1.088.703	26.128.872	0		0	-	-	-
18.4		Provisión e instalación de lavatorio losa blanca adosada a la mampostería con grifería	un	11	715.426	7.869.686	0		0	-	-	-
18.5		Provisión e instalación de mingitorios losa blanca	un	1	720.739	720.739	0		0	-	-	-
18.6		Provisión e instalación de bacha losa blanca de embutir en mesada de granito con griferías	un	20	793.910	15.878.200	0		0	-	-	-
18.7		Provisión e instalación de termocalefón de 80 lt	un	78	1.362.592	106.282.176	0		0	-	-	-
19	72121403-001	Accesorios Sanitarios especiales (Prov. Y coloc.)		1								

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
19.1		Asiento de ducha revatible	un	53	683.346	36.217.338	0		0	-	-	-
19.2		Barras de acero horizontal inoxidable móviles, para inodoro	un	112	902.943	101.129.616	0		0	-	-	-
19.3		Barras de acero horizontal fija, para ducha	un	53	946.688	50.174.464	0		0	-	-	-
19.4		Barras de acero inoxidable fija, para inodoro	un	8	604.799	4.838.392	0		0	-	-	-
19.5		Barras de acero inoxidable revatible, ducha	un	49	788.400	38.631.600	0		0	-	-	-
20	72121403-001	Desagüe Pluvial		1								
20.1		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA- VINILFORT- DN 150mm (incluye accesorios)	m	1.267	113.306	143.558.702	0		0	-	-	-
20.2		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA- VINILFORT- DN 250mm (incluye accesorios)	m	21	187.829	3.944.409	0		0	-	-	-
20.3		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA- VINILFORT- DN 300mm (incluye accesorios)	m	161	275.702	44.388.022	0		0	-	-	-
20.4		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,50x0,50 (incluye accesorios)	un	8	472.630	3.781.040	0		0	-	-	-
20.5		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,60x0,60 (incluye accesorios)	un	8	553.226	4.425.808	0		0	-	-	-
20.6		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,70x0,70 (incluye accesorios)	un	11	686.190	7.548.090	0		0	-	-	-
20.7		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,80x0,80 (incluye accesorios)	un	5	820.050	4.100.250	0		0	-	-	-
20.8		Bajadas (incluye accesorios)	m	240	82.558	19.813.920	0		0	-	-	-
21	72121403-001	Fabricación y Colocación de muebles y mesadas		1								
21.1		Mueble de enfermería en salas de UTI, según detalle en plano	m	64	1.673.913	107.130.432	0		0	-	-	-
21.2		Mesada de granito natural de 0,60 ancho (con pollera de 10 cm y zócalo de 8 cm). Incluye perforación y pegado de bacha	m	15,42	853.258	13.157.238	0		0	-	-	-
21.3		Mesada de acero inoxidable en lavado sucio y cuarto séptico, fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, calidad AISI30	m	10,35	2.517.977	26.061.062	0		0	-	-	-
21.4		Mesada de granito natural de 0,35 de ancho en salas de enfermería internados	m	10,45	492.805	5.149.812	0		0	-	-	-
21.5		Mesada de granito natural, sobre mueble de madera, zócalo de granito con piletas de acero inoxidable. Ver detalle en pla	m	41,8	1.540.460	64.391.228	0		0	-	-	-
21.6		Bacha acero inoxidable para lavado de manos. Ver detalle en planilla.	un	26	1.980.713	51.498.538	0		0	-	-	-
22	72121403-001	Prevención contra incendio (MDO, Prov. Y coloc.)		1								
22.1		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 4 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	20	658.639	13.172.780	0		0	-	-	-
22.2		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 3 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	264	272.620	71.971.680	90	148,9	238,9	24.535.800	40.593.118	65.128.918
22.3		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 2 1/1 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	111	264.934	29.407.674	32	79	111	8.477.888	20.929.786	29.407.674
22.4		Puerta corta fuego de emergencia de 1,20x2,10, con manija y barra antipánico, con sensor automático	un	8	3.691.721	29.533.768	0		0	-	-	-
22.5		Extintores de 6 kg, tipo ABC	un	20	281.640	5.632.800	0		0	-	-	-
22.6		Iluminación autónoma de emergencia tipo led de 18W.	un	53	175.612	9.307.436	0		0	-	-	-
22.7		Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	un	50	244.000	12.200.000	0		0	-	-	-
22.8		Provisión e instalación de electrobomba centrífuga de eje horizontal , Caudal 1000 l/min, Hman 30 mca, con Electrobomba	un	2	20.739.155	41.478.310	0		0	-	-	-
22.9		Provisión e instalación de tablero de mando con sistema de protección (SEGÚN EE.TT.)	un	1	11.713.851	11.713.851	0		0	-	-	-
23	72121403-001	Pinturas		1								
23.1		De pared interior	m2	2.897	15.029	43.539.013	2102	795	2897	31.590.958	11.948.055	43.539.013
23.2		De pared exterior	m2	6.107	15.912	97.174.584	0		0	-	-	-
23.3		En losas y vigas de H° A°	m2	1.864	15.115	28.174.360	516,6	448,3	964,9	7.808.409	6.776.055	14.584.464
23.4		En losas de hormigón	m2	1.864	25.725	47.951.400	0		0	-	-	-
23.5		De paredes interiores	m2	2.897	26.518	76.822.646	0		0	-	-	-
23.6		De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	m2	6.107	29.718	181.487.826	0		0	-	-	-
23.7		Texturado exterior de paredes de rampa, fachadas y acceso	m2	432,28	64.103	27.710.445	0		0	-	-	-
24	72121403-001	Gases medicinales (provisión y colocación)		1								
24.1		Red de distribución de gases	m	2.500	288.014	720.035.000	850	525	1375	244.811.900	151.207.350	396.019.250
24.2		Consola poliducto de 2 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	un	64	5.654.817	361.908.288	0		0	-	-	-
24.3		Consola de 4 gases (2 de O2, Vacío, Aire), con 8 tomas Schuko, luz interna	un	20	9.825.529	196.510.580	0		0	-	-	-
24.4		Columna Retractil de 3 gases (2 de O2; 2 de Vc; 1 de Aire; 8 toma Schuko)	un	6	31.924.749	191.548.494	0		0	-	-	-
24.5		Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS.	un	122	481.583	58.753.126	0		0	-	-	-

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869
Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
24.6		Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	un	28	481.583	13.484.324	0		0	-	-	-
24.7		Toma consola simple externa Vacio, de doble retención, sistema DISS	un	96	481.583	46.231.968	0		0	-	-	-
24.8		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	un	2	7.341.176	14.682.352	0		0	-	-	-
24.9		Panel de alarma para Aire; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	un	2	7.341.176	14.682.352	0		0	-	-	-
24.10		Panel de alarma para Vacío; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	un	2	7.341.176	14.682.352	0		0	-	-	-
24.11		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (2 gases)	un	4	5.907.737	23.630.948	0		0	-	-	-
24.12		Panel de alarma para Vacío; sin Batería (2 gases)	un	4	5.907.737	23.630.948	0		0	-	-	-
24.13		Caja de válvulas de 2 gases	un	4	4.322.042	17.288.168	0		0	-	-	-
24.14		Caja de válvulas de 3 gases	un	2	5.344.766	10.689.532	0		0	-	-	-
24.15		Fluxómetro O2 0-15 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	un	105	255.604	26.838.420	0		0	-	-	-
24.16		Fluxómetro Aire 0-30 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	un	26	413.559	10.752.534	0		0	-	-	-
24.17		Humidificador O2, frasco polipropileno (reusable)	un	90	167.107	15.039.630	0		0	-	-	-
24.18		Humidificador Aire, frasco polipropileno (reusable)	un	26	180.970	4.705.220	0		0	-	-	-
24.19		Aspirador Red Vacío (Vacuometro) frasco polipropileno (reusable)	un	90	1.706.480	153.583.200	0		0	-	-	-
24.20		Frasco de Vacío de 1000 cc	un	90	1.296.702	116.703.180	0		0	-	-	-
24.21		Conexión para manguera de O2, de 5,00 metros	un	26	283.175	7.362.550	0		0	-	-	-
24.22		Conexión para manguera de Aire, de 5,00 metros	un	26	264.286	6.871.436	0		0	-	-	-
24.23		Compresor de Aire dúplex 2x10 HP	un	1	298.160.784	298.160.784	0		0	-	-	-
24.24		Bomba de Vacio dúplex 2x5,5 HP	un	1	312.942.119	312.942.119	0		0	-	-	-
24.25		Válvulas de sectorización de gases para cada Sala de 1/2"	un	207	335.419	69.431.733	0		0	-	-	-
24.26		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de O2, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m CSA	un	1	33.196.322	33.196.322	0		0	-	-	-
24.27		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de Aire, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m ABNT 2	un	1	30.968.086	30.968.086	0		0	-	-	-
25	72121403-001	Climatización		1								
25.1		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	un	4	2.399.515	9.598.060	1	1	2	2.399.515	2.399.515	4.799.030
25.2		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	un	54	3.484.550	188.165.700	13	8	21	45.299.150	27.876.400	73.175.550
25.3		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	un	10	4.525.079	45.250.790	2	3	5	9.050.158	13.575.237	22.625.395
25.4		Provisión e instalación de Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	m	588	167.790	98.660.520	150	150	300	25.168.500	25.168.500	50.337.000
25.5		Provisión y colocación de extractor axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V	un	50	417.819	20.890.950	0		0	-	-	-
25.6		Provisión y colocación de extractor axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V	un	1	697.696	697.696	0		0	-	-	-
25.7		Provisión y colocación de cañerias de tubo PVC liviano 100mm	m	256	52.694	13.489.664	244,9	11,1	256	12.904.761	584.903	13.489.664
25.8		Provisión y colocación de rejas anti pájaro 20x20	un	51	85.890	4.380.390	0		0	-	-	-
26	72121403-001	Señales débiles (provisión y colocación)		1								
26.1		Grabador digital de 16 canales , con disco duro de 4 Tb	un	2	28.714.498	57.428.996	0		0	-	-	-
26.2		Cámaras color fijas para interiores y exteriores con cableado polarizado 12 volt y video con conectores 12 volt -video balu	un	23	2.330.617	53.604.191	0	7	7	-	16.314.319	16.314.319
26.3		UPS de 2000 VA	un	4	5.549.964	22.199.856	0		0	-	-	-
26.4		Central de llamadas a enfermeras	un	3	24.647.121	73.941.363	0		0	-	-	-
26.5		Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente)	un	52	1.163.447	60.499.244	0		0	-	-	-
26.6		Llamadores de emegencia de sanitarios	un	52	564.990	29.379.480	0		0	-	-	-
26.7		Panel display de corredor	un	3	3.570.490	10.711.470	0		0	-	-	-
26.8		Lámparas de puerta	un	52	430.580	22.390.160	26		26	11.195.080	-	11.195.080
26.9		Central Telefónica Híbrida VoIP de 8 canales.-	un	1	25.189.192	25.189.192	0		0	-	-	-
26.10		UPS de protección y respaldo	un	1	7.199.548	7.199.548	0		0	-	-	-
26.11		Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios. (Segun Planilla)	un	1	10.912.773	10.912.773	0		0	-	-	-
26.12		Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos IP con licencia.-	un	8	1.570.120	12.560.960	0		0	-	-	-
26.13		Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y tecla	un	100	661.281	66.128.100	0		0	-	-	-

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
26.14		Sistema de aterramiento	un	1	9.357.609	9.357.609	0	1	1	-	9.357.609	9.357.609
26.15		Rack para sala de monitoreo	un	2	7.274.729	14.549.458	0		0	-	-	-
26.16		Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a	un	6	1.117.760	6.706.560	0		0	-	-	-
26.17		Cable UTP - Cat. 6a (en cajas de 305 metros)	un	30	2.206.486	66.194.580	0	30	30	-	66.194.580	66.194.580
26.18		Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a	un	128	87.461	11.195.008	0		0	-	-	-
26.19		Patch cords - Cat. 6a - 2 metros	un	128	68.878	8.816.384	0		0	-	-	-
26.20		Patch cords - Cat. 6a - 3 metros	un	128	81.026	10.371.328	0		0	-	-	-
26.21		Bandeja porta cable , tipo escalera (30x10)cm. -	m	280	250.243	70.068.040	280		280	70.068.040	-	70.068.040
27	72121403-001	Instalación eléctrica (Pl. Baja y Pl. Alta)		1								
27.1		Columna HºAº 12/300 Kg.-	un	1	1.734.407	1.734.407	0		0	-	-	-
27.2		Descargador polímerico MT 21 Kv./10 K.-	un	3	537.236	1.611.708	0		0	-	-	-
27.3		Seccionador fusible aéreo MT.-	un	3	493.409	1.480.227	0		0	-	-	-
27.4		Elemento fusible aéreo MT	un	3	198.762	596.286	0		0	-	-	-
27.5		Cruceta de madera 3x4x2.4 metros MT.-	un	3	155.927	467.781	0		0	-	-	-
27.6		Aislador triple campana c/perno.-	un	1	197.623	197.623	0		0	-	-	-
27.7		Mano francesa MT.-	un	8	125.558	1.004.464	0		0	-	-	-
27.8		Puntas terminal exterior elastimold MT 50 mm².-	un	3	709.664	2.128.992	0		0	-	-	-
27.9		Conductor de aluminio desnudo 35 mm² c/aleación.-	m	30	33.171	995.130	0		0	-	-	-
27.10		Conductor de aluminio aislado subterráneo 50 mm² 25 Kv.-	m	270	71.100	19.197.000	0		0	-	-	-
27.11		Caño galvanizado 3" Ø.-	un	1	804.109	804.109	0		0	-	-	-
27.12		Accesorios menores de complemento.-	un	1	2.890.181	2.890.181	0		0	-	-	-
27.13		Base de HºAº para transformador Tipo Pedestal.-	un	1	3.071.367	3.071.367	0		0	-	-	-
27.14		Caja de sobreponer 1200x500x200 mm. p/Limitadora - TC.-	un	1	2.216.690	2.216.690	0		0	-	-	-
27.15		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp.	un	1	15.086.516	15.086.516	0		0	-	-	-
27.16		Sistema de puesta a tierra 25 mm².-	un	1	2.336.873	2.336.873	0		0	-	-	-
27.17		Accesorios menores de complemento.-	un	1	2.155.609	2.155.609	0		0	-	-	-
27.18		Conductor 1x150 mm².-	m	235	321.677	75.594.095	0		0	-	-	-
27.19		Conductor 1x70 mm².-	m	504	63.515	32.011.560	0		0	-	-	-
27.20		Conductor 1x50 mm².-	m	441	51.371	22.654.611	0		0	-	-	-
27.21		Conductor 1x35 mm².-	m	180	36.656	6.598.080	0		0	-	-	-
27.22		Conductor 1x25 mm².-	m	147	25.057	3.683.379	0		0	-	-	-
27.23		Conductor INPAVINIL 4x35 mm².-	m	544	113.927	61.976.288	0		0	-	-	-
27.24		Conductor 4x25 mm².-	m	309	76.045	23.497.905	0		0	-	-	-
27.25		Conductor 4x16 mm².-	m	189	51.723	9.775.647	0		0	-	-	-
27.26		Conductor 4x10 mm².-	m	167	33.647	5.619.049	0		0	-	-	-
27.27		Conductor 4x6 mm².-	m	582	23.779	13.839.378	200	300	500	4.755.800	7.133.700	11.889.500
27.28		Conductor 4x4 mm².-	m	395	15.958	6.303.410	100	200	300	1.595.800	3.191.600	4.787.400
27.29		Caño Tipo PEAD Reforzado de 3" Ø.-	m	90	61.127	5.501.430	0		0	-	-	-
27.30		Accesorios menores de complemento, cinta autovul., terminal de Cu., amarre	un	1	4.507.197	4.507.197	0	1	1	-	4.507.197	4.507.197
27.31		Panel metálico de 2000x1500x600 mm.-	un	1	9.560.414	9.560.414	0		0	-	-	-
27.32		Panel metálico de 1400x1000x600 mm.-	un	5	6.862.499	34.312.495	0		0	-	-	-
27.33		Caja metálica semiembutir 800x500x150 mm.-	un	9	1.917.398	17.256.582	0	9	9	-	17.256.582	17.256.582
27.34		Caja metálica de embutir 600x500x150 mm.-	un	10	1.531.344	15.313.440	0	10	10	-	15.313.440	15.313.440
27.35		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. REGULABLE	un	1	19.387.039	19.387.039	0		0	-	-	-
27.36		Disyuntor trifásico 800/1250 Amp. REGULABLE	un	2	9.462.392	18.924.784	0		0	-	-	-

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
27.37		Disyuntor trifásico 175/250 Amp. REGULABLE	gl	4	2.274.045	9.096.180	0		0	-	-	-
27.38		Disyuntor trifásico C60N 160 Amp.	un	4	1.513.482	6.053.928	0		0	-	-	-
27.39		Disyuntor trifásico C60N 125 Amp.	un	4	1.063.546	4.254.184	0		0	-	-	-
27.40		Disyuntor trifásico C60N 100 Amp.	un	8	858.143	6.865.144	0		0	-	-	-
27.41		Disyuntor trifásico C60N 80 Amp.	un	4	799.553	3.198.212	0		0	-	-	-
27.42		Disyuntor trifásico C60N 63 Amp.	un	2	417.982	835.964	0		0	-	-	-
27.43		Disyuntor trifásico C60N 50 Amp.	un	6	417.476	2.504.856	0		0	-	-	-
27.44		Disyuntor trifásico C60N 40 Amp.	un	3	408.068	1.224.204	0		0	-	-	-
27.45		Disyuntor trifásico C60N 32 Amp.	un	11	407.501	4.482.511	0		0	-	-	-
27.46		Disyuntor trifásico C60N 25 Amp.	un	19	403.755	7.671.345	0		0	-	-	-
27.47		Disyuntor trifásico C60N 16 Amp.	un	1	370.013	370.013	0		0	-	-	-
27.48		Disyuntor unipolar C60N 25 Amp	un	193	84.833	16.372.769	0		0	-	-	-
27.49		Disyuntor unipolar C60N 16 Amp.	un	222	84.848	18.836.256	0		0	-	-	-
27.50		Disyuntor unipolar C60N 10 Amp.	un	116	84.849	9.842.484	0		0	-	-	-
27.51		Interruptor diferencial 4P 63 Amp.	un	1	716.301	716.301	0		0	-	-	-
27.52		Interruptor diferencial 4P 40 Amp	un	5	544.684	2.723.420	0		0	-	-	-
27.53		Interruptor diferencial 4P 25 Amp.	un	8	418.720	3.349.760	0		0	-	-	-
27.54		Bandeja portacables 300 mm., tira de 3 metros - RANURADOS.-	un	86	201.582	17.336.052	86		86	17.336.052	-	17.336.052
27.55		Interruptor manuel unipolar 32 Amp.	un	29	276.118	8.007.422	0		0	-	-	-
27.56		Accesorios menores de complemento.-	un	1	5.475.370	5.475.370	0	1	1	-	5.475.370	5.475.370
27.57		Conductor de Cu. desnudo 35 mm².-	m	200	36.706	7.341.200	0		0	-	-	-
27.58		Productos varios de complemento del sistema.-	un	1	5.983.494	5.983.494	0		0	-	-	-
27.59		Barra de Cu. 20x5 mm.-	un	1	297.784	297.784	0		0	-	-	-
27.60		Accesorios menores de complemento.-	un	1	1.364.800	1.364.800	0		0	-	-	-
27.61		Conductor de Cu. desnudo 1x50 mm².-	m	150	46.814	7.022.100	0		0	-	-	-
27.62		Conjunto p/ soldadura Ref. 90.-	un	16	108.201	1.731.216	0		0	-	-	-
27.63		Exogel dosis de 12 Kg.-	un	9	118.982	1.070.838	0		0	-	-	-
27.64		Excavación de zanjas.-	m	50	39.318	1.965.900	0		0	-	-	-
27.65		Barra de Cu. 60x10 mm.-	un	1	505.035	505.035	0		0	-	-	-
27.66		Aislador p/barra 100 AMP.-	un	2	124.116	248.232	0		0	-	-	-
27.67		Accerios menores de complemento.-	un	1	1.313.534	1.313.534	0		0	-	-	-
27.68		Pararrayos DISIONADOR PDCE 100 M.-	un	1	13.285.323	13.285.323	0		0	-	-	-
27.69		Adaptador mastil.-	un	1	569.638	569.638	0		0	-	-	-
27.70		Caño galvanizado de 1 1/2" Ø x 6 metros.-	un	1	498.942	498.942	0		0	-	-	-
27.71		Armado y montaje de torre 30 Ml. p/soporte de pararrayos.-	un	1	10.001.992	10.001.992	0		0	-	-	-
27.72		Soportes para bajada de conductor.-	un	30	59.605	1.788.150	0		0	-	-	-
27.73		Aislador de perno recto.-	un	30	123.484	3.704.520	0		0	-	-	-
27.74		Accesorios menores de complemento.-	un	1	1.722.109	1.722.109	0		0	-	-	-
27.75		Suministro y armado de un banco de condensadores de 345 Kvar., en panel	un	1	43.754.859	43.754.859	0		0	-	-	-
27.76		Trafo de 1250 KVA. TIPO PROPIO PEDESTAL.-	un	1	175.142.325	175.142.325	0		0	-	-	-
27.77		Bocas de iluminación.-	un	1.020	108.984	111.163.680	638	200	838	69.531.792	21.796.800	91.328.592
27.78		Bocas de extractor de aire	un	74	173.210	12.817.540	55	19	74	9.526.550	3.290.990	12.817.540
27.79		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.-	un	543	108.073	58.683.639	340	100	440	36.744.820	10.807.300	47.552.120
27.80		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT+TIERRA.-	un	15	205.135	3.077.025	12		12	2.461.620	-	2.461.620
27.81		Bocas de tomacorrientes Tipo SCHUKO.-	un	593	251.497	149.137.721	371	100	471	93.305.387	25.149.700	118.455.087

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869
Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
27.82		Bocas de tomacorrientes Tipo Industrial Trifásico.-	un	6	430.827	2.584.962	4	2	6	1.723.308	861.654	2.584.962
27.83		Bocas de acondicionadores de aire trifásicos.-	un	8	647.699	5.181.592	5	3	8	3.238.495	1.943.097	5.181.592
27.84		Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.-	un	92	299.670	27.569.640	56	36	92	16.781.520	10.788.120	27.569.640
27.85		Bocas de termo calefón.-	un	78	246.116	19.197.048	49	29	78	12.059.684	7.137.364	19.197.048
27.86		Bocas de motores trifásicos.-	un	6	558.307	3.349.842	0		0	-	-	-
27.87		Bocas de datos	un	15	141.174	2.117.610	15		15	2.117.610	-	2.117.610
27.88		Bocas de tomas de teléfono	un	19	122.925	2.335.575	9	10	19	1.106.325	1.229.250	2.335.575
27.89		Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios)	un	74	122.629	9.074.546	47	27	74	5.763.563	3.310.983	9.074.546
27.90		Bocas de incendio H/C (incluye accesorios)	un	192	154.543	29.672.256	135	29	164	20.863.305	4.481.747	25.345.052
27.91		Bocas de incendio T/V (incluye accesorios)	un	2	144.967	289.934	1		1	144.967	-	144.967
27.92		Bocas de iluminación autonoma	un	53	211.043	11.185.279	27	15	42	5.698.161	3.165.645	8.863.806
27.93		Bocas de indicador de salida autonoma	un	50	184.056	9.202.800	25	12	37	4.601.400	2.208.672	6.810.072
27.94		Bocas de AAV (incluye accesorios)	un	21	309.851	6.506.871	11	5	16	3.408.361	1.549.255	4.957.616
27.95		Bocas de PMC (incluye accesorios)	un	21	310.515	6.520.815	11	5	16	3.415.665	1.552.575	4.968.240
27.96		Circuito independiente para Equipo de 120.000 BTU en salas de internados y exclusas	un	3	2.646.710	7.940.130	3		3	7.940.130	-	7.940.130
27.97		Circuito independiente para Equipo de 96.000 BTU en áreas de pasillos	un	1	2.460.749	2.460.749	1		1	2.460.749	-	2.460.749
27.98		Tablero seccional de aire acondicionado	gl	1	4.670.960	4.670.960	0		0	-	-	-
27.99		Artefacto fluorescente led sala de internados	un	106	233.263	24.725.878	0		0	-	-	-
27.100		Panel led de iluminación, estancos, sanitarios, con bordes sellados con silicona en internados oncológicos y UTI	un	132	358.151	47.275.932	0		0	-	-	-
27.101		Artefacto con lámpara de bajo consumo/led de sobreponer en pared (internado)	un	64	275.389	17.624.896	0		0	-	-	-
27.102		Artefacto con luz difusa para marcar paso (altura baja en pared)	un	64	200.674	12.843.136	0		0	-	-	-
27.103		Artefacto circular con lámpara de bajo consumo/led	un	260	231.565	60.206.900	0		0	-	-	-
27.104		Artefacto de iluminación exterior	un	60	311.026	18.661.560	0		0	-	-	-
27.105		Artefacto colgante con lampara de bajo consumo/led	un	11	483.112	5.314.232	0		0	-	-	-
27.106		Artefacto fluorescente led tipo panel	un	90	259.521	23.356.890	0		0	-	-	-
27.107		Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 630 kVA con tablero de transferencia automátic	un	1	513.720.995	513.720.995	0,7		0,7	359.604.697	-	359.604.697
28	72121403-001	Jardinería		1								
28.1		Provisión y colocación de pasto en panes, plantas ornamentales y piedras decorativas. En jardín interior y exteriores	m2	250	29.184	7.296.000	0		0	-	-	-
29	72121403-001	Limpieza de Obra		1								
29.1		Limpieza periódica y final de obra, incluye retiro	m2	2.346	7.857	18.432.522	130	1100	1230	1.021.410	8.642.700	9.664.110
30	72121403-001	Mampostería		1								
30.1		Elevación 0,15 común (1-2-10).	m2	2.802	85.121	238.509.042	2802		2802	238.509.042	-	238.509.042
30.2		Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	m	324	24.328	7.882.272	324		324	7.882.272	-	7.882.272
31	72121403-001	Tabiques		1								
31.1		Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios. Ver detal	m2	73	385.594	28.148.362	0		0	-	-	-
31.2		Separadores en internados oncológicos para generar exclusa. Carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de chapa	un	40	315.834	12.633.360	0		0	-	-	-
31.3		Separadores en terapia intensiva. Parte inferior: carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso aca	m2	176,4	656.955	115.886.862	0		0	-	-	-
32	72121403-001	Aislación		1								
32.1		Horizontal pared 0,15	m	930	33.115	30.796.950	930		930	30.796.950	-	30.796.950
32.2		De losas	m2	179	123.349	22.079.471	0	179	179	-	22.079.471	22.079.471
32.3		De losa en canalón de hormigón	m2	486	115.898	56.326.428	0		0	-	-	-
33	72121403-001	Estructura metálica		1								
33.1		Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y canaletas limahoyas).	m2	1.777	250.506	445.149.162	1710,41		1710,41	428.467.967	-	428.467.967
33.2		Techo de chapa traslúcida sobre estructura metálica, en jardín interior y escalera	m2	45	171.672	7.725.240	0		0	-	-	-
33.3		Rampa de salida de emergencia con estructura de soporte metálico, pasamanos de caños de 1 1/2 pared esp 1,6mm . Ba	m	55	894.994	49.224.670	0		0	-	-	-

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA NU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
33.4		Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) con huellas antideslizantes y pasamanos en caños 1 1/2 de espe	un	1	9.477.589	9.477.589	0		0	-	-	-
33.5		Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) tipo marinera con jaula de protección, incluye pintura base antióx	un	1	2.497.728	2.497.728	0		0	-	-	-
33.6		Baranda metálica y pasamanos en escalera principal. Ver detalle	m	13,7	318.633	4.365.272	0		0	-	-	-
33.7		Pasamanos de caño de 1 1/2 pared esp 1,6 mm. Incluye pintura base antióxido y sintética. En rampa interior	m	57	212.346	12.103.722	0		0	-	-	-
34	72121403-001	Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mampostería)		1								
34.1		Pared interior a dos capas (1-4-16)	m2	1.953	32.859	64.173.627	1953		1953	64.173.627	-	64.173.627
34.2		Exterior a dos capas con hidrófugo (1-4-16)	m2	1.110	39.000	43.290.000	728,75	381,25	1110	28.421.250	14.868.750	43.290.000
34.3		Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16)	m2	1.168	30.290	35.378.720	1168		1168	35.378.720	-	35.378.720
35	72121403-001	Contrapiso		1								
35.1		Cascotes int 10 cm (1-4-16-24)	m2	1.750	38.960	68.180.000	1750		1750	68.180.000	-	68.180.000
36	72121403-001	Piso		1								
36.1		Porcelanato 60x60	m2	1.750	155.456	272.048.000	1000,02		1000,02	155.459.109	-	155.459.109
37	72121403-001	Zócalo		1								
37.1		Tipo sanitario de PVC	m	703	56.755	39.898.765	0		0	-	-	-
37.2		Porcelanato idem al piso	m	665	29.034	19.307.610	0		0	-	-	-
38	72121403-001	Revestimiento		1								
38.1		Azulejos h=2,10	m2	880	91.877	80.851.760	0		0	-	-	-
38.2		Azulejos h=1,20	m2	288	91.877	26.460.576	0		0	-	-	-
38.3		Guarda decorativa de azulejos	m	336	48.253	16.213.008	0		0	-	-	-
38.4		Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias	m2	10	531.145	5.311.450	0		0	-	-	-
38.5		Guarda camilla	m	120	278.613	33.433.560	0		0	-	-	-
38.6		PVC antibacterial en pasillos h=1,20	m2	144	258.567	37.233.648	0		0	-	-	-
38.7		Moldura sanitaria, entre losa y pared; entre pared y pared en Salas de UTI e internados oncológicos	m	745	73.793	54.975.785	0		0	-	-	-
38.8		Ploteado de paredes y techos en zonas de UTI	m2	250	203.999	50.999.750	0		0	-	-	-
39	72121403-001	Provisión y colocación de puerta Placa (incluye provisión y colocación de marcos, contramarcos, herrajes y cerraduras)		1								
39.1		Puerta tipo P1 detalle según plano	un	5	1.131.354	5.656.770	3		3	3.394.062	-	3.394.062
39.2		Puerta tipo P2 detalle según plano	un	35	1.259.633	44.087.155	18		18	22.673.394	-	22.673.394
39.3		Puerta tipo P2.1 detalle según plano	un	2	1.066.675	2.133.350	1		1	1.066.675	-	1.066.675
39.4		Puerta tipo P3 detalle según plano	un	5	1.442.511	7.212.555	3		3	4.327.533	-	4.327.533
39.5		Puerta tipo P4 detalle según plano	un	17	1.383.589	23.521.013	9		9	12.452.301	-	12.452.301
39.6		Puerta tipo P4.1 detalle según plano	un	2	1.267.836	2.535.672	0		0	-	-	-
39.7		Puerta tipo P5 detalle según plano	un	7	2.138.655	14.970.585	4		4	8.554.620	-	8.554.620
39.8		Puerta tipo P6 detalle según plano	un	13	1.940.254	25.223.302	7		7	13.581.778	-	13.581.778
39.9		Puerta tipo P6.1 detalle según plano	un	17	1.664.456	28.295.752	3		3	4.993.368	-	4.993.368
39.10		Puerta tipo P7 detalle según plano	un	11	2.988.690	32.875.590	6		6	17.932.140	-	17.932.140
40	72121403-001	Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especificaciones (Incluye herrajes	Unidad	1								
40.1		Ventana tipo V1 detalle según plano	un	3	680.369	2.041.107	0	1	1	-	680.369	680.369
40.2		Ventana tipo V2 detalle según plano	un	2	1.012.099	2.024.198	0		0	-	-	-
40.3		Ventana tipo V3 detalle según plano	un	10	1.520.930	15.209.300	0	3	3	-	4.562.790	4.562.790
40.4		Ventana tipo V4 detalle según plano	un	38	2.129.501	80.921.038	0		0	-	-	-
40.5		Ventana tipo V7 detalle según plano	un	2	1.268.973	2.537.946	0	1	1	-	1.268.973	1.268.973
40.6		Ventana tipo V9 detalle según plano	un	19	1.700.743	32.314.117	0	6	6	-	10.204.458	10.204.458
40.7		Ventana tipo V11 detalle según plano	un	1	4.925.180	4.925.180	0		0	-	-	-
41	72121403-001	Vallado perimetral		1								
41.1		Provisión y colocación de postes de hormigón con alambre tejido y 3 hiladas de alambre de puas	m	227	110.257	25.028.339	162		162	17.861.634	-	17.861.634

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869
Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
42	72121403-001	Climatización		1								
42.1		Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz -Ensamblado en Tall	un	2	37.302.206	74.604.412	0		0	-	-	-
42.2		Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V	un	2	39.674.817	79.349.634	0		0	-	-	-
42.3		Variador de Velocidad 15HP	un	2	8.615.589	17.231.178	0		0	-	-	-
42.4		Pre Filtro de 24"x24"x2"	un	8	1.158.625	9.269.000	0		0	-	-	-
42.5		Filtro Bolsa de 24"x24"x22"	un	8	1.478.911	11.831.288	0		0	-	-	-
42.6		Izamiento	un	2	2.270.085	4.540.170	0		0	-	-	-
42.7		Termostato de 4 etapas	un	2	2.645.183	5.290.366	0		0	-	-	-
42.8		Cañerias de Cobre c/ aislacion e interconexion electrica	un	60	216.070	12.964.200	0		0	-	-	-
42.9		Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación	un	305	404.492	123.370.060	0	305	305	-	123.370.060	123.370.060
42.10		Módulo para filtro HEPA de 12"x24"x12	un	24	3.499.089	83.978.136	0		0	-	-	-
42.11		Módulo para filtro HEPA de 24"x24"x12"	un	7	3.856.615	26.996.305	0	7	7	-	26.996.305	26.996.305
42.12		Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97%	un	24	1.264.820	30.355.680	0		0	-	-	-
42.13		Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97%	un	7	1.695.517	11.868.619	0		0	-	-	-
42.14		Rejas de Al tipo AR de 42x42	un	19	275.512	5.234.728	0		0	-	-	-
42.15		Rejas de Al tipo AR de 42x52	un	1	279.085	279.085	0		0	-	-	-
42.16		Rejas de Al tipo AR de 52x82	un	2	328.863	657.726	0		0	-	-	-
42.17		Rejas de Al tipo AR de 32x32	un	5	210.313	1.051.565	0		0	-	-	-
42.18		Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE)	un	2	242.491	484.982	0		0	-	-	-
42.19		Damper de regulacion	un	60	856.358	51.381.480	0	60	60	-	51.381.480	51.381.480
42.20		Junta flexible	un	4	909.127	3.636.508	0	4	4	-	3.636.508	3.636.508
42.21		Conexión al sistema de Drenaje	un	2	576.485	1.152.970	0	2	2	-	1.152.970	1.152.970
42.22		Puesta en marcha	un	2	3.253.662	6.507.324	0		0	-	-	-
42.23		Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz	un	2	31.706.704	63.413.408	0		0	-	-	-
42.24		Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V	un	2	39.329.100	78.658.200	0		0	-	-	-
42.25		Variador de Velocidad 15HP	un	2	7.800.939	15.601.878	0		0	-	-	-
42.26		Pre Filtro de 24"x24"x2"-30% efic	un	8	1.143.606	9.148.848	0		0	-	-	-
42.27		Filtro Bolsa de 24"x24"x22"-95% efic	un	8	1.478.911	11.831.288	0		0	-	-	-
42.28		Soporte	un	2	1.224.241	2.448.482	0	2	2	-	2.448.482	2.448.482
42.29		Izamiento	un	2	2.270.085	4.540.170	0		0	-	-	-
42.30		Termostato de 4 etapas	un	2	2.645.183	5.290.366	0		0	-	-	-
42.31		Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	m	60	216.070	12.964.200	0		0	-	-	-
42.32		Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación	un	344	400.975	137.935.400	0	344	344	-	137.935.400	137.935.400
42.33		Modulo para filtro HEPA de 12"x24"x12	un	22	3.499.089	76.979.958	0		0	-	-	-
42.34		Modulo para filtro HEPA de 24"x24"x12"	un	12	3.856.615	46.279.380	0	8	8	-	30.852.920	30.852.920
42.35		Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97%	un	22	1.264.820	27.826.040	0		0	-	-	-
42.36		Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97%	un	12	1.695.517	20.346.204	0		0	-	-	-
42.37		Rejas de Al tipo AR de 42x42	un	15	275.512	4.132.680	0		0	-	-	-
42.38		Rejas de Al tipo AR de 42x52	un	4	279.085	1.116.340	0		0	-	-	-
42.39		Rejas de Al tipo AR de 52x82	un	2	328.863	657.726	0		0	-	-	-
42.40		Rejas de Al tipo AR de 32x32	un	4	210.313	841.252	0		0	-	-	-
42.41		Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE)	un	2	242.491	484.982	0		0	-	-	-
42.42		Damper de regulación	un	61	856.358	52.237.838	0		0	-	-	-
42.43		Junta flexible	un	4	909.127	3.636.508	0	4	4	-	3.636.508	3.636.508
42.44		Conexión al sistema de Drenaje	un	2	576.485	1.152.970	0	2	2	-	1.152.970	1.152.970

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869
Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
42.45		Puesta en marcha	un	2	3.253.662	6.507.324	0		0	-	-	-
42.46		Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz	un	2	2.388.174	4.776.348	0		0	-	-	-
42.47		Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz	un	13	3.461.283	44.996.679	2		2	6.922.566	-	6.922.566
42.48		Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz	un	14	4.513.520	63.189.280	2	1	3	9.027.040	4.513.520	13.540.560
42.49		Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	m	280	184.431	51.640.680	0	140	140	-	25.820.340	25.820.340
42.50		Drenaje	un	29	190.743	5.531.547	11	1	12	2.098.173	190.743	2.288.916
42.51		Puesta en marcha y regulación	un	29	153.939	4.464.231	0		0	-	-	-
42.52		Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtros terminales	un	1	1.886.516	1.886.516	0		0	-	-	-
42.53		Termostato	un	1	634.567	634.567	0		0	-	-	-
42.54		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	115	338.040	38.874.600	115		115	38.874.600	-	38.874.600
42.55		Dampers de regulación	un	12	1.101.889	13.222.668	0	12	12	-	13.222.668	13.222.668
42.56		Bridas	gl	1	1.855.974	1.855.974	0	1	1	-	1.855.974	1.855.974
42.57		Soportes	gl	1	1.187.128	1.187.128	1		1	1.187.128	-	1.187.128
42.58		Materiales menores	gl	1	767.705	767.705	1		1	767.705	-	767.705
42.59		Movimiento de equipo de aire	un	1	1.040.314	1.040.314	0		0	-	-	-
42.60		Montaje	gl	1	2.382.533	2.382.533	0		0	-	-	-
42.61		Caja y filtro HEPA	un	8	2.710.770	21.686.160	0		0	-	-	-
42.62		Ductos y conexiones bridadas	un	10	553.466	5.534.660	10		10	5.534.660	-	5.534.660
42.63		Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	un	1	33.860.866	33.860.866	0		0	-	-	-
42.64		Ascencion de equipos	gl	1	1.720.885	1.720.885	0		0	-	-	-
42.65		Soporte	gl	1	1.036.342	1.036.342	1		1	1.036.342	-	1.036.342
42.66		Materiales menores	gl	1	108.616	108.616	1		1	108.616	-	108.616
42.67		Montaje	gl	1	1.264.379	1.264.379	0		0	-	-	-
42.68		Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtros terminales	un	1	26.234.352	26.234.352	0		0	-	-	-
42.69		Termostato	un	1	634.567	634.567	0		0	-	-	-
42.70		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	115	338.040	38.874.600	115		115	38.874.600	-	38.874.600
42.71		Dampers de regulación	un	12	1.101.889	13.222.668	0	12	12	-	13.222.668	13.222.668
42.72		Bridas	gl	1	1.855.974	1.855.974	0	1	1	-	1.855.974	1.855.974
42.73		Soportes	gl	1	1.187.128	1.187.128	1		1	1.187.128	-	1.187.128
42.74		Materiales menores	gl	1	767.705	767.705	1		1	767.705	-	767.705
42.75		Movimiento de equipo de aire	un	1	1.040.314	1.040.314	0		0	-	-	-
42.76		Montaje	gl	1	2.382.533	2.382.533	0		0	-	-	-
42.77		Caja y filtro HEPA	un	8	2.710.770	21.686.160	0		0	-	-	-
42.78		Ductos y conexiones bridadas	un	10	553.466	5.534.660	10		10	5.534.660	-	5.534.660
42.79		Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	un	1	33.860.866	33.860.866	0		0	-	-	-
42.80		Ascencion de equipos	gl	1	1.931.147	1.931.147	0		0	-	-	-
42.81		Soporte	gl	1	1.186.530	1.186.530	1		1	1.186.530	-	1.186.530
42.82		Materiales menores	gl	1	1.244.034	1.244.034	1		1	1.244.034	-	1.244.034
42.83		Montaje	gl	1	1.504.679	1.504.679	0		0	-	-	-
42.84		Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtros terminales	un	1	26.234.352	26.234.352	0		0	-	-	-
42.85		Termostato	un	1	634.567	634.567	0		0	-	-	-
42.86		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	115	338.040	38.874.600	115		115	38.874.600	-	38.874.600
42.87		Dampers de regulación	un	12	1.101.889	13.222.668	0	12	12	-	13.222.668	13.222.668
42.88		Bridas	gl	1	1.855.974	1.855.974	0	1	1	-	1.855.974	1.855.974
42.89		Soportes	gl	1	1.187.128	1.187.128	1		1	1.187.128	-	1.187.128

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
42.90		Materiales menores	gl	1	767.705	767.705	1		1	767.705	-	767.705
42.91		Movimiento de equipo de aire	un	1	1.040.314	1.040.314	0		0	-	-	-
42.92		Montaje	gl	1	2.382.533	2.382.533	0		0	-	-	-
42.93		Caja y filtro HEPA	un	8	2.710.770	21.686.160	0		0	-	-	-
42.94		Ductos y conexiones bridadas	un	10	553.466	5.534.660	0	10	10	-	5.534.660	5.534.660
42.95		Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	un	1	33.860.866	33.860.866	0		0	-	-	-
42.96		Ascencion de equipos	gl	1	1.931.147	1.931.147	0		0	-	-	-
42.97		Soporte	gl	1	1.186.530	1.186.530	0	1	1	-	1.186.530	1.186.530
42.98		Materiales menores	gl	1	1.244.034	1.244.034	0	1	1	-	1.244.034	1.244.034
42.99		Montaje	gl	1	1.504.679	1.504.679	0	1	1	-	1.504.679	1.504.679
42.100		Equipo compacto de 120.000 BTU a expansión directa frio calor	un	1	35.508.781	35.508.781	0		0	-	-	-
42.101		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	160	352.258	56.361.280	0	160	160	-	56.361.280	56.361.280
42.102		Dampers de regulación en rejillas	un	6	925.902	5.555.412	0	6	6	-	5.555.412	5.555.412
42.103		Soportes	gl	1	1.187.467	1.187.467	0	1	1	-	1.187.467	1.187.467
42.104		Materiales menores	gl	1	1.006.970	1.006.970	0	1	1	-	1.006.970	1.006.970
42.105		Movimiento de equipo de aire	un	1	1.040.314	1.040.314	0		0	-	-	-
42.106		Montaje	gl	1	2.123.182	2.123.182	0		0	-	-	-
42.107		Rejillas de inyección y retorno	un	6	293.832	1.762.992	0		0	-	-	-
42.108		Extracción axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V	un	19	385.012	7.315.228	0		0	-	-	-
42.109		Extracción axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V	un	1	662.594	662.594	0		0	-	-	-
42.110		Extractor axial de 600m3/h- con alimentación eléctrica monofásica	un	11	1.721.705	18.938.755	0		0	-	-	-
42.111		Cañerias de tubo PVC liviano 100mm	m	106	47.053	4.987.618	0	106	106	-	4.987.618	4.987.618
42.112		Rejas anti pajaro 20x20	un	20	106.356	2.127.120	0		0	-	-	-
42.113		Puesta en marcha y regulación	un	20	134.034	2.680.680	0		0	-	-	-
43	72121403-001	Señales debiles		1								
43.1		Central de llamadas a enfermeras	un	1	24.647.121	24.647.121	0		0	-	-	-
43.2		Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente)	un	12	1.163.447	13.961.364	0		0	-	-	-
43.3		Llamadores de emegencia de sanitarios	un	12	564.990	6.779.880	0		0	-	-	-
43.4		Panel display de corredor	un	1	3.565.684	3.565.684	0		0	-	-	-
43.5		Lámparas de puerta	un	12	430.580	5.166.960	6		6	2.583.480	-	2.583.480
44	72121403-001	Pinturas		1								
44.1		De pared interior a una capa	m2	1.521	15.029	22.859.109	0	601,6	601,6	-	9.041.446	9.041.446
44.2		De parede exterior a una capa	m2	1.110	15.912	17.662.320	0		0	-	-	-
44.3		En losas de H° A°	m2	1.924	15.042	28.940.808	0	250,31	250,31	-	3.765.163	3.765.163
44.4		Enduido Cementicio, base para epoxi	m2	2.275	21.159	48.136.725	0	1104,32	1104,32	-	23.366.307	23.366.307
44.5		En losas de hormigón	m2	1.924	25.725	49.494.900	0	102,58	102,58	-	2.638.871	2.638.871
44.6		De paredes interiores	m2	1.521	26.521	40.338.441	0		0	-	-	-
44.7		De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	m2	1.110	29.718	32.986.980	0		0	-	-	-
44.8		De paredes, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio	m2	1.718	63.433	108.977.894	0		0	-	-	-
44.9		De losa, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio	m2	557	63.433	35.332.181	0		0	-	-	-
45	72121403-001	Provisión y colocación de ascensor y montacarga		1								
45.1		Ascensor para camilla	un	1	235.154.835	235.154.835	0	0,5	0,5	-	117.577.418	117.577.418
45.2		Montacarga para basuras, revestido en acero inoxidable, de 1,15x1,70; 2 paradas, tipo montaplato, capacidad 100 kg	un	1	72.507.957	72.507.957	0		0	-	-	-
46	72121403-001	Señalética		1								
46.1		Carteles en paredes, puertas, accesos, etc, según indicación en los planos	gl	1	69.551.079	69.551.079	0		0	-	-	-

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

HOSPITAL ACOSTA ÑU
PROYECTO EJECUTIVO
"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"
ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras N° 13 - Corresponde a planilla de Oferta — Fecha certificado de 1/2/2022 a 28/2/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
47	72121403-001	Limpieza de obra		1								
47.1		Limpieza periódica y final de obra	m2	1,954	7.857	15.352.578	0		0	-	-	-
48	72121403-001	Refuncionalización Acceso Oncologia y UTI		1								
48.1		Mampostería	m2	46,5	16.632	773.388	0		0	-	-	-
48.2		Aberturas en general	un	6	60.950	365.700	0		0	-	-	-
48.3		De piso (incluye contrapiso)	m2	101	15.748	1.590.548	0		0	-	-	-
48.4		De zócalo	m	106,6	9.145	974.857	0		0	-	-	-
48.5		Viga de fundación]	m3	1,7	2.026.933	3.445.786	0		0	-	-	-
48.6		Mampostería de elevación 015 común (1-2-10).	m2	45,4	79.501	3.609.345	0		0	-	-	-
48.7		Mampostería 0,30 común	m2	0,8	154.314	123.451	0		0	-	-	-
48.8		Aislación horizontal pared 0,15	m2	10,5	33.041	346.931	0		0	-	-	-
48.9		Revoque a dos capas con hidrófugo	m2	86,4	35.053	3.028.579	0		0	-	-	-
48.10		Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y bajadas con caños de	m2	12	301.994	3.623.928	0		0	-	-	-
48.11		Piso de porcelanatto (incluye contrapiso y carpeta base)	m2	101	200.916	20.292.516	0		0	-	-	-
48.12		Zócalo de porcelanatto, idem al piso	m	106,6	29.034	3.095.024	0		0	-	-	-
48.13		Revestimiento	m2	61,6	91.673	5.647.057	0		0	-	-	-
48.14		Pintura de aberturas al sintético	m2	20	28.377	567.540	0		0	-	-	-
48.15		Pintura al látex acrílico con enduido	m2	86,4	34.918	3.016.915	0		0	-	-	-
48.16		Bocas de iluminación.-	un	5	130.716	653.580	0		0	-	-	-
48.17		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.-	un	5	137.184	685.920	0		0	-	-	-
48.18		Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.-	un	2	383.458	766.916	0		0	-	-	-
48.19		Bocas de datos	un	2	161.543	323.086	0		0	-	-	-
48.20		Bocas de tomas de teléfono	un	2	140.662	281.324	0		0	-	-	-
48.21		Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios)	un	2	140.322	280.644	0		0	-	-	-
48.22		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	un	2	3.655.163	7.310.326	0		0	-	-	-
48.23		Reacondicionamiento de compresores de aire acondicionado con su instalación	gl	1	11.672.429	11.672.429	0		0	-	-	-
48.24		Puerta corrediza de aluminio anodizado color natural con vidrios de 8 mm	un	1	3.623.640	3.623.640	0		0	-	-	-
48.25		Ventana corrediza (idem al existente) de aluminio anodizado color natural con vidrios de 6 mm	un	2	1.822.756	3.645.512	0		0	-	-	-
48.26		Puerta tipo P3 detalle según plano	un	1	1.455.386	1.455.386	0		0	-	-	-
48.27		Colocacion puerta de cristal templado recuperada, proveer de todos los accesorios y materiales que fueran necesarios pa	un	1	1.619.398	1.619.398	0		0	-	-	-
48.28		Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estructura de sop	m2	12	126.063	1.512.756	0		0	-	-	-
48.29		Ploteado microperforado de aberturas con diseños infantiles	m2	18	203.873	3.669.714	0		0	-	-	-
					Precio Total	18.037.210.333				6.342.889.105	1.518.816.944	7.861.706.049

Firma
Nombre Arq. Obdulio Ojeda
En calidad de Director de obra

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu