CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 33/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 12: REPARACIÓN DE 1 AULA DE NIVEL INICIAL.- FECHA: 05/ 01/ 2024

UBICACION: ESCUELA BÁSICA N° 5429 (14632) JULIO CESAR RIQUELME.- HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	ADJUDICADO CANT.	ADJUDICADO PRECIO UNITARIO	ADJUDICADO PRECIO TOTAL	CERT. 1 CANT.	CERTIFICADO Nº 2 CANT.	CERTIFICADO Nº 2 TOTAL MONTO	SALDO CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1,00	1.881.000	1.881.000	0,00	0,00	0	1,00
2	Desmonte de tejas con recuperación de tirantes y tejuelones. Según EE.TT	m2	99,75	58.568	5.842.158	99,75	0,00	0	0,00
3	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	1,00	52.799	52.799	1,00	0,00	0	0,00
4	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	4,00	52.799	211.196	4,00	0,00	0	0,00
5	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidráulicas (sanitario individual). Según EE.TT.	g	1,00	234.959	234.959	1,00	0,00	0	0,00
6	Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	15,13	81.600	1.234.608	4,00	0,00	0	11,13
7	Remoción de pintura. Según EE.TT.	m2	244,87	3.600	881.532	0,00	0,00	0	244,87
8	En varillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	30,34	46.400	1.407.776	30,34	0,00	0	0,00
9	Provisión y colocación de chapa termo acústica de 5cm. Según EE.TT.	m2	99,75	234.500	23.391.375	50,00	36,00	8.442.000	13,75
10	Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	244,87	52.500	12.855.675	122,00	30,00	1.575.000	92,87
11	Contra piso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	m2	67,70	55.600	3.764.120	58,46	5,00	278.000	4,24
12	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	67,70	39.800	2.694.460	58,46	5,00	199.000	4,24
13	Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	67,70	115.400	7.812.580	0,00	63,46	7.323.284	4,24
14	Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	nl	34,14	36.750	1.254.645	0,00	26,85	986.738	7,29
15	Provisión y colocación de azulejos cerámico. Según EE.TT.	m2	30,19	123.500	3.728.465	0,00	25,80	3.186.300	4,39
16	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	7,14	144.700	1.033.158	0,00	7,14	1.033.158	0,00
17	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Según EE.TT.	un	3,00	1.542.618	4.627.854	0,00	2,00	3.085.236	1,00
18	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,00x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.146.605	1.146.605	0,00	0,00	0	1,00
19	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	7,68	724.000	5.560.320	0,00	7,68	5.560.320	0,00
20	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	7,68	460.100	3.533.568	0,00	0,00	0	7,68
21	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	260,70	48.510	12.646.557	0,00	122,00	5.918.220	138,70
22	Pintura de estructura de Hº. Según EE.TT.	m2	15,84	48.500	768.240	0,00	7,92	384.120	7,92
23	Pintura de canaletas y bajadas. Según EE.TT.	ml	18,90	47.560	898.884	0,00	18,90	898.884	0,00
24	Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	7,68	42.000	322.560	0,00	0,00	0	7,68
25	Pintura de tirantes. Según EE.TT.	ml	180,00	35.969	6.474.420	0,00	84,00	3.021.396	96,00
26	Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	18,90	88.500	1.672.650	0,00	18,90	1.672.650	0,00
27	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. Según EE.TT.	ml	16,00	57.003	912.048	0,00	0,00	0	16,00
28	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.740.244	1.740.244	0,00	1,00	1.740.244	0,00
29	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	552.848	552.848	0,00	1,00	552.848	0,00
30	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.947.051	2.947.051	0,00	1,00	2.947.051	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				112.084.355			48.804.449	

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
08 FEB 2024
RECEPCIÓN
RECIBIDO

FLIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Felix Melgarejo
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Me
Reg. MOPC 555
Director Area Urb
Municipalidad C

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 33/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 12: REPARACIÓN DE 1 AULA DE NIVEL INICIAL.-

UBICACION: ESCUELA BÁSICA Nº 5429 (14632) JULIO CESAR RIQUELME.-

FECHA: 05/ 01/ 2024

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	ADJUDICADO CANT.	ADJUDICADO PRECIO UNITARIO	ADJUDICADO PRECIO TOTAL	CERT. 1 CANT.	CERTIFICADO Nº 2 CANT.	CERTIFICADO Nº 2 TOTAL MONTO	SALDO CANT.
31	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	2,00	440.748	881.496	0,00	2,00	881.496	0,00
32	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja. Según EE.TT.	un	2,00	771.978	1.543.956	0,00	2,00	1.543.956	0,00
33	Provisión e instalación del sistema de agua corriente	gl	1,00	2.413.620	2.413.620	0,00	0,00	0	1,00
34	Provisión e instalación de sistema del desagüe cloacal	gl	1,00	2.545.158	2.545.158	0,00	1,00	2.545.158	0,00
35	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	2,00	197.287	394.574	0,00	2,00	394.574	0,00
36	Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	m2	0,80	186.600	149.280	0,00	0,00	0	0,80
37	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un	1,00	1.768.800	1.768.800	0,00	0,00	0	1,00
38	Acometida. Según EE.TT	un	1,00	1.723.293	1.723.293	0,00	0,00	0	1,00
39	Instalación eléctrica para aulas. Según EE.TT.	un	1,00	1.836.450	1.836.450	0,00	0,00	0	1,00
40	Instalación eléctrica para sanitario. Según EE.TT.	un	1,00	1.978.456	1.978.456	0,00	0,00	0	1,00
41	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	4,00	192.670	770.680	0,00	0,00	0	4,00
42	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	8,00	107.843	862.744	0,00	0,00	0	8,00
43	Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. Según EE.TT	un	2,00	720.066	1.440.132	0,00	0,00	0	2,00
44	Provisión e Instalación de Aire Acondicionado tipo Split de 24.000 BTU. Según EE.TT.	un	1,00	6.224.867	6.224.867	0,00	0,00	0	1,00
45	Servicio de limpieza general de la cons	gl	1,00	2.019.600	2.019.600	0,00	0,00	0	1,00
	MONTO PARCIAL				26.553.106			5.365.184	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**138.637.461**			**54.169.633**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	**54.169.633**	39%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-10.833.927**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-2.708.482**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**40.627.224**	

Son Guaraníes: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
08 FEB 2024
TESORERIA
PAGADO

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ELIAN CONSTRUCCIONES
Juan Carlos Bernal Rodríguez
Contratista

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fernando Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Escaneado con CamScanner