Certificado 2

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA ZANJITA Y YEGUARIZO						Cantidades			Montos IVA incluido			
tem	Descripción	unidad	superficie	Precio unitario	precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
1	Tramo 1 Empedrado tipo cordon cuneta Limpieza general del terreno de obras	Metros cuadrados	124	400	49.600	124		124	49.600	-	49.600	100%
2	Replanteo	cuadrados	124	400	49.600	124		124	49.600	-	49.600	100%
3	Cartel de obra, con impresión adhesiva	Metro lineal	1	990.000	990.000			-	-	-	-	0%
4	Cartel de señalizacion de chapa N° 24 (0.30*0.80)	Unidad	2	110.000	220.000	2		2	220.000	-	220.000	100%
5	Movimiento de Suelo, Perfilado y Preparacion de Caja	Metros cuadrados	124	2.800	347.200	124		124	347.200	-	347.200	100%
6	Compactacion de Suelo	cuadrados	124	2.950	365.800	124		124	365.800	-	365.800	100%
7	Colchon de tierra limpia para asiento de piedra (esp. 0.20)	Metros cuadrados	106	2.600	275.600	106		106	275.600	-	275.600	100%
8	Cordon Cuneta de Hormigon, de 0.40 alt. Libre 0.15 esp. De cordon 0.12. ancho libre de cuneta 0.40, esp. 0.12 cargado in situ 1:3:3 en moldes	Metro lineal	40	80.000	3.200.000	40		40	3.200.000	-	3.200.000	100%
9	Pavimiento Tipo empedrado, de piedra bruta esp. 0.15 con baden detalle en plano	Metros cuadrados	106	32.000	3.392.000	50	56	106	1.600.000	1.792.000	3.392.000	100%
10	Cordon escondido de H° desarrollo 0.30, esp. 0.20 cargado in situ.	Metro lineal	6	68.000	408.000	6		6	408.000	-	408.000	100%
11	Enrripiado con piedra triturada 6ta, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	106	2.750	291.500			-	-	-	-	0%
12	Compactacion diaria y final	cuadrados	124	2.800	347.200			-	-	-	-	0%

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

CONSTRUCCION
RUC: 4216094-4

13	Relleno y compactacion para soporte de cordon cuneta. Incluye pintura de cordon a la cal	Metro lineal	40	13.000	520.000			-	-	-	-	0%
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	124	400	49.600		124	124	-	49.600	49.600	100%
15	Tramo 2 Empedrado tipo cordon cuneta Limpieza general del terreno de obras	Metros cúbicos	427	400	170.800	427		427	170.800	-	170.800	100%
16	Replanteo	cuadrados	427	400	170.800		427	427	-	170.800	170.800	100%
17	Cartel de obra, con impresión adhesiva	Medida Global	1	990.000	990.000			-	-	-	-	0%
18	Cartel de señalizacion de chapa N° 24 (0.30*0.80)	Unidad	2	110.000	220.000	2		2	220.000	-	220.000	100%
19	Movimiento de Suelo, Perfilado y Preparacion de Caja	Metros cuadrados	427	2.800	1.195.600	427		427	1.195.600	-	1.195.600	100%
20	Compactacion de Suelo	cuadrados	427	2.950	1.259.650	427		427	1.259.650	-	1.259.650	100%
21	Colchon de tierra limpia para asiento de piedra (esp. 0.20)	Metros cuadrados	371	2.600	964.600	371		371	964.600	-	964.600	100%
22	Cordon Cuneta de Hormigon, de 0.40 alt. Libre 0.15 esp. De cordon 0.12. ancho libre de cuneta 0.40, esp. 0.12 cargado in situ 1:3:3 en moldes	Metro lineal	140	80.000	11.200.000	70	70	140	5.600.000	5.600.000	11.200.000	100%
3	Pavimiento Tipo empedrado, de piedra bruta esp. 0.15 Incluye baden detalle en plano	Metros cuadrados	371	32.000	11.872.000	150	150	300	4.800.000	4.800.000	9.600.000	81%
4	Cordon escondido de H° desarrollo 0.30, esp. 0.20 cargado in situ.	Metro lineal	6	68.000	408.000	6		6	408.000	-	408.000	100%
5	Enrripiado con piedra triturada 6ta, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	371	2.750	1.020.250			-	-	-	-	0%
6	Colocacion de hormigon armado	Metros	427	2.800	1.195.600			-	-	-	-	0%
7	Relleno y compactacion para soporte de cordon cuneta. Incluye pintura de cordon a la cal	Metro lineal	140	13.000	1.820.000			-	-	-	-	0%
8	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros	427	400	170.800			-	-	-	-	0%
9	TRAMO 3 Limpieza general del terreno de obras	Metros cuadrados	1.089	400	435.600	1.089		1.089	435.600	-	435.600	100%

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

CONSTRUCCIONES
RUC: 4216094-4

30	Replanteo	Metros	1.089	400	435.600	1.089		1.089	435.600	-	435.600	100%
31	Cartel de obra, con impresión adhesiva	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000			-	-	-	-	0%
32	Cartel de señalizacion de chapa N° 24 (0.30*0.80)	Unidad	2	110.000	220.000	2		2	220.000	-	220.000	100%
33	Movimiento de Suelo, Perfilado y Preparacion de Caja	Metros cuadrados	1.089	2.800	3.049.200	1.089		1.089	3.049.200	-	3.049.200	100%
34	Compactacion de Suelo	Metros	1.089	2.950	3.212.550	1.089		1.089	3.212.550	-	3.212.550	100%
35	Colchon de tierra limpia para asiento de piedra (esp. 0.20)	Metros cuadrados	990	2.600	2.574.000	990		990	2.574.000	-	2.574.000	100%
36	Cordon Cuneta de Hormigon, de 0.40 alt. Libre 0.15 esp. De cordon 0.12. ancho libre de cuneta 0.40, esp. 0.12 cargado in situ 1:3:3 en moldes	Metro lineal	360	80.000	28.800.000	131	150	281	10.462.560	12.000.000	22.462.560	78%
37	Pavimiento Tipo empedrado, de piedra bruta esp. 0.15 Incluye baden detalle en plano	Metros cuadrados	990	32.000	31.680.000	-		-	-	-	-	0%
38	Cordon escondido de H° desarrollo 0.30, esp. 0.20 cargado in situ.	Metros cuadrados	12	68.000	816.000			-	-	-	-	0%
39	Enrripiado con piedra triturada 6ta, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	990	2.750	2.722.500			-	-	-	-	0%
40	Compactacion diaria y final	Metros	1.089	2.800	3.049.200			-	-	-	-	0%
41	Relleno y compactacion para soporte de cordon cuneta. Incluye pintura de cordon a la cal	Metro lineal	360	13.000	4.680.000			-	-	-	-	0%
42	carga de Ripio	Metros	20	85.000	1.700.000			-	-	-	-	0%
43	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros	1.089	400	435.600			-	-	-	-	0%
	TOTAL GENERAL				**127.964.450**				**41.524.000**	**24.412.400**	**65.936.360**	**52%**

	Anterior	Presente	Acumulado
MONTO DE LOS TRABAJOS BASICOS	41.524.000	24.412.400	65.936.400

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. Nº 3833

CONSTRUCCIONES
RUC: 4316094-4

DEVOLUCION DE ANTICIPO								-	-	-
DESCUENTO DEL FONDO DE REPARO (5%)								2.076.200	1.220.620	3.296.820
AJUSTES								-	-	-
MULTAS O PENALIZACIONES								-	-	-
TOTAL								**39.447.800**	**23.191.780**	**62.639.580**

Monto: Veintitres millones cientonoventa y un mil setecientos ochenta (IVA INCLUIDO)

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

CONSTRUCCIONES
RUD: 4216094-4