LICITACION No LPN 02/2020 - CONTRATO No 49/2020 ID No 380722

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

PLANILLA DE CERTIFICADO No 1

PERIODO: (MAYO) 2021

LUGAR: EMBOSCADA PADRE DE LA VEGA

OBRA: SECTOR PABELLON A - INSTALACION SANITARIA Y OBRAS EXTERIORES

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO DEL PRESUPUESTO	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	PRESUPUESTO ACTA DE INICIO Nº 28	39.103.761	0,00%	100,00%	100,00%	0	39.103.761	39.103.761
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	0					0	0
B.2	xx% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0					0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	0					0	0
B	**TOTAL DEDUCCIONES**						**0**	**0**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**39.103.761**	**39.103.761**

SON GUARANIES: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

-REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

DIRECCION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS
MINISTERIO DE JUSTICIA

Arq. Jorge Ariel Paiva López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

LICITACION NºLPN 02/2020 - CONTRATO Nº 49/2020 ID N° 380722 - LOTE 4 - ZONA CENTRAL

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°01

PERIODO: (MAYO) 2021

LUGAR: EMBOSCADA PADRE DE LA VEGA

OBRA: SECTOR PABELLON A - INSTALACION SANITARIA Y OBRAS EXTERIORES

		PRESUPUESTO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA PADRE DE LA VEGA													
	Trabajos Preliminares													
	INSTALACION SANITARIA													
307	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	46,00	53.660	2.468.360	0	46,00	46,00	0	2.468.360	2.468.360	0%	100,00%	100,00%
308	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	138,00	100.311	13.842.918	0	138,00	138,00	0	13.842.918	13.842.918	0%	100,00%	100,00%
318	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	18,00	606.601	10.918.818	0	18,00	18,00	0	10.918.818	10.918.818	0%	100,00%	100,00%
331	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	95,00	61.985	5.888.575	0	95,00	95,00	0	5.888.575	5.888.575	0%	100,00%	100,00%
	OBRAS EXTERIORES													
582	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	30,00	199.503	5.985.090	0	30,00	30,00	0	5.985.090	5.985.090	0%	100,00%	100,00%
	TOTAL				**39.103.761**					**39.103.761**	**39.103.761**	0%	100,00%	100,00%

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

DIRECCION DE OBRAS
MINISTERIO DE JUSTICIA

ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

ACTA DE MEDICION

Certificado Básico Nº 01 – Periodo: Mayo /2021

CONTRATO Nº 49/2020 ID N° 380722

CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

LUGAR: EMBOSCADA PADRE DE LA VEGA

OBRA: SECTOR PABELLON A - INSTALACION SANITARIA Y OBRAS EXTERIORES

En el lugar de obra, Departamento de Cordillera, a los 28 días del mes de Mayo del año 2021, se reúnen: la EMPRESA CONTRATISTA Arq. Alberto Sosa Lezcano, y en representacion de la Direccion de Obra e Infraestructura el Arq. Ramon Avalos Sanchez, con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

N°	Descripción	PRESUPUESTO		CANTIDADES		
		Unidad	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA PADRE DE LA VEGA					
	Trabajos Preliminares					
	INSTALACION SANITARIA					
307	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	46,00	0	46,00	46,00
308	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	138,00	0	138,00	138,00
318	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	18,00	0	18,00	18,00
331	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	95,00	0	95,00	95,00
	OBRAS EXTERIORES					
582	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	30,00	0	30,00	30,00

REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA
ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACION

MINISTERIO DE JUSTICIA * DIRECC. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO * DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

REPRESENTANTE D.O.I.

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

MINISTERIO DE JUSTICIA						
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
LICITACION N°LPN 02/2020 - CONTRATO N° 49/2020 - ID 380722						
CERTIFICADO N° 01 - PERIODO (MAYO 2021).-						
EMPRESA CONTRATISTA : ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO						
LUGAR: EMBOSCADA PADRE DE LA VEGA						
OBRA: SECTOR PABELLON A - INSTALACION SANITARIA Y OBRAS EXTERIORES						
CRONOGRAMA DE OBRAS FISICO - FINANCIERO						
ITEM	DESCRIPCION	MES 1				PRECIO
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
	PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA PADRE DE LA VEGA					
	Trabajos Preliminares					
	INSTALACION SANITARIA					
307	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento					2.468.360
308	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento					13.842.918
318	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº					10.918.818
331	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento					5.888.575
	OBRAS EXTERIORES					
582	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado					5.985.090
					TOTAL	39.103.761

OBSERVACIÓN:

Contabilizar el mes como MES DE DÍAS HABILES (Lunes a Sábado medio día mañana. Descontando sábados medio día tarde, domingos feriados, días de lluvias y asuetos oficiales)

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Ramón Avalos Sanchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268

Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION NºLPN 02/2020 - CONTRATO Nº 49/2020 ID N° 380722

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

LUGAR: EMBOSCADA PADRE DE LA VEGA

OBRA: SECTOR PABELLON A - ISTALACION SANITARIA Y OBRAS EXTERIORES

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)
	PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA PADRE DE LA VEGA				
	Trabajos Preliminares				
	INSTALACION SANITARIA				
307	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	46,00	53.660	2.468.360
308	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	138,00	100.311	13.842.918
318	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	18,00	606.601	10.918.818
331	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	95,00	61.985	5.888.575
	OBRAS EXTERIORES				0
582	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	30,00	199.503	5.985.090
	TOTAL				**39.103.761**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

DIRECCION DE OBRAS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Arq. Jorge Enrique León López Moreira
Director de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA
Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

Ramón Avalos Sánchez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 1.268