Municipalidad de
Loma Plata

Obra: LCO 02/2023 - Construccion de pavimento tipo empedrado con cordon en la Calle Manuel Gondra hasta calle Klefeeld - ID N° 425.161

Municipalidad : LOMA PLATA			
Inicio Vigencia de Contrato: 30 DE JUNIO DE 2023	**FECHA INICIO OBRA:**	18/7/2023	
Duración de Contrato: AL FINALIZAR OBLIGACIONES	**PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:**	90 DIAS	
	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION :		
Empresa Contratista: CONSTRUSACI S.A.	**PERIODO : 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 04 DE OCTUBRE DE 2023**	19/9/2023	4/10/2023

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

DESCRIPCION	RUBROS DEL CONTRATO	TOTAL CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL		AVANCE %
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	Certificado actual
1	CARTEL DE OBRAS	gl	1,00	1.359.999	1.359.999	1,00	1.359.999	-		1,00	1.359.999	**100%**
2	MARCACION Y REPLANTEO	m2	7.059,00	3.825	27.000.675	5.890,00	22.529.250	**1.169,00**	**4.471.425**	7.059,00	27.000.675	**100%**
3	CAJA PARA EMPEDRADO Y COMPACTACION MECANICA	m3	2.117,70	34.184	72.391.457	1.343,00	45.909.112	**774,70**	**26.482.345**	2.117,70	72.391.457	**100%**
4	COLCHON DE ARENA (ARENA TIPO CHACO) PARA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA Y PIEDRA ARENISCA BLANCA COMO FRANJA VIAL CENTRAL DE 50CM DE ANCHO Y COMPACTACION MECANICA DE TERMINACION	m2	7.059,00	83.980	592.814.820	5.890,00	494.642.200	**1.169,00**	**98.172.620**	7.059,00	592.814.820	**100%**
5	CORDONES DE Hº PREFABRICADOS (10x40x50) O CARGADOS IN SITU	ml	1.755,00	39.151	68.710.005	1.472,48	57.649.064	**282,52**	**11.060.941**	1.755,00	68.710.005	**100%**
6	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA DE 6ta.	m2	7.059,00	6.885	48.601.215	5.890,00	40.552.650	**1.169,00**	**8.048.565**	7.059,00	48.601.215	**100%**
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES,ETC.)	m2	7.059,00	3.201	22.595.859	5.890,00	18.853.890			5.890,00	18.853.890	**83%**
	TOTAL IVA INCLUIDO				**833.474.030**		**681.496.165**		**148.235.895**		**829.732.061**	**100%**

A	SUBTOTAL CERTICADO						**681.496.165**		**148.235.895**		**829.732.061**	**17,79%**
B	DEVOLUCION DEL ANTICIPO RECIBIDO	30%					-		-			**AVANCE CERTIFICAD. 3**
C	RETENCION - FONDO DE GARANTIA	5%					34.074.808		7.411.795		41.486.603	
D	**TOTAL A COBRAR**						**647.421.357**		**140.824.101**		**788.245.458**	

DIRECTOR DE OBRAS
KEVIN RAMIREZ

FISCAL DE OBRAS
Arq. Javier Gonzalez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Loma Plata

RESIDENTE DE OBRAS