ACTA DE RECEPCIÓN.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, siendo las 9:00 horas, en la Sede de la Biblioteca Nacional del Paraguay, sito en las calles De las Residentas N° 820 casi Perú se reúnen el **Arq. Roque Samudio – Director de Proyectos y Obras, en carácter de Fiscalizador del Contrato N° 32/2021**, en representación de la **Secretaría Nacional de Cultura** por una parte, y, por la otra, el Señor **Luis Fernando Mendoza Ruffinelli**, con Cédula de Identidad N° 1.714.207, en representación de la firma **NM Diseños**, adjudicada en el marco de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 07/2021 "Adquisición de sistema de mega archivo deslizante para la Biblioteca Nacional del Paraguay", ID N° 401.993**, a los efectos de proceder a la recepción del bien que se detalla a continuación:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1	56101702-001	Sistema de Mega Archivo deslizantes	- 16 (Diez y seis) Módulos corredizos dobles para Archivos de documentos Medidas: 2, 40 mts. de alto; 3,00 mts. de largo; 0,99 mts. de ancho - 2 (Dos) Módulos simples para Archivos de documentos Medidas: 2, 40 mts. de alto; 3,00 mts. de largo; 0,70 mts. de ancho - 2 (Dos) Módulos simples para Archivos de documentos Medidas: 2, 40 mts. de alto; 3,00 mts. de largo; 0,50 mts. de ancho CARACTERISTICAS: CON 6 BANDEJAS. - Los paneles laterales son construidos en chapa plegada No. 18 con estructura -Tubular de sección cuadrada de 25 m/m con tensores para su perfecto deslizamiento. - Estantes de 6 niveles en chapa No. 20. (1m/m) bandejas por módulos dobles. - Techos en chapa No. 22 - Todos los módulos van apoyados sobre un chassis o buggy, construidos en estructura tubular de 40 x 80 x 2 m/m de espesor - Habrá un solo pasillo de trabajo de 1.200 m/m para acceder a la documentación archivada. Cada módulo corredizo de doble frente llevará niveles de estantes por lado.- - Los módulos corredizos llevarán 3 ruedas, toda con rodamiento a bolilla tipo SKF, de las cuales 3 son conductoras y 3 son conducidas con guías de varilla de 20 x 20 de acero reforzado. - En uno delos laterales de los módulos corredizos, llevarán un volante con accionamiento mecánico	Unidad	Unidad	1

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

DISEÑOS
De Nélida Mendoza
Monseñor Hermenegildo Roa e/ Cañada y Juana M. de Lara
Tel.. 021 525 484

			con cadena dentada, montado sobre rodamiento a bolilla, de manera que al girar el volante, se desplaza el módulo, separándose del inmediato siguiente, dejando un espacio o pasillo de trabajo para acceder a los documentación archivada. - Los módulos corredizos se deslizan sobre 6 rieles dobles, los que son autoportantes (Sin fijación del piso.)(Tres líneas de rieles por columna de modulos). Pintado: Previo tratamiento de desengrase, fosfatizado, dos manos pintura al horno. GARANTÍA SOLICITADA: Por un año contra desperfectos mecánicos y regulación periódica de carga (Tensores)			

Se deja constancia que el bien cumple con las especificaciones técnicas adjudicadas y el mismo será sometido a un periodo de prueba, mientras dure el proceso de carga de archivos, por lo que, la garantía de 1 (un) año contra desperfectos mecánicos, regulación periódica de carga (tensores) y cualquier otra falla entrará en vigencia a partir de la suscripción del acta de recepción final.

Sin más puntos que observar y con el acuerdo de los presentes, se suscribe la presente acta en señal de conformidad.

DISEÑOS
De Nélida Mendoza
Monseñor Hermenegildo Roa e/ Cañadaay Juana M. de Lara
Tel. 021 525

Luis Fernando Mendoza Ruffinelli
Apoderado
NM Diseños

Arq. Roque Samudio
Fiscalizador
Secretaría Nacional de Cultura

Roque Samudio
Dirección de Proyectos y Obras
DGPC / SNC

TESTIGOS

Arq. Priscila Asme Rolon Contrera
DPO/DGPC
SNC

Arq. Maria Griselda Fuster Careaga
DPO/DGPC
SNC