## GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO, GRADERIAS Y PISTA DEPORTIVA - ESCUELA BASICA Nº 2166 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO - TTE SANCHEZ - VILLALBIN - LOTE 2

**LOCALIDAD:** PILAR - ÑEEMBUCU.
**CONTRATISTA:** TECNO INGENIERIA
**FISCALIZACIÓN:** GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

**FECHA:** 10/11/2022

**MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS** 790.968.650
**ANTICIPO RECIBIDO** 0

00000141

### RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

| | MONTOS EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|
| | Acumulado Anterior | PRESENTE | ACUMULADO ACTUAL |
| MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO | 254.521.500 | 536.447.150 | 790.968.650 |
| DESCUENTO ANTICIPO | | 0 | |
| | | | 0 |
| **TOTALES** | | **536.447.150** | |

**SON GUARANIES: Quinientos treinta y seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta** .----------
---

.....
p/ CONTRATISTA

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras, Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES DE TINGLADOS MULTIUSO, GRADERIAS Y PISTAS DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE - PLURIANUAL con ID: 417341

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

## LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO, GRADERIAS Y PISTA DEPORTIVA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| | | | | | | | Avance Físico en Cantidad | | | En Montos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Total Acumulado | % Total Acumulado |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | | | | | | | |
| 1 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un) | Metros cúbicos | 17,5 | 2.693.000 | 47.127.500 | 18 | | 17,50 | 47.127.500 | 0 | 47.127.500 | 100% |
| 2 | 72131601-004 | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00 | Metros cúbicos | 15 | 2.704.000 | 40.560.000 | 15 | | 15,00 | 40.560.000 | 0 | 40.560.000 | 100% |
| 3 | 72131601-004 | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00 | Metros cúbicos | 7 | 2.704.000 | 18.928.000 | 7 | | 7,00 | 18.928.000 | 0 | 18.928.000 | 100% |
| 4 | 72131601-004 | Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 ( 118ml) | Metros cúbicos | 11 | 2.704.000 | 29.744.000 | 11 | | 11,00 | 29.744.000 | 0 | 29.744.000 | 100% |
| 5 | 72131601-004 | Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml) | Metros cúbicos | 9,5 | 2.704.000 | 25.688.000 | 10 | | 9,50 | 25.688.000 | 0 | 25.688.000 | 100% |
| 6 | 72131601-012 | Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura) | Unidad | 1 | 5.125.000 | 5.125.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 5.125.000 | 5.125.000 | 100% |
| 7 | 72131601-007 | Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores) | Metros cuadrados | 893 | 348.700 | 311.389.100 | 220 | 673 | 893,00 | 76.714.000 | 234.675.100 | 311.389.100 | 100% |
| 8 | 72131601-007 | Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio) | Metro lineal | 120 | 110.300 | 13.236.000 | | 120 | 120,00 | 0 | 13.236.000 | 13.236.000 | 100% |
| 9 | 72131601-001 | Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | Unidad | 8 | 2.337.500 | 18.700.000 | | 8 | 8,00 | 0 | 18.700.000 | 18.700.000 | 100% |
| 10 | 72131601-002 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 160 | 98.500 | 15.760.000 | 160 | | 160,00 | 15.760.000 | 0 | 15.760.000 | 100% |
| 11 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | Metros cuadrados | 840 | 49.700 | 41.748.000 | | 840 | 840,00 | 0 | 41.748.000 | 41.748.000 | 100% |
| 12 | 72131601-009 | Piso Tipo calcáreo | Metros cuadrados | 700 | 105.600 | 73.920.000 | | 700 | 700,00 | 0 | 73.920.000 | 73.920.000 | 100% |
| 13 | 72131601-009 | Alisado de cemento | Metros cuadrados | 140 | 72.600 | 10.164.000 | | 140 | 140,00 | 0 | 10.164.000 | 10.164.000 | 100% |
| 14 | 72131601-012 | Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación | Metros cuadrados | 480 | 44.200 | 21.216.000 | | 480 | 480,00 | 0 | 21.216.000 | 21.216.000 | 100% |
| 15 | 72131601-998 | Arcos con redes | Unidad | 2 | 2.436.000 | 4.872.000 | | 2 | 2,00 | 0 | 4.872.000 | 4.872.000 | 100% |
| 16 | 72131601-998 | Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil ( 2 unidades ) | Unidad | 2 | 10.074.000 | 20.148.000 | | 2 | 2,00 | 0 | 20.148.000 | 20.148.000 | 100% |
| 17 | 72131601-998 | Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red) | Unidad | 1 | 1.621.000 | 1.621.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 1.621.000 | 1.621.000 | 100% |
| 18 | 72131601-002 | Excavación | Metros cúbicos | 3 | 53.500 | 160.500 | | 3 | 3,00 | 0 | 160.500 | 160.500 | 100% |
| 19 | 72131601-004 | Hormigón Simple | Metros cúbicos | 2,5 | 1.634.000 | 4.085.000 | | 2,5 | 2,50 | 0 | 4.085.000 | 4.085.000 | 100% |
| 20 | 72131601-010 | Postes de caño negro de 3" | Metro lineal | 60 | 87.000 | 5.220.000 | | 60 | 60,00 | 0 | 5.220.000 | 5.220.000 | 100% |

000001142

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72131601-010 | Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles | Metro lineal | 136 | 78.500 | 10.676.000 | | 136 | 136,00 | 0 | 10.676.000 | 10.676.000 | 100% |
| 22 | 72131601-010 | Tejido de alambre | Metro lineal | 34 | 194.000 | 6.596.000 | | 34 | 34,00 | 0 | 6.596.000 | 6.596.000 | 100% |
| 23 | 72131601-012 | Pintura sintética de caños | Unidad Medida Global | 1 | 1.140.000 | 1.140.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 1.140.000 | 1.140.000 | 100% |
| 24 | 72131601-002 | Replanteo de obra | Unidad Medida Global | 1 | 728.800 | 728.800 | | 1 | 1,00 | 0 | 728.800 | 728.800 | 100% |
| 25 | 72131601-004 | Base de Hormigón según Plano | Metros cúbicos | 5,5 | 2.719.900 | 14.959.450 | | 5,5 | 5,50 | 0 | 14.959.450 | 14.959.450 | 100% |
| 26 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 con excavación | Metros cuadrados | 17 | 226.900 | 3.857.300 | | 17 | 17,00 | 0 | 3.857.300 | 3.857.300 | 100% |
| 27 | 72131601-005 | Mampostería de 0,30 | Metros cuadrados | 43 | 216.000 | 9.288.000 | | 43 | 43,00 | 0 | 9.288.000 | 9.288.000 | 100% |
| 28 | 72131601-004 | Hormigón Armado esp=0,10 | Metros cúbicos | 9 | 2.669.000 | 24.021.000 | | 9 | 9,00 | 0 | 24.021.000 | 24.021.000 | 100% |
| 29 | 72131601-010 | Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado | Metro lineal | 36 | 159.500 | 5.742.000 | | 36 | 36,00 | 0 | 5.742.000 | 5.742.000 | 100% |
| 30 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 1.164.000 | 1.164.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 1.164.000 | 1.164.000 | 100% |
| 31 | 72131601-013 | Cartel de obra de 2,40 x 2,00 | Unidad | 1 | 2.044.000 | 2.044.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 2.044.000 | 2.044.000 | 100% |
| 32 | 72131601-013 | Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m | Unidad | 1 | 1.340.000 | 1.340.000 | | 1 | 1,00 | 0 | 1.340.000 | 1.340.000 | 100% |
| | | | | | Precio Total | **790.968.650** | | | | 254.521.500 | 536.447.150 | 790.968.650 | 100,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO** | **536.447.150** |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | **790.968.650** |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA | **100,00** |

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

000001143