INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA Nº 01

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE FOSA PARA EL RELLENO SANITARIO en el Distrito de SAN IGNACIO GUAZU, Departamento de MISIONES - MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

FISCALIZACIÓN: AUDIEX S.A.

FECHA DE INSPECCIÓN:

12/8/2021

AVANCE ACUMULADO:

100,00%

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA Nº 01

FECHA DE INSPECCIÓN: 12/8/2021

DATOS DEL PROYECTO			
OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE FOSA PARA EL RELLENO SANITARIO**		
CONTRATO Nº:	**19/2021**	DEPARTAMENTO:	**MISIONES**
I-D Nº:	**399.288**	DISTRITO:	**SAN IGNACIO GUAZU**
CONTRATANTE:	**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO**	TELÉFONO:	
CONTRATISTA:	**VH EXCAVACIONES**	TELÉFONO:	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA:	**VÍCTOR HUGO GÓMEZ**	TELÉFONO:	
FISCALIZACIÓN:	**AUDIEX S.A.**	TELÉFONO:	

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Fecha de inicio	**26/7/2021**	
Plazo original según contrato (días)	**30**	
Prórrogas concedidas (días)		
Fecha de finalización (incluido prórrogas)	**25/8/2021**	
Fecha de recepción provisoria		
Fecha de recepción definitiva		

HISTORIAL DE AVANCE DE OBRA			
INFORME DE OBRA	FECHA	EJECUTADO	ACUMULADO
CERTIFICADO 01	**3/8/2021**	**80,76%**	**80,76%**
CERTIFICADO COMPENSACIÓN	**12/8/2021**	**19,24%**	**19,24%**
			100,00%

VIGENCIA DE PÓLIZAS			
PÓLIZAS	ASEGURADORA	VENCIMIENTO	ESTADO
Ejecución de obra:			
Anticipo Financiero:			

DOCUMENTACIÓN DE OBRA		Observaciones y acciones:
Libro de Obra:	COMPLETO	Sin observaciones, se cumple a cabalidad
Planos de Obra:	COMPLETO	

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA Nº 01

FECHA DE INSPECCIÓN: 12/8/2021

CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD (EE.TT.)		Observaciones y acciones:
Materiales de Obra:	REGULAR	Los materiales son de calidad regular
Mano de Obra:	REGULAR	

CONTROL DE AVANCE DE OBRA		Observaciones y acciones:
Cronograma de Obras:	CUMPLE	Se solicito la inclusión de trabajos adicionales a ser desarrollados, que no superan el 20% del contrato original.

DETALLE DE EJECUCIÓN DE RUBROS									
N°		Unid	Cant	P. Unitario	P. Total	Porcentaje ejecutado	Certificado1	Certificado de compensación	%
1	Compactación de residuos con material arcilloso compactado	h/maq	50,49	400.000	20.196.000	20.196.000		20.196.000	100,00%
								20.196.000	

1	Preparación de obra							0	
1.1	Replanteo y Marcación	m2	2000,00	1.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
2	Servicio de excavación de bolsones								
2.1	EXCAVACIÓN DE SUELO: Excavación mecánica de suelo para zanja con retro excavadora, fosa de 40x50x3m	m3	6000,00	11.950	71.700.000	71.700.000	71.700.000	0	100,00%
2.2	Base de Arcilla compactada	m2	2000,00	4.350	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	100,00%
2.3	Provisión y colocación de Lona Tipo Aislapol de 250 micrones	m2	2540,00	7.400	18.796.000		0	0	0,00%
3	Construcción de chimenea								
3.1	Construcción de chimenea para drenaje de gases	UNID.	2,00	1.400.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	50,00%
				TOTALES	104.996.000	104.996.000	84.800.000	20.196.000	100,00%

Rubros a compensar	
Rubros compensados	

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA Nº 01

FECHA DE INSPECCIÓN: 12/8/2021

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO