SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
SOCIEDAD ANONIMA

KM.8 ACARAY- FRACCION VISTA DEL LAGO
CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY
TEL: 0983-613715 - e-mail:
sanfrancisco.emp@gmail.com

CERTIFICADO N° 1

LPN N° 03/2025 - CONTRATO N° 06/2026 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACIONES - ID N° 476974

OBRA: **LOTE 52: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALIZACION** **FECHA: 05/ 06/ 2026**

UBICACIÓN: **BARRIO PRIMERO DE MAYO-KM 9 MONDAY.** **HOJA: 1/1**

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	2.073,00	4.940	10.240.620	414,00	2.045.160	1.659,00
2	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	2.073,00	7.903	16.382.919	414,00	3.271.842	1.659,00
3	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital.(Según EE.TT.)	un	1,00	2.039.740	2.039.740	1,00	2.039.740	0,00
4	Destronque de arbol. (Según EE.TT.)	un	4,00	672.387	2.689.548	4,00	2.689.548	0,00
5	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	m3	50,00	63.811	3.190.550	50,00	3.190.550	0,00
6	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	hs	24,00	356.176	8.548.224	12,00	4.274.112	12,00
7	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.530,00	60.460	92.503.800	153,00	9.250.380	1.377,00
8	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	400,00	44.000	17.600.000	40,00	1.760.000	360,00
9	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	15,85	126.651	2.007.418	0,00	0	15,85
10	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	17,28	1.494.541	25.825.668	0,00	0	17,28
11	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	74,70	255.846	19.111.696	0,00	0	74,70
12	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	175,00	490.189	85.783.075	87,50	42.891.538	87,50
13	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m2	161,00	149.565	24.079.965	80,50	12.039.983	80,50
14	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	218,00	59.641	13.001.738	109,00	6.500.869	109,00
15	Construcción de losa de HºAº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	m3	8,00	2.932.990	23.463.920	0,00	0	8,00
16	Construcción de losa peatonal de HºAº. (Según EE.TT.)	m3	8,40	3.060.000	25.704.000	0,00	0	8,40
17	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	2.095.600	2.095.600	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**374.268.482**		**89.953.722**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	89.953.722	**24,03%**
DEVOLUCION ANTICIPO 20%	-17.990.744	
RETENCION CAUCIONAL 5%	-4.497.686	
TOTAL MONTO A PERCIBIR	**67.465.292**	

SON GUARANIES: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS.-----

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

INGE. KEVIN GIMENEZ ARCE
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefa
Div. Fiscalización de Obra

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Richard Lopez

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel Lopez Cantero
Contratista

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80039267-1

Scanned with CamScanner