SAN EXPEDITO CONSULTORA
DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
Avda. Orlando Mateucci y Calle 8, (a 2 cuadra del Tanque de la Junta de Saneamiento), Casa Nro. 233.
Teléfono: 0983 – 636 430 – Itaugua – Py.

"Reparación de Aula con techo de teja en la Esc. Básica Nº 163 PROF. ADOLFO MARIA MONGES con ID: 423639".

CERTIFICADO N° 1

EMPRESA CONTRATISTA: SAN EXPEDITO CONSULTORA

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA — **03/05/2023**

CONTRATO N° 02/2023 — **Del 20/04/2023 Al 02/05/2023**

MONTO DE CONTRATO: Gs. 52,169,651.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CERTIFICADO N° 1 Avance %	CERTIFICADO N° 1 T. Avance en Gs.	CERTIFICADO N° 2 Avance %	CERTIFICADO N° 2 T. Avance en Gs.	CERTIFIACADO ACUMULADO Avance %	CERTIFIACADO ACUMULADO T. Avance en Gs.
1	82101502-004	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	0	0	100	1.200.000
2	72153901-001	APUNTALAMIENTO DE TECHO	Unidad	1	2.150.000	2.150.000	100	2.150.000	0	0	100	2.150.000
3	72102201-002	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	100	1.400.000	0	0	100	1.400.000
4	72101601-001	DEMOLICION DE TECHO DE TEJA Y MADERAMEN	Metros cuadrados	61	50.000	3.050.000	100	3.050.000	0	0	100	3.050.000
5	72131601-015	DEMOLCION DE PILARES	Metro lineal	6,6	30.000	198.000	100	198.000	0	0	100	198.000
6	72131601-015	CONSTRUCCION DE PILAR REVOCADOS	Metro lineal	6,6	395.000	2.607.000	100	2.607.000	0	0	100	2.607.000
7	72102601-9998	VIGAS DE MADERA	Unidad	1	2.180.000	2.180.000	100	2.180.000	0	0	100	2.180.000
8	72131601-007	REPOSICION DE TECHO TEJAS / TEJUELONES CON TIRANTES DE YBYRAPYTA	Metros cuadrados	61	342.500	20.892.500	100	20.892.500	0	0	100	20.892.500
9	72102201-002	INSTALACION DE ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	8	100.000	800.000	100	800.000	0	0	100	800.000
10	72102201-002	INSTALACION DE ALIMENTACION DE TOMAS	Unidad	4	108.000	432.000	100	432.000	0	0	100	432.000
11	72102201-002	INSTALACION ALIMENTACION 2*6MM NYY TABLERO EXISTENTE AL NUEVO	Metros	25	85.000	2.125.000	100	2.125.000	0	0	100	2.125.000
12	72102201-9998	ARTEFACTO FLOURECENTE DE 3*40 W	Unidad	4	244.000	976.000	100	976.000	0	0	100	976.000
13	72102201-9998	ARTEFACTO FLOURECENTE DE 1*40 W	Unidad	2	82.000	164.000	100	164.000	0	0	100	164.000

MUNICIPALIDAD DE VILLETA • Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

"SAN EXPE
Consulto
R.U.C 1513
ITAUGUA PAR

14	72102201-012	TABLERO TC DE 6 AG CON LLAVES TERMOMAGNETICA CORRESPONDIENTE	Unidad	1	635.356	635.356	100	635.356	0	0	100	635.356
15	40101604-001	VENTILADORES DE TECHO DE 56"	Unidad	2	720.000	1.440.000	100	1.440.000	0	0	100	1.440.000
16	72101607-006	REVOQUE DE PARED	Metros cuadrados	40	48.000	1.920.000	100	1.920.000	0	0	100	1.920.000
17	72102402-002	PINTURA DE TECHO	Metros cuadrados	61	42.000	2.562.000	100	2.562.000	0	0	100	2.562.000
18	72102401-002	PINTURA DE PARED	Metros cuadrados	135,3	42.000	5.682.600	100	5.682.600	0	0	100	5.682.600
19	72102401-002	PINTURA DE PILAR	Metros cuadrados	6,6	42.000	277.200	100	277.200	0	0	100	277.200
20	72131601-009	REPOSICION DE DE PISO BALDOZA CALCAREA	Metros cuadrados	3	112.665	337.995	100	337.995	0	0	100	337.995
21	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIALES	Metros cuadrados	60	19.000	1.140.000	100	1.140.000	0	0	100	1.140.000
				Precio Total		**52.169.651**		**52.169.651**		**0**		**52.169.651**
											CERTIFICADO N° 1	**52.169.651**
											CETIFICADO N° 2	**0**
											FONDO DE REPARO 5 %	**2.608.483**
											CERTIFIADO ACTUAL NETO A COBRAR	**49.561.168**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY