GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE USF EN SAN JUAN ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL con ID: 435925

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VZ - de VERONICA ZARATE
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 09/07/2024

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 1.015.196.347
ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 7

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	930.839.197	84.357.150	1.015.196.347
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**84.357.150**	

SON GUARANIES: Ochenta y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta

p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 7

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE USF EN SAN JUAN ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL con ID: 435925

CONSTRUCCIÓN DE USF EN SAN JUAN ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total							
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	330	5.067	1.672.110	330	-	330,00	1.672.110	0	1.672.110	100%
2	72131601-002	Relleno apisonado H=0,30	Metros cúbicos	99	106.000	10.494.000	99	-	99,00	10.494.000	0	10.494.000	100%
3	72131601-003	Excavación cimemt Corrida Prof.1.20	Metros cúbicos	55,85	66.600	3.719.610	55,85	-	55,85	3.719.610	0	3.719.610	100%
4	72131601-003	Excavación de zapata	Metros cúbicos	34,56	66.600	2.301.696	34,56	-	34,56	2.301.696	0	2.301.696	100%
5	72131601-003	Piedra bruta blanca (1:2:10)	Metros cúbicos	32,8	666.600	21.864.480	32,8	-	32,80	21.864.480	0	21.864.480	100%
6	72131601-004	Encadenado 0.27x0.27 inferior- pared 15cm	Metro lineal	80,25	251.200	20.158.800	80,25	-	80,25	20.158.800	0	20.158.800	100%
7	72131601-004	Encadenado 0.13x0.27 superior-pared 15cm	Metro lineal	80,25	123.900	9.942.975	80,25	-	80,25	9.942.975	0	9.942.975	100%
8	72131601-004	Encadenado 0.42x0.27 inferior-pared 30cm	Metro lineal	97,3	351.000	34.152.300	97,3	-	97,30	34.152.300	0	34.152.300	100%
9	72131601-004	Encadenado 0.27x0.27 superior-pared 30cm	Metro lineal	97,3	253.900	24.704.470	97,3	-	97,30	24.704.470	0	24.704.470	100%
10	72131601-004	Zapata	Metros cúbicos	9,22	3.064.000	28.250.080	9,22	-	9,22	28.250.080	0	28.250.080	100%
11	72131601-004	Tronco	Metros cúbicos	4,38	3.064.000	13.420.320	4,38	-	4,38	13.420.320	0	13.420.320	100%
12	72131601-004	Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del pórtico). Cargado con la mampostería	Metros cúbicos	0,72	3.062.000	2.204.640	0,72	-	0,72	2.204.640	0	2.204.640	100%
13	72131601-004	Vigas cargadas sobre mampostería	Metros cúbicos	9,12	3.064.000	27.943.680	9,12	-	9,12	27.943.680	0	27.943.680	100%
14	72131601-004	Elevación 015 común (1-2-10)	Metros cuadrados	645,44	161.000	103.915.840	645,44	-	645,44	103.915.840	0	103.915.840	100%
15	72131601-004	Elevación 030 común (1-2-10)	Metros cuadrados	46,03	251.000	11.553.530	46,03	-	46,03	11.553.530	0	11.553.530	100%
16	72131601-004	Ladrillejos sobre mamposteria	Metros cuadrados	211,78	70.600	14.951.668	211,78	-	211,78	14.951.668	0	14.951.668	100%
17	72131601-004	Sardinel Laminado (1-1-6)	Metro lineal	144,86	90.600	13.124.316	144,86	-	144,86	13.124.316	0	13.124.316	100%
18	72131601-004	Armada en dos niveles sobre aberturas	Metro lineal	238	44.900	10.686.200	238	-	238,00	10.686.200	0	10.686.200	100%
19	72131601-006	Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	88	52.900	4.655.200	88	-	88,00	4.655.200	0	4.655.200	100%

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ - PLANIFICACIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

20	7213160 1-006	Horizontal pared 030(1-3)	Metro lineal	86	63.200	5.435.200	86	-	86,00	5.435.200	0	5.435.200	100%
21	7213160 1-007	Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15%	Metros cuadrados	337,74	425.900	143.843.466	337,74	-	337,74	143.843.466	0	143.843.466	100%
22	7213160 1-008	Pared interior dos capas	Metros cuadrados	672,59	55.100	37.059.709	672,59	-	672,59	37.059.709	0	37.059.709	100%
23	7213160 1-008	Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16)	Metros cuadrados	80,85	63.800	5.158.230	80,85	-	80,85	5.158.230	0	5.158.230	100%
24	7213160 1-008	Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16)	Metros cuadrados	23,46	72.700	1.705.542	23,46	-	23,46	1.705.542	0	1.705.542	100%
25	7213160 1-008	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	94,56	56.000	5.295.360	94,56	-	94,56	5.295.360	0	5.295.360	100%
26	7213160 1-008	Revoque de vigas tres caras	Metros cuadrados	170,24	72.500	12.342.400	170,24	-	170,24	12.342.400	0	12.342.400	100%
27	7213160 1-009	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	240	60.000	14.400.000	240	-	240,00	14.400.000	0	14.400.000	100%
28	7213160 1-009	Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	113	60.000	6.780.000	113	-	113,00	6.780.000	0	6.780.000	100%
29	7213160 1-009	Mosaico granítico reconstituido 0,40x0,40m	Metros cuadrados	243	157.000	38.151.000	195	48	243,00	30.615.000	7.536.000	38.151.000	100%
30	7213160 1-009	Mosaico Cerámico PI 5 baños 0,40x0,40m	Metros cuadrados	28	152.000	4.256.000	28	-	28,00	4.256.000	0	4.256.000	100%
31	7213160 1-009	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	Metros cuadrados	46	72.600	3.339.600	46	-	46,00	3.339.600	0	3.339.600	100%
32	7213160 1-009	De mosaico granito	Metro lineal	229	45.100	10.327.900	150	79	229,00	6.765.000	3.562.900	10.327.900	100%
33	7213160 1-005	Azulejos blanco 0,30x0,30m con guarda decorada de terminación SS H.H= 2,10	Metros cuadrados	53,34	154.700	8.251.698	175	- 122	53,34	27.072.500	-18.820.802	8.251.698	100%
34	7213160 1-005	Azulejos blanco 0,30x0,30m en consultorios, sector de lavatorios H: 1,10 m	Metros cuadrados	3,3	154.700	510.510	150	- 147	3,30	23.205.000	-22.694.490	510.510	100%
35	7213160 1-005	Mueble de estructura metalica,cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica, mesada de granito, zócalo de granito, una bacha con gritería pico móvil de sobreponer. En odontología-procedimientos - vacunatorio y cocina	Metro lineal	11,8	863.000	10.183.400	0	12	11,80	0	10.183.400	10.183.400	100%
36	7213160 1-005	Mueble de Admisión y Medicamentos de estructura metalica con terminacion melaminica, con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	Metro lineal	2,1	1.144.000	2.402.400	0	2	2,10	0	2.402.400	2.402.400	100%
37	7213160 1-010	P. Placa 0,7x2,10 marco 015	Unidad	5	2.209.000	11.045.000	4	1	5,00	8.836.000	2.209.000	11.045.000	100%
38	7213160 1-010	P. Placa 0,9x2,10 marco 015	Unidad	5	2.502.000	12.510.000	4	1	5,00	10.008.000	2.502.000	12.510.000	100%
39	7213160 1-010	P. Placa 0,9x2,11 marco 030	Unidad	6	2.502.000	15.012.000	5	1	6,00	12.510.000	2.502.000	15.012.000	100%
40	7213160 1-010	P. Placa 1,3x2,1 vaivén c/ mirilla y guarda camilla 030	Unidad	1	4.577.000	4.577.000	0	1	1,00	0	4.577.000	4.577.000	100%
41	7213160 1-010	Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,50x1,10	Unidad	12	2.222.000	26.664.000	12	-	12,00	26.664.000	0	26.664.000	100%

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fi...

42	72131601-010	Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 0,60x0,40	Unidad	5	308.000	1.540.000	5	-	5,00	1.540.000	0	1.540.000	100%
43	72131601-010	Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 1,20x1,10	Unidad	3	1.656.000	4.968.000	3	-	3,00	4.968.000	0	4.968.000	100%
44	72131601-010	Puertas de accesos de 1,20x2,10	Unidad	2	2.284.000	4.568.000	2	-	2,00	4.568.000	0	4.568.000	100%
45	72131601-010	Puerta de servicio 0.90x2,10	Unidad	1	2.611.000	2.611.000	1	-	1,00	2.611.000	0	2.611.000	100%
46	72131601-010	Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,10	Unidad	12	624.000	7.488.000	12	-	12,00	7.488.000	0	7.488.000	100%
47	72131601-010	Rejas Horizontales para Ventana de 1,20x1,10	Unidad	3	526.000	1.578.000	3	-	3,00	1.578.000	0	1.578.000	100%
48	72131601-010	Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40	Unidad	5	358.000	1.790.000	5	-	5,00	1.790.000	0	1.790.000	100%
49	72131601-011	Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	Unidad	8	241.000	1.928.000	8	-	8,00	1.928.000	0	1.928.000	100%
50	72131601-011	Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	Unidad	6	247.000	1.482.000	6	-	6,00	1.482.000	0	1.482.000	100%
51	72131601-011	Para Autoclave en Sala de Procedimientos	Unidad	1	237.000	237.000	1	-	1,00	237.000	0	237.000	100%
52	72131601-011	Canillas de patio de 1/2"	Unidad	5	234.000	1.170.000	0	5	5,00	0	1.170.000	1.170.000	100%
53	72131601-011	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos. Incluye paso de llave de 1/2"	Unidad	3	750.000	2.250.000	3	-	3,00	2.250.000	0	2.250.000	100%
54	72131601-011	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2"	Unidad	14	219.000	3.066.000	14	-	14,00	3.066.000	0	3.066.000	100%
55	72131601-011	Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico	Unidad	1	219.000	219.000	1	-	1,00	219.000	0	219.000	100%
56	72131601-011	Instalacion de agua en Ducha Incluye llave de paso 1/2"	Unidad	1	357.000	357.000	1	-	1,00	357.000	0	357.000	100%
57	72131601-011	Llave de paso 1/2"	Unidad	13	108.000	1.404.000	13	-	13,00	1.404.000	0	1.404.000	100%
58	72131601-011	Cañeria PVC ? 3/4"	Metro lineal	130	33.000	4.290.000	130	-	130,00	4.290.000	0	4.290.000	100%
59	72131601-011	Cañeria PVC ? 1/2"	Metro lineal	50	112.000	5.600.000	50	-	50,00	5.600.000	0	5.600.000	100%
60	72102303-998	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido	Unidad	1	15.522.000	15.522.000	1	-	1,00	15.522.000	0	15.522.000	100%
61	72101510-007	Para baños Publicos diferenciados y de Consultorio	Unidad	3	753.000	2.259.000	3	-	3,00	2.259.000	0	2.259.000	100%
62	72101510-007	Para Piletas y Lavatorios	Unidad	12	365.000	4.380.000	12	-	12,00	4.380.000	0	4.380.000	100%
63	72101510-007	Para Pileta de Cocina	Unidad	1	373.000	373.000	1	-	1,00	373.000	0	373.000	100%
64	72101510-007	Para inodoro en Cuarto Septico	Unidad	1	390.000	390.000	1	-	1,00	390.000	0	390.000	100%
65	72101510-007	Para ducha sanitaria	Unidad	1	373.000	373.000	1	-	1,00	373.000	0	373.000	100%

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

66	7210151 0-007	Para autoclave	Unidad	1	373.000	373.000	1	-	1,00	373.000	0	373.000	100%
67	7210151 0-007	Desengrasador	Unidad	1	374.000	374.000	1	-	1,00	374.000	0	374.000	100%
68	7210151 0-007	Cámara inspección 040x040	Unidad	13	364.000	4.732.000	13	-	13,00	4.732.000	0	4.732.000	100%
69	7210151 0-007	Cámara inspección 060x060	Unidad	1	444.600	444.600	1	-	1,00	444.600	0	444.600	100%
70	7210151 0-007	Cañeria PVC ? 40mm	Metro lineal	20	21.600	432.000	20	-	20,00	432.000	0	432.000	100%
71	7210151 0-007	Cañeria PVC ? 50mm	Metro lineal	15	23.500	352.500	15	-	15,00	352.500	0	352.500	100%
72	7210151 0-007	Cañeria PVC ? 75mm	Metro lineal	35	40.500	1.417.500	35	-	35,00	1.417.500	0	1.417.500	100%
73	7210151 0-007	Cañeria PVC ? 100mm	Metro lineal	88,75	56.500	5.014.375	88,75	-	88,75	5.014.375	0	5.014.375	100%
74	7210151 0-007	Cámara séptica	Unidad	1	2.570.000	2.570.000	1	-	1,00	2.570.000	0	2.570.000	100%
75	7210151 0-007	Pozo absorbente	Unidad	1	5.162.000	5.162.000	1	-	1,00	5.162.000	0	5.162.000	100%
76	7213160 1-011	Inodoro blanco cisterna de acople-Septico-Consultorio	Unidad	2	1.186.000	2.372.000	2	-	2,00	2.372.000	0	2.372.000	100%
77	7213160 1-011	Inodoro blanco cisterna de acople(Sanitario para personas con capacidades diferentes)	Unidad	2	1.449.000	2.898.000	2	-	2,00	2.898.000	0	2.898.000	100%
78	7213160 1-011	Lavatorio mediano suspendido	Unidad	8	975.800	7.806.400	8	-	8,00	7.806.400	0	7.806.400	100%
79	7213160 1-011	Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	Unidad	4	1.545.000	6.180.000	4	-	4,00	6.180.000	0	6.180.000	100%
80	7213160 1-011	Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	Unidad	4	629.300	2.517.200	4	-	4,00	2.517.200	0	2.517.200	100%
81	7213160 1-011	Piletas de acero inoxidable con Fregadero. INCL colocacion en mesadas	Unidad	2	629.000	1.258.000	2	-	2,00	1.258.000	0	1.258.000	100%
82	7213160 1-011	Accesorios de losa	Unidad	3	124.100	372.300	0	3	3,00	0	372.300	372.300	100%
83	7213160 1-011	Dispenser de Jabon de adosar en pared	Unidad	3	127.700	383.100	0	3	3,00	0	383.100	383.100	100%
84	7213160 1-011	Dispenser de Toalla de adosar en pared	Unidad	3	66.900	200.700	0	3	3,00	0	200.700	200.700	100%
85	7210151 0-005	Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	Metro lineal	52	115.000	5.980.000	52	-	52,00	5.980.000	0	5.980.000	100%
86	7210151 0-005	Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	Metro lineal	10,3	249.000	2.564.700	10,3	-	10,30	2.564.700	0	2.564.700	100%
87	7210151 0-005	Bajada externa Des 040	Metro lineal	24	74.000	1.776.000	24	-	24,00	1.776.000	0	1.776.000	100%
88	7210151 0-005	Cañería PVC 100 marrón	Metro lineal	92	42.000	3.864.000	92	-	92,00	3.864.000	0	3.864.000	100%
89	7210151 0-005	Cañería PVC 150 marrón	Metro lineal	50	70.000	3.500.000	50	-	50,00	3.500.000	0	3.500.000	100%
90	7210151 0-005	Rejilla pluvial 030x030	Unidad	8	253.000	2.024.000	8	-	8,00	2.024.000	0	2.024.000	100%

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

91	72101510-005	Rejilla pluvial 040x040	Unidad	2	299.000	598.000	2	-	2,00	598.000	0	598.000	100%
92	72101510-005	Rejilla pluvial 050x040	Unidad	1	351.000	351.000	1	-	1,00	351.000	0	351.000	100%
93	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	42	199.000	8.358.000	40	2	42,00	7.960.000	398.000	8.358.000	100%
94	72131601-001	Bocas de tomas monofásico	Unidad	43	200.000	8.600.000	40	3	43,00	8.000.000	600.000	8.600.000	100%
95	72131601-001	Bocas de ventilador de techo	Unidad	12	126.000	1.512.000	11	1	12,00	1.386.000	126.000	1.512.000	100%
96	72131601-001	Bocas de tomas especiales	Unidad	11	252.000	2.772.000	10	1	11,00	2.520.000	252.000	2.772.000	100%
97	72131601-001	Línea para compresor de silla odontologica	Unidad	1	712.000	712.000	1	-	1,00	712.000	0	712.000	100%
98	72131601-001	Línea para Termo Ducha Electrica	Unidad	1	405.000	405.000	1	-	1,00	405.000	0	405.000	100%
99	72131601-001	Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	Unidad	7	325.000	2.275.000	7	-	7,00	2.275.000	0	2.275.000	100%
100	72131601-001	Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x40w	Unidad	11	365.000	4.015.000	11	-	11,00	4.015.000	0	4.015.000	100%
101	72131601-001	Artefactos con luminarias de tubo Leed 2x40w	Unidad	24	421.000	10.104.000	12	12	24,00	5.052.000	5.052.000	10.104.000	100%
102	72131601-001	Termo Ducha Electrica	Unidad	1	2.020.000	2.020.000	0	1	1,00	0	2.020.000	2.020.000	100%
103	72131601-001	Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A, 10 llaves monofásicas de 25 A y 1 llave de corte general 3x 40 A	Unidad	1	6.147.000	6.147.000	1	-	1,00	6.147.000	0	6.147.000	100%
104	72131601-001	Registro eléctrico	Unidad	1	404.000	404.000	1	-	1,00	404.000	0	404.000	100%
105	72131601-001	Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2"	Unidad	1	3.013.000	3.013.000	1	-	1,00	3.013.000	0	3.013.000	100%
106	72131601-001	Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación	Metro lineal	33,5	256.000	8.576.000	33,5	-	33,50	8.576.000	0	8.576.000	100%
107	72131601-001	Cartel luminoso de salida de emergencia	Unidad	4	372.000	1.488.000	0	4	4,00	0	1.488.000	1.488.000	100%
108	72131601-001	Detector Autonomo	Unidad	14	412.000	5.768.000	0	14	14,00	0	5.768.000	5.768.000	100%
109	72131601-001	Detector Termovelocimetrico	Unidad	1	568.000	568.000	0	1	1,00	0	568.000	568.000	100%
110	72131601-001	Iluminacion de Emergencia	Unidad	3	525.000	1.575.000	0	3	3,00	0	1.575.000	1.575.000	100%
111	72131601-012	Pared exterior al agua	Metros cuadrados	33,5	33.700	1.128.950	0	34	33,50	0	1.128.950	1.128.950	100%
112	72131601-012	Pared exterior revocolor	Metros cuadrados	23,46	38.500	903.210	0	23	23,46	0	903.210	903.210	100%
113	72131601-012	Silicona para ladrillejos, previa limpieza	Metros cuadrados	130,93	33.200	4.346.876	0	131	130,93	0	4.346.876	4.346.876	100%
114	72131601-012	Pared interior al latex vinilico, con enduido	Metros cuadrados	672,59	34.400	23.137.096	0	673	672,59	0	23.137.096	23.137.096	100%

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

115	72131601-012	Pared interior ,epoxica area Urgencias	Metros cuadrados	45,3	123.100	5.576.430	0	45	45,30	0	5.576.430	5.576.430	100%
116	72131601-012	Pared interior ,epoxica pasillo h=1.10m	Metros cuadrados	30,8	123.100	3.791.480	0	31	30,80	0	3.791.480	3.791.480	100%
117	72131601-012	Pintura sintetica para Abertura de madera	Metros cuadrados	62	38.200	2.368.400	0	62	62,00	0	2.368.400	2.368.400	100%
118	72131601-012	Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas	Metros cuadrados	4	38.800	155.200	0	4	4,00	0	155.200	155.200	100%
119	72131601-012	Pintura sintetica para Canaleta y bajada	Metro lineal	119	32.200	3.831.800	0	119	119,00	0	3.831.800	3.831.800	100%
120	82101502-001	Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	Unidad	16	103.800	1.660.800	0	16	16,00	0	1.660.800	1.660.800	100%
121	72102508-9999	Espejo tipo Float 0,50x0,60 m	Unidad	3	503.800	1.511.400	0	3	3,00	0	1.511.400	1.511.400	100%
122	72131601-013	Limpieza Periódica y Final de Obra	Metros cuadrados	330	22.000	7.260.000	0	330	330,00	0	7.260.000	7.260.000	100%
123	72131601-013	Cartel de Obras de 2,40 x 2,00m	Unidad	1	2.133.000	2.133.000	1	-	1,00	2.133.000	0	2.133.000	100%
124	72131601-013	Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.145.000	1.145.000	0	1	1,00	0	1.145.000	1.145.000	100%
125	82101502-002	Cartel identificador 0,8x4,0 con letras corporeas e imuninación led	Unidad	1	13.608.000	13.608.000	0	1	1,00	0	13.608.000	13.608.000	100%
					Precio Total	1.015.196.347				930.839.197	84.357.150	1.015.196.347	100,00

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**84.357.150**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**1.015.196.347**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**

CONSTRUCTORA VZ
RUC: 4337539-1
Pilar - Paraguay

Firma
Nombre : MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
En calidad de: PROPIETARIA - CONSTRUCTORA VZ

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU - PLANIFICACION - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización