CERTIFICADO DE OBRA Nº: 1 -

OBRA: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLARRICA Y PASO YOBAI

CONTRATISTA: LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES

CONTRATO Nº: 506/2020

FECHA: 30/11/2020

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 300.000.000

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	Marcación y replanteo planialtimétrico	Metros cuadrados	4411,71	1.800	7.941.078	4411,71	4411,71	7.941.078	7.941.078	100,00%
2	Limpieza	Unidad medida global	1	326.386	326.386	1,00	1,00	326.386	326.386	100,00%
3	Excavación y movimiento de suelo	Metros cubicos	20	48.000	960.000	20,00	20,00	960.000	960.000	100,00%
4	Preparación de terreno para caja Empedrado	Metros cuadrados	288	19.200	5.529.600	288,00	288,00	5.529.600	5.529.600	100,00%
5	Colocación de cordón prefabricado o fabricado in situ de H° de 0.10 m de ancho	Metro lineal	980,38	42.000	41.175.960	980,38	980,38	41.175.960	41.175.960	100,00%
6	Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	245,09	13.000	3.186.170	245,09	245,09	3.186.170	3.186.170	100,00%
7	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3431,33	47.500	162.988.175	1000,00	1000,00	47.500.000	47.500.000	29,14%
8	Colchón de arena lavada	Metros cuadrados	3431,33	5.600	19.215.448	1000,00	1000,00	5.600.000	5.600.000	29,14%
9	Compactación con plancha compactadora	Metros cuadrados	3431,33	8.100	27.793.773	1000,00	1000,00	8.100.000	8.100.000	29,14%
10	Enripiado de empedrado	Metros cuadrados	3431,33	9.000	30.881.970	666,29	666,29	5.996.596	5.996.596	19,42%
11	Limpieza final y entrega	Unidad medida global	1	1.440	1.440	0,00	0,00	0	0	0,00%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA	126.315.790	
								ANTICIPO 20%	60.000.000	
								FONDO DE REPARO 5%	6.315.789	
								CERTIFICADO Nº 1 DE AVANCE DE OBRA	60.000.000	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 1	42,11%	
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	42,11%	

Contratista

"LARRAMENDIA" Construcciones
Marcial Larramendia
Gerente Propietario

Emanuel Placeres
Fiscal de Obras
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá