ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado – Barrio Alegretti"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 33/2021 - ID N° 401271**. Adjudicado a la Firma **Arami Construcciones con RUC 2865329-7.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1.1: Cartel de Obra 2x2 ml	0%
Rubro Nº 1.2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 1.3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	90%
Rubro Nº 1.4: Relleno y compactación para soporte de cordones	90%
Rubro Nº 1.5: Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	80%
Rubro Nº 1.6: Pavimento tipo empedrado	70%
Rubro Nº 1.7: Triturada de 6º	0%
Rubro Nº 1.8: Compactación mecánica	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 27 días del mes de octubre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil N° 2434
RUC. 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

ARAMI CONSTRUCCIONES

PRIMERA CERTIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – BARRIO ALEGRETTI

UBICACIÓN: CALLE 1 Y 2 DEL BARRIO ALEGRETTI

CONTRATO Nº: 33/2021

FECHA: 27/10/2021

ITEM	RUBROS	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				PRIMERA CERTIFICACION			
		UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Construcción de empedrado**	Gl	1		0	un	-	0	0
1.1	Cartel de identificación de obra	Un	1	1.818.000	1.818.000	m2	-	1.818.000	0
1.2	Marcación y replanteo	M2	1.030	1.700	1.751.000	m3	1.030	1.700	1.751.000
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	Ml	300	38.000	11.400.000	m2	270	38.000	10.260.000
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	25	48.000	1.200.000	m3	22,5	48.000	1.080.000
1.5	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	M3	21	1.050.000	22.050.000	un	16,8	1.050.000	17.640.000
1.6	Pavimento tipo empedrado	M2	1.030	37.500	38.625.000	un	721	37.500	27.037.500
1.7	Triturada de 6º	M2	1.030	5.000	5.150.000	un	-	5.000	0
1.8	Compactación mecánica	M2	1.030	4.000	4.120.000	un	-	4.000	0
				TOTAL ADJUDICADO GS	86.114.000			TOTAL CERTIFICADO GS.	57.768.500

Total Certificado:	**57.768.500**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**2.888.425**
Total a Pagar:	**54.880.075**

Son Guaraníes: Cincuenta y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta Mil Setenta y Cinco.-

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson Rogelio Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2584
RUC: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ARAMI CONSTRUCCIONES

HOJA DE MEDICIÓN Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – BARRIO ALEGRETTI
UBICACIÓN: CALLE 1 Y 2 DEL BARRIO ALEGRETTI
CONTRATO Nº: 33/2021
FECHA: 27/10/2021

ITEM	RUBROS	CONTRACTUAL		MEDICIÓN			PORCENTAJE REALIZADO
		U.M.	CANT.	CANTIDAD ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	%
1	**Construcción de empedrado**	GI	1	-	-	-	0%
1.1	Cartel de identificación de obra	Un	1	-	-	-	0%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1.030	-	1.030	1.030	100%
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	Ml	300	-	270	270	90%
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	25	-	22,5	23	90%
1.5	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	M3	21	-	16,8	17	80%
1.6	Pavimento tipo empedrado	M2	1.030	-	721	721	70%
1.7	Triturada de 6º	M2	1.030	-	-	-	0%
1.8	Compactación mecánica	M2	1.030	-	-	-	0%

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson R. Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Insp. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras