CONTRATISTA:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN BLOQUE DE 4 AULAS CON GALERÍA Y TECHOS DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL CMDTE. CARMELO PERALTA	AVANCE DE OBRA:	100	%
LA CONSTRUCTORA O.R			FISCALIZACION	
FECHA: 05/12/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3		Arq. Nicolás Duarte	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Cartel de Obra	un	1,00	1.400.000	1.400.000	100%	1,00	0,00	1,00	1.400.000	0	1.400.000
2	Marcación y Replanteo	m2	400	3.500	1.400.000	100%	400,00	0,00	400,00	1.400.000	0	1.400.000
3	Pintura Techo	m2	400	28.500	11.400.000	100%	400,00	0,00	400,00	11.400.000	0	11.400.000
4	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	m	22,00	45.500	1.001.000	100%	22,00	0,00	22,00	1.001.000	0	1.001.000
5	Rampa	un	1	600.000	600.000	100%	1,00	0,00	1,00	600.000	0	600.000
6	Revoque	m2	30,00	56000	1.680.000	100%	30,00	0,00	30,00	1.680.000	0	1.680.000
7	Reposición de Tejas en zonas dañadas	m2	40,00	106.500	4.260.000	100%	35,00	5,00	40,00	3.727.500	532.500	4.260.000
8	Regrueso de Alfagía - Soporte Tejuelita	m2	436,50	46.500	20.297.250	100%	436,50	0,00	436,50	20.297.250	0	20.297.250
9	Pintura Mampostería Interior y Exterior	m2	1240	25.500	31.620.000	100%	1.240,00	0,00	1.240,00	31.620.000	0	31.620.000
10	Pintura Aberturas	m2	70	25.500	1.785.000	100%	70,00	0,00	70,00	1.785.000	0	1.785.000
11	Reparación Aberturas	un	5	120.000	600.000	100%	5,00	0,00	5,00	600.000	0	600.000
	Reacondicionamiento de instalación Eléctrica							0,00		0	0	0
12	Verificación y Reacond. Instalación de tableros de comando TC	boc.	8,00	86.000	688.000	100%	8,00	0,00	8,00	688.000	0	688.000
13	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de luces	boc.	10,00	87.500	875.000	100%	10,00	0,00	10,00	875.000	0	875.000
14	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de tomas	boc.	6,00	87.000	522.000	100%	6,00	0,00	6,00	522.000	0	522.000
15	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de ventiladores	boc.	8,00	90.000	720.000	100%	8,00	0,00	8,00	720.000	0	720.000
16	Artefacto Colgante c/ Foco Led 40w	un	12	320.000	3.840.000	100%	12,00	0,00	12,00	3.840.000	0	3.840.000
17	Alumbrado Led c/ Panel Solar 90w c/ Soporte.	un	3	757.000	2.271.000	100%	0,00	3,00	3,00	0	2.271.000	2.271.000
18	Guardaobra Perimetral	m2	27,5	62.500	1.718.750	100%	27,50	0,00	27,50	1.718.750	0	1.718.750
19	Demolición Piso Cerámica Esmaltada	m2	400,2	17.500	7.003.500	100%	400,20	0,00	400,20	7.003.500	0	7.003.500
20	Regularización de Contrapiso	m2	150,00	12.000	1.800.000	100%	150,00	0,00	150,00	1.800.000	0	1.800.000
21	Piso Baldosa Calcárea	m2	400,20	124.000	49.624.800	100%	400,20	0,00	400,20	49.624.800	0	49.624.800
22	Zócalo Calcáreo	m	120	32.000	3.840.000	100%	120,00	0,00	120,00	3.840.000	0	3.840.000
23	Limpieza Final	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	100%	0,00	1,00	1,00	0	2.500.000	2.500.000
MONTO TOTAL					151.446.300					146.142.800	5.303.500	151.446.300

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	5.303.500
A.2	FONDO DE REPARO	265.175
A.3	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	5.038.324

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	151.446.300
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	151.446.300
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	7.572.315
B.4	SALDO DEL CONTRATO	0

LA CONSTRUCTORA OR
Ru
OBRAS CIVILES Y VIALES

Arquitecto
Reg. MOPC 2810
Universidad Nacional de Asunción