MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Tte. Ramón Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II
Teléf.: 0519-20011 Ruc Nº 80000725-5
CIUDAD DEL CINE, CUNA DE HÉROES Y DE LA ARTESANÍA

ACTA DE FISCALIZACIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE PIRAYÚ" CON ID Nº 387.224

En la ciudad de Pirayú, a los quince días del mes de Enero del año dos mil veintiuno, siendo las 10:30 horas, se reúnen en el sitio de obras la Sra. María Liz Fleitas, **Contratista de la Obra**, y por parte de la Municipalidad de Pirayú, el **Fiscal de Obras Arq. Atilio Raúl Silva**, el **Intendente Municipal, el Sr. Guido Ramón Gayoso**, que avalan este Acta. En virtud al **Contrato de Obra Nº 13/2020**, de fecha **14 de Diciembre de este año**, se procede a la fiscalización de los trabajos realizados según planilla de cómputo métrico y especificaciones técnicas de la obra.-

Certificamos que las obras realizadas, cumplen con los requerimientos exigidos en los planos, planillas y especificaciones técnicas.

La obra se encuentra avanzada en un **50%**, anexando a esta nota la planilla de avance ejecutado.-

A continuación firma los presentes.----------

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ - INTENDENCIA MUNICIPAL

Sr. Guido Ramón Gayoso Gayoso
Intendente Municipal

M.L.F
Proyectos y Construcciones
Sra. María Liz Fleitas

Sra. María Liz Fleitas
MLF Proyectos y Construcciones

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Arq. Atilio Raúl Silva E.
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Tte. Ramón Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II
Teléf.: 0519-20011 Ruc Nº 80000725-5
CIUDAD DEL CINE, CUNA DE HÉROES Y DE LA ARTESANÍA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE PIRAYÚ" CON ID Nº 387.224

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID. DE MEDIDA	CANT.	AVANCE %
1	**MURALLA CON REJA**			
1.1	REPLANTEO Y MARCACION	ML	95,00	100%
1.2	EXCAVACION PARA FUNDACION	M3	15,00	100%
1.3	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0.45 MTS.	M3	19,00	100%
1.4	POSTES DE H°A° CADA 3 MTS	M3	7,00	0%
1.5	NIVELACION DE LADRILLO COMUN ARMADO DE 0,30 MTS.	M2	13,00	50%
1.6	AISLACION HIDROFUGA	ML	95,00	50%
1.7	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN VISTO DE 0,15 MTS.	M2	95,00	50%
1.8	REJA PERIMETRAL Y CAÑOS DE METAL	ML	95,00	0%
1.9	PINTURA DE REJAS	M2	190,00	0%
1.10	PINTURA DE PARED VISTO	M2	95,00	0%
2	**PORTON Y ALUMBRADO**			
2.1	PORTÓN METALICO TIPO REJA DE ACCESO VEHICULAR 2,60 X 2,20MTS	M2	5,72	0%
2.2	PORTON PEATONAL GIRATORIO	UN	1,00	0%
2.3	PINTURA DE PORTON	M2	11,44	0%
2.4	ALUMBRADO TIPO AP PUBLICO Y COLUMNA DE CAÑO	UN	4,00	0%
2.5	FOCOS PARA REFLECTOR DE 2000W	UN	4,00	0%
2.6	COLUMNA DE Hº Aº	UN	4,00	0%
3	**CONSTRUCCION DE COLUMBARIO, SANITARIO SEXADO Y OFICINA**			
3.1	EXCAVACION PARA FUNDACION	M3	5,00	100%
3.2	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0.45 MTS.	M3	5,00	100%
3.3	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 MTS	M2	3,50	100%
3.4	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN VISTO DE 0,15 MTS.	M2	75,00	100%
3.5	TECHO DE LOSA DE Hº Aº	M3	1,50	100%
3.6	ACOMETIDA DESDE LA RED DEL TABLERO PRINCIPAL	ML	6,00	0%
3.7	TABLERO GENERAL	UN	1,00	0%
3.8	BOCA DE LUZ Y T.C.	UN	8,00	0%
3.9	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	GL	1,00	0%
3.10	REVOQUE DE PARED	M2	20,00	50%
3.11	CONTRAPISO DE CASCOTES ESP.: 10 CMS.	M2	20,00	100%
3.12	CARPETA PARA ASIENTO DE PISO	M2	20,00	0%
3.13	PISO CERAMICO	M2	20,00	0%
3.14	PUERTA DE CHAPA LISA	UN	1,00	0%
3.15	MARCO DE METAL	UN	1,00	0%
3.16	COLOCACIÓN DE MARCO DE METAL	UN	1,00	0%
3.17	ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM	M2	1,00	0%
3.18	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	75,00	0%
3.19	PINTURA DE LADRILLO VISTO	M2	75,00	0%
3.20	PREPARACIÓN DE OBRA	GL	1,00	0%
3.21	POZO CIEGO	GL	1,00	100%
3.22	CAMARA SEPTICA	UN	1,00	100%
3.23	CONEXIONES DE CAÑERÍAS	ML	20,00	100%

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS - MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

M.L.F. Proyectos y Construcciones de María Liz Flores

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Tte. Ramón Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II
Teléf.: 0519-20011 Ruc Nº 80000725-5
CIUDAD DEL CINE, CUNA DE HÉROES Y DE LA ARTESANÍA

4	**CASETA DE VENTAS**			
4.1	TECHO DE CHAPA SOBRE ESTRUCTURA DE METAL,	M2	10,50	0%
4.2	REVOQUE DE PARED	M2	10,00	0%
4.3	REVESTIMIENTO DE AZULEJO	M2	2,00	0%
4.4	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00	0%
	PRECIO TOTAL			**50%**

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Arq. Atilio Raúl Silva E.
Fiscal de Obras

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

Sra. María Liz Fleitas
MLF Proyectos y Construcciones