CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 1

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICADO

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO" ID: 433954

CONTRATISTA:	CMG CONSTRUCCIONES	**CONTRATO N°:**	17/2023
UBICACIÓN:	BARRIO SAN JOSE MI	**PLAZO CONTACTUAL:**	45 DIAS
LOTE:	"C"	**MONTO DE LA OFERTA:**	91.461.150 GS.
FECHA DE CERTIFICACION:	26 DE ENERO DE 2024	**INICIO DE OBRA:**	4 DE ENERO DE 2024

ITEM.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Avance de Obra			Avance en Monto		
							Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad Global	1,00	1.323.000	1.323.000	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
2	72131601-013	Retiro de empedrado existente con reposición final	Metros cuadrados	176,00	6.841	1.204.016	0,00	**140,00**	140,00	0	957.740	957.740
3	72131601-9974	Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marc	Metros cuadrados	1.066,00	4.881	5.203.146	0,00	**800,00**	800,00	0	3.904.800	3.904.800
4	72131601-002	Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cúbicos	211,00	11.760	2.481.360	0,00	**100,00**	100,00	0	1.176.000	1.176.000
5	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	1.066,00	5.108	5.445.128	0,00	**450,00**	450,00	0	2.298.600	2.298.600
6	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.066,00	51.264	54.647.424	0,00	**270,00**	270,00	0	13.841.280	13.841.280
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	324,00	39.854	12.912.696	0,00	**140,00**	140,00	0	5.579.560	5.579.560
8	72102905-001	Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	1.066,00	4.930	5.255.380	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
9	72153507-001	Limpieza final de zona de obras	Unidad Global	1,00	2.989.000	2.989.000	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
			TOTAL			91.461.150	Certificado Básico	N° 1		0	27.757.980	27.757.980
							Anticipo de Obra	0%		0	0	
							Fondo de reparo	5%		0	1.387.899	
							ORDEN DE PAGO			0	26.370.081	
AVANCE DE OBRA:	**30,35%**						MONTO DE CHEQUE				26.370.081	

SON GUARANIES: Veintiséis millones trescientos setenta mil ochenta y un. ----------

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel. 0981 333 311

CMG CONSTRUCIONES
Contratista

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129

FISCAL DE OBRA
Municipalidad de Ayolas