LPN N° 17/2025 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL - PLURIANUAL 2025 - 2026 ID N° 475.417 CONTRATO N° 68 - 2025

LOTE N° 4 Departamentos: Cordillera-Guaira-Caaguazu-Caazapa-Itapua-Paraguari-Presidente Hayes

Monto Minimo: 6.968.630.308 Gs. Monto Maximo: 7.665.493.339 Gs

Contratista: Ministerio de Educacion y Culto - MEC - RUC: 800051904

Empresa: Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A. RUC: 800780698

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02/2026 Fecha: 13-04-26

Escuela Básica N° 6786 Profesor Esteban Ramón Escobar

Fecha: 25-05-26

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Avance físico			Monto Certificado		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Total
1	Preparacion de la Obra a-Limpieza y preparación de terreno	m2	60,00	8.900	534.000	-	**60,00**	60,00	-	**534.000**	534.000
2	Preparacion de la Obra b-Replanteo	m2	46,00	7.600	349.600	-	**46,00**	46,00	-	**349.600**	349.600
3	Excavacion y Carga de Cimiento c/ P.B.C (0,40x0,60)	m3	10,60	580.000	6.148.000	-	**10,60**	10,60	-	**6.148.000**	6.148.000
4	Estructura de H°A° a-Encadenado H°A° superior de (13 x 30)	m3	1,25	3.200.000	4.000.000	-	**1,25**	1,25	-	**4.000.000**	4.000.000
5	Muros de nivelacion a- De 0,30 cm. (44,2 ml x 0,35)	m2	15,50	230.000	3.565.000	-	**15,50**	15,50	-	**3.565.000**	3.565.000
6	Muros de nivelacion Relleno y Compactacion (h= 35 cm)	m3	12,60	165.000	2.079.000	-	**12,60**	12,60	-	**2.079.000**	2.079.000
7	Aislacion Asfaltica De Muros a-0,15 Horizontal	m2	13,25	75.000	993.750	-	**13,25**	13,25	-	**993.750**	993.750
8	Muros de Elevacion a- De 0,15 a revocar	m2	36,65	130.000	4.764.500	-	**36,65**	36,65	-	**4.764.500**	4.764.500
9	Muros de Elevacion b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	49,53	175.000	8.667.750	-	**49,53**	49,53	-	**8.667.750**	8.667.750
10	Techo: a- Chapas Termoacusticas con alma de poliuretano expandido e=4cm s/estructura metalica	m2	46,50	410.000	19.065.000	-	-	-	-	-	-
11	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	112,00	44.000	4.928.000	-	-	-	-	-	-
12	Revoques b- Moldura lineal en torno a vanos de balancines	ml	20,60	50.000	1.030.000	-	-	-	-	-	-
13	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	25,40	49.000	1.244.600	-	-	-	-	-	-
14	Piso mosaico granit.base gris pulido 30x30cm.(Rampa:tratam.antidesliz.)	m2	25,40	198.000	5.029.200	-	-	-	-	-	-
15	Aberturas Metalicas 1- Con marco de 0,15 y Puerta 0,90 x 2,10 tablero.	uni	2,00	1.600.000	3.200.000	-	-	-	-	-	-
16	Aberturas Metalicas 2- Con marco de 0,15 (parantes); puerta0,60 x 1,60 (1 hoja vaiven enchapada)	uni	1,00	750.000	750.000	-	-	-	-	-	-
17	Aberturas Metalicas 3- Con marco de 0,15 (parantes); puerta 1,20 x 1,60 (2 hoja vaiven enchapada)	uni	2,00	1.800.000	3.600.000	-	-	-	-	-	-
18	Aberturas Metalicas a-Ventanas balancin	m2	0,96	468.000	449.280	-	-	-	-	-	-
19	Alfeizar de ventana a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	8,00	25.000	200.000	-	-	-	-	-	-
20	Pintura a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	63,00	19.300	1.215.900	-	-	-	-	-	-
21	Pintura b- De paredes revocadas, al latex	m2	63,00	30.500	1.921.500	-	-	-	-	-	-
22	Pintura c- De aberturas de madera con barniz sintetico	m2	0,00	28.800	-	-	-	-	-	-	-
23	Pintura d- De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	12,35	36.500	450.775	-	-	-	-	-	-
24	Pintura e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza c/acido muriatico)	m2	49,53	27.500	1.362.075	-	-	-	-	-	-
25	Pintura f- De vigas, tirantes, guarda bordes en caños rectang.de hierro (antiox. gris oscuro grafitado)	m2	46,50	33.500	1.557.750	-	-	-	-	-	-
26	Pintura g- De canaletas y caños de bajada con pintura sintetica	ml	23,60	38.500	908.600	-	-	-	-	-	-
27	Revestimientos : a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	m2	40,69	110.000	4.475.900	-	-	-	-	-	-
28	Revestimientos : Vidrios dobles de 4 mm.	m2	0,96	246.500	236.640	-	-	-	-	-	-
29	Desague Pluvial a- Canaleta y cano de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	23,60	123.500	2.914.600	-	-	-	-	-	-
30	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	12,20	117.500	1.433.500	-	-	-	-	-	-
31	Instalacion electrica Instalacion del tablero TS de 3 AG.	uni	1,00	127.000	127.000	-	-	-	-	-	-
32	Instalacion electrica Alimentacion de los circuitos de luces	uni	10,00	137.000	1.370.000	-	-	-	-	-	-
33	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	uni	10,00	182.400	1.824.000	-	-	-	-	-	-
34	Artefactos electricos Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	uni	1,00	211.000	211.000	-	-	-	-	-	-
35	Instalación sanitaria : a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	gl	1,00	13.000.000	13.000.000	-	-	-	-	-	-
36	Instalación sanitaria : b- Camara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye caneria externa y registros segun plano gral	gl	1,00	7.800.000	7.800.000	-	**1,00**	1,00	-	**7.800.000**	7.800.000
37	Instalación sanitaria : c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	uni	1,00	6.000.000	6.000.000	-	**1,00**	1,00	-	**6.000.000**	6.000.000
38	Barra de asiento (wc) acero inoxidable rebatible	uni	2,00	1.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-
39	Pasamanos de rampas cano negro segun diseno	uni	2,00	650.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-
40	Limpieza final	m2	55,00	40.000	2.200.000	-	-	-	-	-	-
				TOTAL GUARANIES	***122.906.920***	***0,00%***	***36,02%***	***36,02%***	-	***44.901.600***	***44.901.600***

Cesar D. Julián Balcazar
Representante Legal
Dianel S.A

Arq. Marta Ramírez Pereira
Reg. Prof. Nº 1881