GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

AMPLIACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA Nº 92 SAN MIGUEL DE PILAR

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: BAEZ CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 11/05/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 389.958.363
ANTICIPO RECIBIDO 77.991.673

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 4

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		295.789.722	94.168.641	389.958.363
DESCUENTO ANTICIPO	25%	58.493.754	19.497.919	77.991.673
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**74.670.722**	

SON GUARANIES: Setenta y cuatro millones seiscientos setenta mil setecientos veinte y dos.-------
----

.....
p/ CONTRATISTA
BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor de materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios, Pintura y Otros.
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 440 - Pilar - Paraguay

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

AMPLIACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA Nº 92 SAN MIGUEL DE PILAR

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (8 un)	m3	5,50	2.500.000	13.750.000	5,5		5,50	13.750.000	0	13.750.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (8 un)	m3	6,50	2.500.000	16.250.000	6,5		6,50	16.250.000	0	16.250.000	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (30ml)	m3	3,00	2.562.083	7.686.249	3		3,00	7.686.249	0	7.686.249	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (30ml)	m3	2,50	2.862.000	7.155.000	2,5		2,50	7.155.000	0	7.155.000	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.855.000	4.855.000	1		1,00	4.855.000	0	4.855.000	100%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	210,00	250.000	52.500.000	210		210,00	52.500.000	0	52.500.000	100%
	Canaletas de chapa y bajadas	ml	120,00	101.667	12.200.040		120	120,00	0	12.200.040	12.200.040	100%
	Reacondicionamiento de red de desague pluvial con registros y salida con 4 caños de 150	un	1,00	12.383.000	12.383.000	1		1,00	12.383.000	0	12.383.000	100%
	Cerramiento con chapa de zing sobre sector cantina	un	1,00	7.233.000	7.233.000		1	1,00	0	7.233.000	7.233.000	100%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	3.050.000	24.400.000	8		8,00	24.400.000	0	24.400.000	100%
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Desmonte de piso existente	m2	260,00	22.000	5.720.000	260		260,00	5.720.000	0	5.720.000	100%
	Piso de Hormigòn alisado a maquina	m2	403,00	258.333	104.108.199	403		403,00	104.108.199	0	104.108.199	100%
	Pintura de pista tipo epoxica (13 x 30m) incluye marcación	m2	390,00	130.000	50.700.000		390	390,00	0	50.700.000	50.700.000	100%
	Arcos con redes	cant	2,00	2.400.000	4.800.000	2		2,00	4.800.000	0	4.800.000	100%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	10.586.000	21.172.000	2		2,00	21.172.000	0	21.172.000	100%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.336.000	1.336.000	1		1,00	1.336.000	0	1.336.000	100%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3,00	36.127	108.381		3	3,00	0	108.381	108.381	100%
	Hormigón Simple	m3	2,50	1.522.700	3.806.750		2,5	2,50	0	3.806.750	3.806.750	100%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	80.690	4.841.400		60	60,00	0	4.841.400	4.841.400	100%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	104,00	70.757	7.358.728		104	104,00	0	7.358.728	7.358.728	100%
	Tejido de alambre	ml	26,00	156.917	4.079.842		26	26,00	0	4.079.842	4.079.842	100%
	Pintura sintética de caños	gl	1,00	1.140.700	1.140.700		1	1,00	0	1.140.700	1.140.700	100%
	Gradería -13 ml y 5 gradas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1,00	500.887	500.887	1		1,00	500.887	0	500.887	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	205.000	1.230.000	6		6,00	1.230.000	0	1.230.000	100%
	Mampostería de 0,30	m2	20,00	197.800	3.956.000	20		20,00	3.956.000	0	3.956.000	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	4,00	2.515.330	10.061.320	4		4,00	10.061.320	0	10.061.320	100%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	19,00	111.993	2.127.867	19		19,00	2.127.867	0	2.127.867	100%
	Limpieza de obra	m²	1,00	1.299.800	1.299.800		1	1,00	0	1.299.800	1.299.800	100%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.798.200	1.798.200	1		1,00	1.798.200	0	1.798.200	100%
	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.400.000	1.400.000		1	1,00	0	1.400.000	1.400.000	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					389.958.363				295.789.722	94.168.641	389.958.363	100,00

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	94.168.641
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	389.958.363
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100,00

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU – REPUBLICA DEL PARAGUAY – PLANIFICACION

Arq. Mariano Caicedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor de materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios, Pintura y Otros.
Calle Las Residentas c/ Mte. Fossati
Cel.: 0986-144 440 - Pilar - Paraguay