GOBERNACION DEL GUAIRA

CERTIFICADO DE OBRA N°1

OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) — **CONTRATO N°: 527/2019** **FECHA: 06/12/19**

CONTRATISTA: DM INGENIERIA SA

ITEM	RUBROS	UNID	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA 30%		CANTIDAD PRESENTADA 30%	
	Rubros					Suficiencia del rubro sobre el total %	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE
1	Limpieza y preparación del terreno	gl	1	450.000	450.000	0,00254410	0,00254410	0,00254410	450.000
2	Replanteo y Marcación	m2	81,4	9.500	773.300	0,00437189	0,00437189	0,00437189	773.300
3	Cartel de Obra	gl	1	750.000	750.000	0,42401611	0,42401611	0,42401611	750.000
4	Cimiento -Piedra Bruta	m3	21	435.680	9.149.280	5,17258948	5,17258948	5,17258948	9.149.280
5	Encadenado Inferior y Superior de H°A° 12x27	m3	3,6	2.880.000	10.368.000	5,86159870	5,86159870	5,86159870	10.368.000
6	Muro de Nivelación	m2	16	98.000	1.568.000	0,88647635	0,88647635	0,88647635	1.568.000
7	Zapatas con columnas	m3	1,8	2.985.000	5.373.000	3,03765141	3,03765141	3,03765141	5.373.000
8	Relleno de Interiores	m3	24	125.000	3.000.000	1,69606444	1,69606444	1,69606444	3.000.000
9	Relleno de zona de Obra	m3	44	125.000	5.500.000	3,10945147	3,10945147	3,10945147	5.500.000
10	Aislación horizontal p/ Muros	ml	60	29.500	1.770.000	1,00067802	1,00067802	1,00067802	1.770.000
11	Mampostería de elevación de ladrillo comun de 0,15m a revocar	m2	192	88.425	16.977.600	9,59836787	6,71885751	6,71885751	11.884.320
12	Techo de tejas c/ tirantes de Madera y tejuelones	m2	112	344.000	38.528.000	21,78199023	0,00000000	0,00000000	0
13	Colocación de hormigon armado -Dintel con Varilla Armada	ml	60	28.110	1.686.600	0,95352743	0,00000000	0,00000000	0
14	Colocación de pisos -contrapisos de cascotes	m2	81,4	46.400	3.776.960	2,13532251	2,13532251	2,13532251	2.478.122
15	Colocación de pisos -contrapisos de cascotes en frente	m2	22,2	39.500	876.900	0,49575964	0,00000000	0,00000000	0
16	Colocación de pisos -contrapiso CARPETA DE MORTERO DE CEMENTO DE E:3cm	m2	81,4	46.400	3.776.960	2,13532251	0,00000000	0,00000000	0
17	Colocación de pisos -contrapiso CARPETA DE MORTERO DE CEMENTO DE E:3cm	m2	22,2	86.500	1.920.300	1,08565085	0,00000000	0,00000000	0
					-	30	30	30	
								TOTAL DE AVANCE DE LA OBRAS	53.064.022
	ANTICIPO OTORGADO: 20%							DESCUENTO DE ANTICIPO	35.376.014
								CERTIFICADO N° 1 DE AVANCE DE OBRAS	17.688.008

INGENIERIA S A
RUC: 3.858.240 -
Diego Armando Mercado Britez
Contratista

ARQ. ANDRESA BRUNO
Fiscal de Obras

Andresa Bruno
ARQUITECTA
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá

135