MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

Obra: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO con ID: 419112 - LOTE 3"

Ubicación: Lote 3 CalleMayor Luis Quiñonez entre Calle Sin Nombre y Calle David Bolla - Barrio San Juan - SANTIAGO MISIONES

Empresa: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES RUC 1017663-2

FECHA: 17/02/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	24,23%
Ejecutado Anterior:	19,42%
Ejecutado Acumulado:	43,65%

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO"

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
		Lote 3 CalleMayor Luis Quiñonez entre Calle Sin Nombre y Calle David Bolla - Barrio San Juan														
1	72131601-002	Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	1.587	761	1.207.707	1.587,00		1.587,00	0,00	100,00	1.207.707	0,00	1.207.707	0	100,00
2	72141510-001	Desmonte de empedrado existente en boca calle	Metros cuadrados	110	17.684	1.945.240	110,00		110,00	0,00	100,00	1.945.240	0,00	1.945.240	0	100,00
3	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	1.587	1.052	1.669.524	1.587,00		1.587,00	0,00	100,00	1.669.524	0,00	1.669.524	0	100,00
4	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de metálica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m.	Unidad Medida Global	1	1.085.000	1.085.000	1,00		1,00	0,00	100,00	1.085.000	0,00	1.085.000	0	100,00
5	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	2	343.420	686.840	2,00		2,00	0,00	100,00	686.840	0,00	686.840	0	100,00
6	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	Metros cuadrados	1.587	2.988	4.741.956	1.587,00		1.587,00	0,00	100,00	4.741.956	0,00	4.741.956	0	100,00
7	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).-	Metros cuadrados	1.330	2.963	3.940.790	600,00		600,00	730,00	45,11	1.777.800	0,00	1.777.800	2.162.990	45,11
8	72101703-004	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,30m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no	Metro lineal	382	73.000	27.886.000	140,00	50,00	190,00	192,00	49,74	10.220.000	3.650.000,00	13.870.000	14.016.000	49,74
9	72101703-004	CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	Metro lineal	13,5	65.000	877.500	0,00		0,00	13,50	0,00	0	0,00	0	877.500	0,00
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	1.330	47.000	62.510.000	0,00	450,00	450,00	880,00	33,83	0	21.150.000,00	21.150.000	41.360.000	33,83
11	72131701-003	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	Metros cuadrados	1.330	2.654	3.529.820	0,00		0,00	1.330,00	0,00	0	0,00	0	3.529.820	0,00
12	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.-	Metros cuadrados	1.330	2.600	3.458.000	0,00		0,00	1.330,00	0,00	0	0,00	0	3.458.000	0,00
13	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	Metros cúbicos	58	30.167	1.749.686	0,00		0,00	58,00	0,00	0	0,00	0	1.749.686	0,00
14	72131601-004	Construcción de baden de Hº Aº esp. 12 cm	Metros cúbicos	2,28	1.900.000	4.332.000	0,00	2,28	2,28	0,00	100,00	0	4.332.000,00	4.332.000	0	100,00
15	72131601-013	Limpieza final.-	Unidad Medida Global	1	564.200	564.200	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	564.200	0,00
		SUB-TOTAL				120.184.263						23.334.067	29.132.000	52.466.067	67.718.196	43,65

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO 120.184.263

MONTO TOTAL DEL AVANCE	29.132.000
FONDO DE REPARO	1.456.600
IMPORTE NETO A COBRAR	27.675.400

SON GUARANIES: Veintisiete millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos.----------

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

CMG CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

Obra: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO con ID: 419112 - LOTE 4"

Ubicación:Calle Mayor Luis Quiñonez y Calle 12 de Octubre - Barrio San Juan - SANTIAGO MISIONES

Empresa: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES RUC 1017663-2

FECHA: 17/02/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	22,17%
Ejecutado Anterior:	35,16%
Ejecutado Acumulado:	57,33%

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																
N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
LOTE 4 - Calle Mayor Luis Quiñonez y Calle 12 de Octubre - Barrio San Juan																
1	72131601-002	Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	1.629	762	1.241.298	1.629,00		1.629,00	0,00	100,00	1.241.298	0,00	1.241.298	0	100,00
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	1.629	1 249	2.034.621	1.629,00		1.629,00	0,00	100,00	2.034.621	0,00	2.034.621	0	100,00
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de metálica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m.	Medida Global	1	1.085.000	1.085.000	1,00		1,00	0,00	100,00	1.085.000	0,00	1.085.000	0	100,00
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	2	343.420	686.840	2,00		2,00	0,00	100,00	686.840	0,00	686.840	0	100,00
5	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	Metros cuadrados	1.629	2.900	4.724.100	1.629,00		1.629,00	0,00	100,00	4.724.100	0,00	4.724.100	0	100,00
6	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	Metros cuadrados	1.432	2.900	4.152.800	500,00		500,00	932,00	34,92	1.450.000	0,00	1.450.000	2.702.800	34,92
7	72101703-004	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,30m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.	Metro lineal	176	73.000	12.848.000	0,00		0,00	176,00	0,00	0	0,00	0	12.848.000	0,00
8	72101703-004	CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m, espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	Metro lineal	22	65.000	1.430.000	22,00		22,00	0,00	100,00	1.430.000	0,00	1.430.000	0	100,00
9	72101703-004	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.12 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. -cargado in situ.	Metro lineal	201	65.000	13.065.000	201,00		201,00	0,00	100,00	13.065.000	0,00	13.065.000	0	100,00
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	1.432	47.000	67.304.000	350,00	469,00	819,00	613,00	57,19	16.450.000	22.043.000,00	38.493.000	28.811.000	57,19
11	72131701-003	Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado.-	Metros cuadrados	1.432	2 654	3.800.528	0,00	800,00	800,00	632,00	55,87	0	2.123.200,00	2.123.200	1.677.328	55,87
12	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.-	Metros cuadrados	1.432	2.600	3.723.200	0,00		0,00	1.432,00	0,00	0	0,00	0	3.723.200	0,00
13	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	Metros cúbicos	58	30.167	1.749.686	0,00	30,00	30,00	28,00	51,72	0	905.010,00	905.010	844.676	51,72
14	72131701-021	Limpieza y mantenimiento de alcantarillas celulares de desague pluvial.-	Medida Global	1	1.520.400	1.520.400	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.520.400,00	1.520.400	0	100,00
15,0	72131601-013	Limpieza final.-	Unidad Medida Global	1	564.200	564.200	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	564.200	0,00
SUB-TOTAL						119.929.673						42.166.859	26.591.610	68.758.469	51.171.204	57,33

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	119.929.673	MONTO TOTAL DEL AVANCE	26.591.610
		FONDO DE REPARO	1.329.581
SON GUARANIES: Veinticinco millones doscientos sesenta y dos mil treinta.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	25.262.030

Fiscal de Obras

Representante Legal

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799