MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 02 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: JR CONSTRUCCIONES, RESPONSABLE HUGO JOEL RECALDE ARRUA, R.U.C. N° 3714884-2

OBRA: REPARACIÓN ALCANTARILLA LA VICTORIA 8.000 SUR- ID N° 414.772.-
CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N° 02/2022 - CONTRATO N° 12/2022.-

Fecha: 02 / 05 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Trabajos preliminares : Cartel de obras	Global	1	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00%	0	0	0
2	Limpieza: despeje y desbroce (laterales del camino por los 210 mts cada lado). Incluye la tala de arboles	Metros cuadrados	1200	8.000	9.600.000	1200	0	1.200,00	100,00%	9.600.000	0	9.600.000
3	Desvio de Cauce. Incluye desalijo del material de excavación y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE PUENTE VIEJO	Metros cúbicos	300	8.000	2.400.000	300,00	0,00	300,00	100,00%	2.400.000	0	2.400.000
4	Relleno y Compactación: Desvio cauce. Incluye acarreo de suelo seleccionado	Metros cúbicos	600	40.000	24.000.000	600,00	0	600,00	100,00%	24.000.000	0	24.000.000
5	Excavación de zanjas drenaje (cuneteado lateral)	Metros lineales	300	10.000	3.000.000	300,00	0	300,00	100,00%	3.000.000	0	3.000.000
6	Excavación para zapatas. Incluye tablestacado de las paredes (PARA SEGURIDAD)	Metros cúbicos	40,3	80.000	3.224.000	0	18,14	18,14	45,01%	0	1.451.200	1.451.200
7	Zapatas de HºAº 1,20 x 1,20 x 0,30	Metros cúbicos	6,05	1.850.000	11.192.500	0	3,02	3,02	49,92%	0	5.587.000	5.587.000
8	Pilares de HºAº 40x40	Metros cúbicos	11,20	2.500.000	28.000.000	0	4,80	4,80	42,86%	0	12.000.000	12.000.000
9	Muro de Piedra Bruta Colocada. (Dosaje Mezcla 1:6) a:0,40 h: 2,50 mts	Metros cúbicos	102,4	600.000	61.440.000	0	45,50	45,50	44,43%	0	27.300.000	27.300.000
10	Alcantarilla de HºAº Ø 80 cm (calle lateral) con Cabeceras de PBC. Serán para el acceso a la calle lateral y para acceso a particulares.	Metros lineales	8	1.280.500	10.244.000	8		8,00	100,00%	10.244.000	0	10.244.000
11	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Unidad	1	999.500	999.500	0		0,00	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				155.000.000					49.244.000	46.338.200	95.582.200
										32,00%	30,00%	62,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	46.338.200	30,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	2.316.910	
Total a Cobrar	44.021.290	

Son Guaraníes: Cuarenta y cuatro millones veintiún mil, doscientos noventa.-

CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN