CERTIFICADO N° 1

LPN REPARACION Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS,CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INSFRAESTRUCTURA -CN° 27/2025- ID N° 474.247

EMPRESA: CAÑADITA GROUP SOCIEDAD ANONIMA

FISCAL DE OBRA: Ing. Adrian Almada

OBRA:REPARACION Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS,CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INSFRAESTRUCTURA

CONTRATO N° 27/2025						CERTIFICADO N° 01						
N°	*CALLE/TRAMO*	*Coodenadas In.*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
	CALLE PRESIDENTE HAYES- MARIANO ROQUE ALONSO											
1	Cartel de Obra		un	1,00	1.506.667	1.506.667		1,00	1,00		1.506.667	1.506.667
2	Relleno y compactacion		m3	375,00	108.913	40.842.375		375,00	375,00		40.842.375	40.842.375
3	Provision e piedras brutas		un	7,00	504.500	3.531.500		7,00	7,00		3.531.500	3.531.500
4	Provision de arena lavada 6m3		un	12,00	405.717	4.868.604		12,00	12,00		4.868.604	4.868.604
5	Campactacion mecanica		m2	3.850,00	3.652	14.060.200		3.850,00	3.850,00		14.060.200	14.060.200
6	Reparacion de empedrado		m2	3.850,00	40.943	157.630.550		3.850,00	3.850,00		157.630.550	157.630.550
7	Limpieza final		un	1,00	996.567	996.567		1,00	1,00		996.567	996.567
	SUB-TOTAL										**223.436.463**	**223.436.463**

N°	*CALLE C. YEGROS - YPACARAI*	*Coodenadas In.*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1	Relleno y compactacion		m3	21	108.913	2.287.173		21,00	21,00		2.287.173	2.287.173
2	Provision e piedras brutas		un	1	504.500	504.500		1,00	1,00		504.500	504.500
3	Provision de arena lavada 6m3		un	2	405.717	811.434		2,00	2,00		811.434	811.434
4	Campactacion mecanica		m2	140	3.652	511.280		140,00	140,00		511.280	511.280
5	Reparacion de empedrado		m2	140	40.943	5.732.020		140,00	140,00		5.732.020	5.732.020
6	Limpieza final		un	1	996.567	996.567		1,00	1,00		996.567	996.567
	SUB-TOTAL										**10.842.974**	**10.842.974**

CONTRATO N° 27/2025												
N°	*CALLE ALBERDI - YPACARAI*	*Coodenadas In.*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1	Relleno y compactacion		m3	17	108.913	1.842.808		16,92	16,92		1.842.808	1.842.808
2	Provision e piedras brutas		un	1	504.500	504.500		1,00	1,00		504.500	504.500
3	Provision de arena lavada 6m3		un	2	405.717	811.434		2,00	2,00		811.434	811.434
4	Campactacion mecanica		m2	94	3.652	343.288		94,00	94,00		343.288	343.288
5	Reparacion de empedrado		m2	94	40.943	3.848.642		94,00	94,00		3.848.642	3.848.642
6	Limpieza final		un	1	996.567	996.567		1,00	1,00		996.567	996.567
	SUB-TOTAL										**8.347.239**	**8.347.239**

CONTRATO N° 27/2025												
N°	*CALLE ACOSTA ÑU - YPACARAI*	*Coodenadas In.*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1	Cartel de Obra		un	1	1.506.667	1.506.667						
2	Relleno y compactacion		m3	75	108.913	8.124.910		74,60	74,60		8.124.910	8.124.910
3	Provision e piedras brutas		un	3	504.500	1.513.500		3,00	3,00		1.513.500	1.513.500
4	Provision de arena lavada 6m3		un	4	405.717	1.622.868		4,00	4,00		1.622.868	1.622.868
5	Campactacion mecanica		m2	373	3.652	1.362.196		373,00	373,00		1.362.196	1.362.196
6	Reparacion de empedrado		m2	373	40.943	15.271.739		373,00	373,00		15.271.739	15.271.739
7	Limpieza final		un	1	996.567	996.567		1,00	1,00		996.567	996.567
	SUB-TOTAL										**28.891.780**	**28.891.780**

CONTRATO N° 27/2025												
N°	*CALLE AQUIDABAN - YPACARAI*	*Coodenadas In.*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1	Cartel de Obra		un	1	1.506.667	1.506.667						

CAÑADITA GROUP SOCIEDAD ANONIMA RUC: 80151671-4

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DEPARTAMENTAL CENTRAL

2	Relleno y compactacion		m3	103	108.913	11.239.822		103,20	103,20		11.239.822	11.239.822
3	Provision e piedras brutas		un	4	504.500	2.018.000		4,00	4,00		2.018.000	2.018.000
4	Provision de arena lavada 6m3		un	6	405.717	2.434.302		6,00	6,00		2.434.302	2.434.302
5	Campactacion mecanica		m2	516	3.652	1.884.432		516,00	516,00		1.884.432	1.884.432
6	Reparacion de empedrado		m2	516	40.943	21.126.588		516,00	516,00		21.126.588	21.126.588
7	Limpieza final		un	1	996.567	996.567		1,00	1,00		996.567	996.567
	SUB-TOTAL										**39.699.711**	**39.699.711**

	CONTRATO N° 27/2025											
N°	***CALLE JULIO CORREA - YPACARAI***	***Coodenadas In.***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADA**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADA**
1	Relleno y compactacion		m3	43	108.913	4.724.646		43,38	43,38		4.724.646	4.724.646
2	Provision e piedras brutas		un	4	504.500	2.018.000		4,00	4,00		2.018.000	2.018.000
3	Provision de arena lavada 6m3		un	4	405.717	1.622.868		4,00	4,00		1.622.868	1.622.868
4	Campactacion mecanica		m2	241	3.652	880.132		241,00	241,00		880.132	880.132
5	Reparacion de empedrado		m2	241	40.943	9.867.263		241,00	241,00		9.867.263	9.867.263
6	Limpieza final		un	1	996.567	996.567		1,00	1,00		996.567	996.567
	SUB-TOTAL										**20.109.476**	**20.109.476**

CERTIFICADO 1	302.435.863
FONDO DE REPARO 5%	15.121.793

CABOTA GROUP
SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 80151671 - 4

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION CENTRAL
DEPARTAMENTO