GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 475218 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PILAR - 1RA PARTE - LOTE 2

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: FORTECO S.A.
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 25 de Febrero 2026

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 5.061.583.045
ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 4

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	2.685.259.728	194.031.282	**2.879.291.010**
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**194.031.282**	

SON GUARANIES: Ciento noventa y cuatro millones treinta y un mil doscientos ochenta y dos-----
----

.....
P/ CONTRATISTA
FORTECO S.A.

.....
Ing. Miguel Santander
Fiscal de obras Gobernacion de Ñeembucú

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 475218 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PILAR - 1RA PARTE - LOTE 2

CERTIFICADO DE OBRA Nº 4

								Avance Físico en Cantidad			En Montos			
								Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caract							
1	82101502-007	Cartel de Obra 2x2,40m con marco metálico y chapa	unidad de medida: Unidad	2,00	2.199.630,00	4.399.260	procedencia: Nacional	2	-	2	4.399.260	-	4.399.260	100,00%
2	82101502-007	Placa conmemorativa 0,40x0,60m	unidad de medida: Unidad	1,00	1.114.782,00	1.114.782	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	72131601-002	Obrador, incluye depósito de materiales, baño y oficina.	unidad de medida: Unidad	1,00	20.678.450,00	20.678.450	procedencia: Nacional	1	-	1	20.678.450	-	20.678.450	100,00%
4	72131601-002	Replanteo y marcación de CAMINEROS.	unidad de medida: Metros cuadrados	3.216,00	5.521,00	17.755.536	procedencia: Nacional	3.216	-	3.216	17.755.536	-	17.755.536	100,00%
5	72131601-002	Replanteo y marcación de LAGUNA.	unidad de medida: Metro lineal	177,00	5.571,00	986.067	procedencia: Nacional	177	-	177	986.067	-	986.067	100,00%
6	72131601-013	Limpieza de terreno, zona de camineros.	unidad de medida: Metros cuadrados	3.216,00	2.761,00	8.879.376	procedencia: Nacional	3.216	-	3.216	8.879.376	-	8.879.376	100,00%
7	70111503-001	Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	unidad de medida: Unidad	10,00	220.862,00	2.208.620	procedencia: Nacional	10	-	10	2.208.620	-	2.208.620	100,00%
8	70111503-001	Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	unidad de medida: Unidad	10,00	662.588,00	6.625.880	procedencia: Nacional	10	-	10	6.625.880	-	6.625.880	100,00%
9	70111503-001	Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	unidad de medida: Unidad	10,00	699.030,00	6.990.300	procedencia: Nacional	10	-	10	6.990.300	-	6.990.300	100,00%
10	70111503-001	Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	unidad de medida: Unidad	10,00	1.398.061,00	13.980.610	procedencia: Nacional	10	-	10	13.980.610	-	13.980.610	100,00%
11	72102905-001	Base de arena lavada de 5 cm CAMINEROS	unidad de medida: Metros cuadrados	3.216,00	5.521,00	17.755.536	procedencia: Nacional	3.216	-	3.216	17.755.536	-	17.755.536	100,00%
12	72102905-001	Movimiento de suelo con camiones en LAGUNA.	unidad de medida: Metros cuadrados	1.316,00	151.291,00	199.098.956	procedencia: Nacional	1.316	-	1.316	199.098.956	-	199.098.956	100,00%
13	72102905-001	Nivelación de suelo y compactación superficial dentro de la LAGUNA.	unidad de medida: Metros cuadrados	1.316,00	16.565,00	21.799.540	procedencia: Nacional	1.316	-	1.316	21.799.540	-	21.799.540	100,00%
14	72131601-009	Construcción de contrapiso de Hormigón con carpeta de regularizacion de CAMINEROS. E=10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación:	3.216,00	215.341,00	692.536.656	procedencia: Nacional	2.352	-	2.352	506.482.032	-	506.482.032	73,13%
15	72131601-009	Cordón perimetral para contención lateral de senderos en CAMINEROS	unidad de medida: Metro lineal	2.600,00	55.215,00	143.559.000	procedencia: Nacional	1.960	-	1.960	108.221.400	-	108.221.400	75,38%
16	72131601-009	Marcación de lineas para CAMINERO.	unidad de medida: Metro lineal	3.864,00	5.643,00	21.804.552	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	72131601-012	Pintura de franjas peatonales en CAMINERO.	unidad de medida: Metros cuadrados	37,50	41.456,00	1.554.600	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	72131601-001	Provisión y alimentación de cable subterráneo tipo TPR 4x4 mm en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Metro lineal	1.900,00	386.509,00	734.367.100	procedencia: Nacional	1.350	-	1.350	521.787.150	-	521.787.150	71,05%
19	72131601-001	Provisión y alimentación de cable subterráneo tipo TPR 2x2 mm en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Metro lineal	2.576,00	267.394,00	688.806.944	procedencia: Nacional	1.370	230	1.600	366.329.780	61.500.620	427.830.400	62,11%
20	72131601-001	Provisión y Armado de tablero para 24 TM en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS. Incluye construcción de acometida de mampostería	unidad de medida: Unidad	4,00	4.595.882,00	18.383.528	procedencia: Nacional	2	-	2	9.191.764	-	9.191.764	50,00%
21	72131601-001	Provisión y colocación de sistema puesta a tierra en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	4,00	1.437.816,00	5.751.264	procedencia: Nacional	2	-	2	2.875.632	-	2.875.632	50,00%
22	72103004-002	Excavación y ducteado con caño electroducto de 1´´con terminación de cama de arena lavada en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS	unidad de medida: Metro lineal	1.900,00	138.039,00	262.274.100	procedencia: Nacional	1.520	230	1.750	209.819.280	31.748.970	241.568.250	92,11%
23	72131601-001	Elaboración de registro de 30x30x60 con cama de arena lavada en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS	unidad de medida: Unidad	76,00	330.189,00	25.094.364	procedencia: Nacional	-	38	38	-	12.547.182	12.547.182	50,00%
24	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de hormigón armado para registro 30x30x70 en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	76,00	155.708,00	11.833.808	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
25	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de alumbrados.	unidad de medida: Metros cúbicos	11,00	64.044,00	704.484	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	72131601-001	Dados de HºAº para anclaje de alumbrados. (0,60x0,60x1,00)	unidad de medida: Metros cúbicos	11,00	3.968.946,00	43.658.406	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
27	72131601-001	Montaje e instalación de caño galvanizado 2,5´´ en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	30,00	662.588,00	19.877.640	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
28	72131601-001	Bocas de luz	unidad de medida: Unidad	60,00	218.714,00	13.122.840	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

PORTECO S.A.

29	72131601-001	Montaje e instalación de alumbrados led 200w en CAMINERO c/ 50 mts Y ZONA DE JUEGOS 4 un	unidad de medida: Unidad	60,00	993.882,00	59.632.920	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
30	72131601-001	Montaje e instalación de brazos para alumbrado led en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS	unidad de medida: Unidad	60,00	207.611,00	12.456.660	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
31	72131601-001	Montaje e instalación de fotocélulas	unidad de medida: Unidad	60,00	88.345,00	5.300.700	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
32	72131601-001	Corte y soldadura para brazo doble de alumbrado público y soldadura de brazo por caño galvanizado durante colocación de postes en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	Unidad presentación:	60,00	333.502,00	20.010.120	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
33	72131601-012	Pintura de caño Instalaciones eléctricas.	unidad de medida: Metro lineal	432,00	19.878,00	8.587.296	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
34	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de faroles	unidad de medida: Metros cúbicos	16,25	64.044,00	1.040.715	procedencia: Nacional	16,25	-	16,25	1.040.715	-	1.040.715	100,00%
35	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de faroles (0,50x0,50x0,50)	unidad de medida: Metros cúbicos	16,25	3.968.946,00	64.495.372	procedencia: Nacional	13	-	13	51.596.298	-	51.596.298	80,00%
36	72131601-001	Instalación de bocas de luz	unidad de medida: Unidad	130,00	218.714,00	28.432.820	procedencia: Nacional	75	-	75	16.403.550	-	16.403.550	57,69%
37	72131601-001	Montaje e instalación de faroles led 200w en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS c/ 10 mts	unidad de medida: Unidad	130,00	2.208.626,00	287.121.380	procedencia: Nacional	75	-	75	165.646.950	-	165.646.950	57,69%
38	72131601-001	Provisión e instalación de fotocélulas	unidad de medida: Unidad	130,00	66.259,00	8.613.670	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
39	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de bancos (0,50x0,50x1,70).	unidad de medida: Metros cúbicos	17,85	64.044,00	1.143.185	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
40	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de bancos (0,50x0,50x1,70).	unidad de medida: Metros cúbicos	17,85	3.968.946,00	70.845.686	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
41	72131601-004	Bancos de hormigón. E=0,15	unidad de medida: Metros cúbicos	10,50	3.968.946,00	41.673.933	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
42	70111713-998	Montaje e instalación asientos de madera ecológica a ambos lados según diseño	unidad de medida: Unidad	84,00	1.104.314,00	92.762.376	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
43	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de pergolados	unidad de medida: Metros cúbicos	8,00	64.044,00	512.352	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
44	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de pergolados. (0,50x0,50x0,50)	unidad de medida: Metros cúbicos	8,00	3.968.946,00	31.751.568	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
45	72101903-001	Pergolado con soportes metálicos de tubo de 2" con vigas de eucalipto de 10 cm y pérgolas de 5 cm.	unidad de medida: Unidad	21,00	6.625.880,00	139.143.480	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
46	72131601-012	Pintura de pergolados	unidad de medida: Unidad	21,00	1.656.470,00	34.785.870	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
47	72131601-001	Instalación de bocas de luz	unidad de medida: Unidad	42,00	218.714,00	9.185.988	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
48	72131601-001	Reflectores led de 6 W	unidad de medida: Unidad	84,00	165.647,00	13.914.348	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
49	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de puente	unidad de medida: Metros cúbicos	18,00	64.044,00	1.152.792	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
50	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de puentes (1,00x3,00x2,00)	unidad de medida: Metros cúbicos	18,00	3.968.946,00	71.441.028	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
51	72101903-001	Puente metálico 29,20 x 2,5 mts.	unidad de medida: Unidad	1,00	132.517.600,00	132.517.600	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
52	72131601-001	Instalación de bocas de luz	unidad de medida: Unidad	20,00	218.714,00	4.374.280	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
53	72131601-001	Luminarias led de 50W	unidad de medida: Unidad	20,00	220.862,00	4.417.240	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
54	72131601-012	Pintura de Puente metálico	unidad de medida: Metros cuadrados	146,00	66.259,00	9.673.814	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
55	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de bebederos (0,50x0,50x0,50). 10 unidades	unidad de medida: Metros cúbicos	1,25	64.044,00	80.055	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
56	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de bebederos. (0,50x0,50x0,50)	unidad de medida: Metros cúbicos	1,25	3.968.946,00	4.961.182	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
57	72131601-004	Bebederos de hormigón. E=0,30 x 0,15 h=1,10	unidad de medida: Metros cúbicos	0,50	3.968.946,00	1.984.473	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
58	81141807-003	Provisión y colocación de boca para bebederos en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	10,00	193.255,00	1.932.550	procedencia: Nacional	4	-	4	773.020	-	773.020	40,00%
59	81141807-003	Montaje e instalación de canilla tipo pressmatic (con caños accesorios y una llave de paso)	unidad de medida: Unidad	10,00	49.694,00	496.940	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
60	72101510-007	Registro para desagüe de 40 x 40 cm para desagües para bebederos, con rejilla metálica en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	10,00	306.999,00	3.069.990	procedencia: Nacional	4	-	4	1.227.996	-	1.227.996	40,00%
61	72131601-012	Pintura de bebederos de hormigón al latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados	11,00	1.104.314,00	12.147.454	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
62	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de bancos (0,50x0,80x0,50).	unidad de medida: Metros cúbicos	4,20	64.044,00	268.984	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
63	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de Basureros (0,50x0,80x0,50)	unidad de medida: Metros cúbicos	4,20	3.968.946,00	16.669.573	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
64	70111713-9997	Montaje e instalación de basurero de residuos, con estructura metálica y madera ecológica	unidad de medida: Unidad	21,00	2.208.626,00	46.381.146	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

FORTECO S.A.

73	72101510-007	Provision y colocacion de caño de 100 para canalizacion de agua hasta la LAGUNA.	unidad de medida: Unidad	80,00	192.151,00	15.372.080	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
74	72101510-007	Sistemas de cañerias y motobombas para recirculación de agua en LAGUNA.	unidad de medida: Unidad	2,00	5.521.566,00	11.043.132	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
75	70111713-003	Plantas ornamentales nativas.	unidad de medida: Unidad	500,00	44.173,00	22.086.500	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
76	82101502-004	Carteles informativos nomencladores dobles 80x60	unidad de medida: Unidad	20,00	1.280.429,00	25.608.580	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
77	72101703-007	Cercado perimetral de una malla tejida de alambre malla de 0,05 m. h 3,00 m. Postes de HºAº 0,15 m x 0,15m prefabricados. Coronamiento con cinco hilos de alambre de púas con soporte metálico, base de hormigón en cada poste.	unidad de medida: Metro lineal presentacion:	1.367,66	138.039,00	188.790.418	procedencia: Nacional	970	-	970	133.897.830	-	133.897.830	70,92%
78	72131601-005	Encadenado inferior de hormigón armado 0,15 x 0,30 m	unidad de medida: Metro lineal	1.367,66	187.733,00	256.754.914	procedencia: Nacional	680	470	1.150	127.658.440	88.234.510	215.892.950	84,09%
79	72131601-002	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	6.198,00	1.704.450	procedencia: Nacional	275	-	275	1.704.450	-	1.704.450	100,00%
80	72131601-002	Preparación de terreno para adoquinado - Desmonte (0,50m.), Perfilada y Nivelación	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	16.332,00	4.491.300	procedencia: Nacional	275	-	275	4.491.300	-	4.491.300	100,00%
81	72102905-001	Colchón de arena lavada	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	11.043,00	3.036.825	procedencia: Nacional	275	-	275	3.036.825	-	3.036.825	100,00%
82	72131601-005	Fabricación y colocación de adoquin	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	139.868,00	38.463.700	procedencia: Nacional	275	-	275	38.463.700	-	38.463.700	100,00%
83	72131601-005	Relleno de juntas de unión de adoquines con arena lavada	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	3.313,00	911.075	procedencia: Nacional	275	-	275	911.075	-	911.075	100,00%
84	72131601-005	Construcción de cordón de Hº	unidad de medida: Metro lineal	125,00	53.424,00	6.678.000	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
85	72131601-012	Pintura de cordón	unidad de medida: Metro lineal	125,00	7.723,00	965.375	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
86	72131601-013	Limpieza periódica de obra, retiro de escombros, basuras, personal permanente de limpieza	unidad de medida: Unidad	1,00	43.869.667,00	43.869.667	procedencia: Nacional	0,45	-	0,45	19.741.350	-	19.741.350	45,00%
87	72131601-013	Limpieza final de obra, para entrega.	unidad de medida: Unidad	1,00	22.086.266,00	22.086.266	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
						5.061.583.045					2.685.259.728	194.031.282	2.879.291.010	56,89%

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**194.031.282**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**5.061.583.045**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**56,89%**

Gobernación de Neembucú

Contratista

FORTECO S.A.

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347