GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

AMPLIACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA Nº 92 SAN MIGUEL DE PILAR

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: BAEZ CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 03/03/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 389.958.363
ANTICIPO RECIBIDO 77.991.673

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		42.841.887	97.131.636	139.973.523
DESCUENTO ANTICIPO	25%	19.497.918	19.497.918	38.995.836
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**77.633.718**	

SON GUARANIES: Setenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil setecientos diez y ocho.---
----

.....
p/ CONTRATISTA

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor de materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios, Pintura y Otros.
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 440 - Pilar - Paraguay

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

AMPLIACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA Nº 92 SAN MIGUEL DE PILAR

Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Según Contrato: Cantidad Total	Según Contrato: Precio Unit c/ IVA	Según Contrato: Precio Total c/ IVA	Avance Físico en Cantidad: Acumulado Anterior	Avance Físico en Cantidad: Presente Certificado	Avance Físico en Cantidad: Acumulado Actual	En Montos: Acumulado Anterior	En Montos: Presente Certificado	En Montos: Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (8 un)	m3	5,50	2.500.000	13.750.000	5,5		5,50	13.750.000	0	13.750.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (8 un)	m3	6,50	2.500.000	16.250.000	6,5		6,50	16.250.000	0	16.250.000	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (30ml)	m3	3,00	2.562.083	7.686.249		3	3,00	0	7.686.249	7.686.249	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (30ml)	m3	2,50	2.862.000	7.155.000	2,5		2,50	7.155.000	0	7.155.000	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.855.000	4.855.000		1	1,00	0	4.855.000	4.855.000	100%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	210,00	250.000	52.500.000		210	210,00	0	52.500.000	52.500.000	100%
	Canaletas de chapa y bajadas	ml	120,00	101.667	12.200.040			0,00	0	0	0	0%
	Reacondicionamiento de red de desague pluvial con registros y salida con 4 caños de 150	un	1,00	12.383.000	12.383.000		1	1,00	0	12.383.000	12.383.000	100%
	Cerramiento con chapa de zing sobre sector cantina	un	1,00	7.233.000	7.233.000			0,00	0	0	0	0%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	3.050.000	24.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Desmonte de piso existente	m2	260,00	22.000	5.720.000		260	260,00	0	5.720.000	5.720.000	100%
	Piso de Hormigón alisado a maquina	m2	403,00	258.333	104.108.199			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de pista tipo epoxica (13 x 30m) incluye marcación	m2	390,00	130.000	50.700.000			0,00	0	0	0	0%
	Arcos con redes	cant	2,00	2.400.000	4.800.000			0,00	0	0	0	0%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	10.586.000	21.172.000			0,00	0	0	0	0%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.336.000	1.336.000			0,00	0	0	0	0%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3,00	36.127	108.381			0,00	0	0	0	0%
	Hormigón Simple	m3	2,50	1.522.700	3.806.750			0,00	0	0	0	0%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	80.690	4.841.400			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	104,00	70.757	7.358.728			0,00	0	0	0	0%
	Tejido de alambre	ml	26,00	156.917	4.079.842			0,00	0	0	0	0%
	Pintura sintética de caños	gl	1,00	1.140.700	1.140.700			0,00	0	0	0	0%
	Gradería -13 ml y 5 gradas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1,00	500.887	500.887	1		1,00	500.887	0	500.887	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	205.000	1.230.000	6		6,00	1.230.000	0	1.230.000	100%
	Mampostería de 0,30	m2	20,00	197.800	3.956.000	20		20,00	3.956.000	0	3.956.000	100%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	4,00	2.515.330	10.061.320		4	4,00	0	10.061.320	10.061.320	100%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	19,00	111.993	2.127.867		19	19,00	0	2.127.867	2.127.867	100%
	Limpieza de obra	m²	1,00	1.299.800	1.299.800			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.798.200	1.798.200		1	1,00	0	1.798.200	1.798.200	100%
	Placa Conmemorativa	un	1,00	1.400.000	1.400.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					389.958.363				42.841.887	97.131.636	139.973.523	35,89

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	97.131.636
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	389.958.363
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	35,89

GOBERNACION DEL NEEMBUCU · DIRECCION DE PLANIFICACION

Mariano Saucedo
M. de Obras - Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
Construcciones Civiles - Venta al por menor de materiales de Construcción
Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios, Pintura y Otros.
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 440 - Pilar - Paraguay