# CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

**OBRA: Construcción de empedrado en Calle Sin Nombre, tramo 372 Compañía 17° Yataity, Barrio Pachito López; Construcción de empedrado en Calle Borja, tramo área no censada Compañía 5° Yataity, Barrio Los Manantiales.**

CONTRATO: Nº 46/2019

| | |
|---|---|
| Fecha: 01/06/2019 | |
| | |
| PERIODO CERTIFICADO | |
| del: 20/05/2.019 | al: 01/06/2.019 |
| Avance de obra: 100 % | |

| 1 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 372 COMPAÑÍA 17° YATAITY, BARRIO PACHITO LÓPEZ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANT. | PRECIO | | PORCENTAJE EJECUTADO | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
| | | | | | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | UNIT. | TOTAL | | | | | | | |
| 1.1 | 72131701-002 | MARCACIÓN Y REPLANTEO | M2 | EVENTO | 584,00 | 1.050 | 613.200 | 0 | 584,00 | 584,00 | 0 | 613.200 | 613.200 | 100% |
| 1.2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 3,20 m (sin excepción) | UN | EVENTO | 1 | 970.000 | 970.000 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 970.000 | 970.000 | 100% |
| | | **EMPEDRADO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 | ML | EVENTO | 146,00 | 26.500 | 3.869.000 | 0 | 146,00 | 146,00 | 0 | 3.869.000 | 3.869.000 | 100% |
| 1.4 | 72131701-002 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | M2 | EVENTO | 584,00 | 42.900 | 25.053.600 | 0 | 584,00 | 584,00 | 0 | 25.053.600 | 25.053.600 | 100% |
| 1.5 | 72131701-002 | COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | M2 | EVENTO | 584,00 | 2.490 | 1.454.160 | 0 | 584,00 | 584,00 | 0 | 1.454.160 | 1.454.160 | 100% |
| 1.6 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL) | M2 | EVENTO | 36,50 | 7.490 | 273.385 | 0 | 36,50 | 36,50 | 0 | 273.385 | 273.385 | 100% |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | GL | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 750.000 | 750.000 | 100% |
| | | **SUB-TOTAL 1** | | | | | **32.983.345** | | | | | | **32.983.345** | |

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 17.0293 - 6
0981 - 8 [illegible] 241
Calle Sin nombre - Luque

| 2 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE BORJA, TRAMO ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO LOS MANANTIALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANT. | PRECIO | | PORCENTAJE EJECUTADO | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
| | | | | | | | | Anterior | Presente | Acumulados | Anterior | Presente | Acumulados | |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | UNIT. | TOTAL | | | | | | | |
| 2.1 | 72131701-002 | MARCACIÓN Y REPLANTEO | M2 | EVENTO | 520,00 | 1.050 | 546.000 | 0 | 520,00 | 520,00 | 0 | 546.000 | 546.000 | 100% |
| 2.2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA CAÑO TUBO 100 x 100 MM., ALTURA 3,20 m (sin excepción) | UN | EVENTO | 1 | 970.000 | 970.000 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 970.000 | 970.000 | 100% |
| | | **EMPEDRADO** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 | ML | EVENTO | 208,00 | 26.500 | 5.512.000 | 0 | 208,00 | 208,00 | 0 | 5.512.000 | 5.512.000 | 100% |
| 2.4 | 72131701-002 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | M2 | EVENTO | 520,00 | 41.900 | 21.788.000 | 0 | 520,00 | 520,00 | 0 | 21.788.000 | 21.788.000 | 100% |
| 2.5 | 72131701-002 | COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | M2 | EVENTO | 520,00 | 2.490 | 1.294.800 | 0 | 520,00 | 520,00 | 0 | 1.294.800 | 1.294.800 | 100% |
| 2.6 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL) | M2 | EVENTO | 52,00 | 7.490 | 389.480 | 0 | 52,00 | 52,00 | 0 | 389.480 | 389.480 | 100% |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | GL | EVENTO | 1 | 1.016.375 | 1.016.375 | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1.016.375 | 1.016.375 | 100% |
| | | **SUB-TOTAL 2** | | | | | **31.516.655** | | | | | | **31.516.655** | |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | | | **64.500.000** | |

| | CONTRATO |
|---|---|
| Total PresenteCertificado | 64.500.000 |
| 5% Retención | 3.225.000 |
| Neto a cobrar | 61.275.000 |

AC CONSTRUCCIONES
Jr. Amoreal Caporal
Provisión de Materiales
RUC: 17.3853 - 0
0981- 8[illegible] 841
Calle sin nombre - Luque