ROMÁN IBARS CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: REPARACIONES VARIAS

UBICACIÓN: 1. ESCUELA BASICA N° 2857 CLUB DE LEONES DE CAPIATA

2. ESCUELA BASICA N° 3443 SAN JOSE OBRERO

CONTRATO Nº: 20/2023 **ID:** 430.014

Fecha:23/6/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 29/5/2.023	al: 23/6/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2857 CLUB DE LEONES DE CAPIATA														
1	82101502-003	CARTEL DE OBRA OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) M	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
2	72101703-007	VALLADO/CERCO PERIMETRAL	GL	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0	1	1	0	1.100.000	1.100.000	100%
3	72131601-007	DESMONTE DE TECHOS SIN RECUPERACION	M2	EVENTO	230	35.000	8.050.000	0	230	230	0	8.050.000	8.050.000	100%
4	72103003-001	DEMOLICION DE PARED EN ASIENTO DE TECHO	M2	EVENTO	26,4	35.000	924.000	0	26,4	26,4	0	924.000	924.000	100%
5	72103003-001	DEMOLICION DE PILARES EN GALERIA	UN	EVENTO	6	40.000	240.000	0	6	6	0	240.000	240.000	100%
6	72154027-001	EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATAS DE H° A°	M3	EVENTO	1,73	2.800.000	4.844.000	0	1,73	1,73	0	4.844.000	4.844.000	100%
7	72131601-9973	COLUMNAS DE H° A° DE 0,15 m x 0,25 m	M3	EVENTO	0,7	2.800.000	1.960.000	0	0,7	0,7	0	1.960.000	1.960.000	100%
8	72131601-004	VIGAS CUMBRERA DE H° A° DE 0,25m x 0,45m	M3	EVENTO	2,36	2.800.000	6.608.000	0	2,36	2,36	0	6.608.000	6.608.000	100%
9	72131601-005	MAMPOSTERIA DE 0,15m EN ASIENTO DE TIRANTES	M2	EVENTO	26,4	110.000	2.904.000	0	26,4	26,4	0	2.904.000	2.904.000	100%
10	72131601-005	ENVARILLADO EN ASIENTO DE TIRANTES	ML	EVENTO	66	35.000	2.310.000	0	66	66	0	2.310.000	2.310.000	100%
11	72131601-007	TECHO DE TIRANTES DE H° A° TEJUELONES Y TEJAS NUEVAS	M2	EVENTO	160,7	326.000	52.388.200	0	160,7	160,7	0	52.388.200	52.388.200	100%
12	72131601-008	REVOQUE DE MAMPOSTERIA EN ASIENTO DE TIRANTES	M2	EVENTO	52,8	36.000	1.900.800	0	52,8	52,8	0	1.900.800	1.900.800	100%
13	72131601-008	REVOQUE DE COLUMNAS Y VIGAS DE H°A°	M2	EVENTO	35,33	50.000	1.766.500	0	35,33	35,33	0	1.766.500	1.766.500	100%
14	72131601-009	REPOSICION DE PISOS FALTANTES Y COLOCACION DE NUEVOS PISOS CERAMICOS ANTI DESLIZANTES SOBRE PISO EXISTENTE	M2	EVENTO	128,1	115.000	14.731.500	0	128,1	128,1	0	14.731.500	14.731.500	100%
15	72101607-005	ZOCALOS CERAMICOS	ML	EVENTO	72,9	35.000	2.551.500	0	72,9	72,9	0	2.551.500	2.551.500	100%
16	72131601-010	DESMONSTE, PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA, UNA HOJA MEDIDA 0,90 M. INCLUYE CERRAJERIA	UN	EVENTO	3	1.200.000	3.600.000	0	3	3	0	3.600.000	3.600.000	100%
17	72131601-010	REPOSICION DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANA TIPO BALANCIN	UN	EVENTO	7	230.000	1.610.000	0	7	7	0	1.610.000	1.610.000	100%
18	72131601-012	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	EVENTO	326,3	35.000	11.420.500	0	326,3	326,3	0	11.420.500	11.420.500	100%
19	72131601-012	PINTURA DE TECHOS	M2	EVENTO	160,7	35.000	5.624.500	0	160,7	160,7	0	5.624.500	5.624.500	100%
20	72131601-001	ADECUACION DE CAJAS DE LUCES, TOMACORREINTES Y VENTILADORES. INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE LUCES LED Y VENTILADORES FALTANTES	GL	EVENTO	3	3.500.000	10.500.000	0	3	3	0	10.500.000	10.500.000	100%
21	72131601-001	ALIMENTACION DEL CIRCUITO PARA AIRE ACONDICIONADO	GL	EVENTO	3	1.400.000	4.200.000	0	3	3	0	4.200.000	4.200.000	100%
22	72154027-001	EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATAS DE H° A°	M3	EVENTO	1,08	2.800.000	3.024.000	0	1,08	1,08	0	3.024.000	3.024.000	100%
23	72131601-9973	COLUMNAS DE H°A° DE 0,20m x 0,20m	M3	EVENTO	0,58	2.800.000	1.624.000	0	0,58	0,58	0	1.624.000	1.624.000	100%
24	72131601-004	VIGAS EN GALERIA H°A° DE 0,20m x 0,30m	M3	EVENTO	1,26	2.800.000	3.528.000	0	1,26	1,26	0	3.528.000	3.528.000	100%
25	72131601-005	PILARES DE 0,20m x 0,20m	UN	EVENTO	3	350.000	1.050.000	0	3	3	0	1.050.000	1.050.000	100%
26	72131601-008	REVOQUE DE PILARES DE MAMPOSTERIA	M2	EVENTO	8,5	50.000	425.000	0	8,5	8,5	0	425.000	425.000	100%
27	72131601-008	REVOQUE DE PILARES DE HORMIGON	M2	EVENTO	8,5	36.000	306.000	0	8,5	8,5	0	306.000	306.000	100%
28	72131601-009	REPOSICION DE PISOS FALTANTES Y COLOCACION DE NUEVOS PISOS CERAMICOS ANTI DESLIZANTES SOBRE PISO EXISTENTE	M2	EVENTO	52,5	115.000	6.037.500	0	52,5	52,5	0	6.037.500	6.037.500	100%
29	72101607-005	ZOCALOS CERAMICOS	ML	EVENTO	26	35.000	910.000	0	26	26	0	910.000	910.000	100%
30	72131601-007	TECHO DE TIRANTES DE H° A° TEJUELONES Y TEJAS NUEVAS	M2	EVENTO	69,3	326.000	22.591.800	0	69,3	69,3	0	22.591.800	22.591.800	100%
31	72131601-012	PINTURA DE PILARES Y VIGAS AL LATEX	M2	EVENTO	42,1	35.000	1.473.500	0	42,1	42,1	0	1.473.500	1.473.500	100%
32	72131601-012	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	EVENTO	58	35.000	2.030.000	0	58	58	0	2.030.000	2.030.000	100%
33	72131601-012	PINTURA DE TECHOS	M2	EVENTO	69,3	35.000	2.425.500	0	69,3	69,3	0	2.425.500	2.425.500	100%
34	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	0	1	1	0	1.600.000	1.600.000	100%

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC. 1.256.450-8

REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3443 SAN JOSE OBRERO														
35	82101502-003	CARTEL DE OBRA OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) M	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
36	72101703-007	VALLADO/CERCO PERIMETRAL	UN	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0	1	1	0	1.100.000	1.100.000	100%
37	72103003-001	DE REVOQUE DE MAMPOSTERIA	M2	EVENTO	19,8	36.000	712.800	0	19,8	19,8	0	712.800	712.800	100%
38	72101607-003	ENVARILLADO. REPARACION DE FISURAS	ML	EVENTO	3	35.000	105.000	0	3	3	0	105.000	105.000	100%
39	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15m DE LADRILLO COMUN	GL	EVENTO	2	130.000	260.000	0	2	2	0	260.000	260.000	100%
40	72131601-008	REVOQUE DE MAMPOSTERIA	M2	EVENTO	21,8	48.000	1.046.400	0	21,8	21,8	0	1.046.400	1.046.400	100%
41	72131601-012	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	EVENTO	21,8	35.000	763.000	0	21,8	21,8	0	763.000	763.000	100%
42	72131601-001	PROTECCION DE CIRCUTO ELECTRICO MEDIANTE ELECTRODUCTO	UN	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0	1	1	0	1.200.000	1.200.000	100%
43	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0	1	1	0	1.100.000	1.100.000	100%
TOTAL							**194.346.000**					**194.346.000**	**194.346.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**194.346.000**
5% Retención	**9.717.300**
Neto a cobrar	**184.628.700**

Arq. Jorge F. Benítez C.
Director Int. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC. 1.256.450-8